Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда, АБЫЛАЙ ХАН, 44**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство опор освещения улиц М.Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2023 (месяц, год) **№3** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
940140001086 .	050940014615.	49	05.07.2023 г.		058-032-431	ТОО "Ai-Sultan Company"	

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство опор освещения улиц М.Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда	6985646,57	6237184,44							748462,13	6985646,57
	Итого за стройку										
	В том числе за декабрь	6985646,57	6237184,44							748462,13	6985646,57
	Итого к оплате										6985646,57

М.П.

Заказчик Аким, Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды", БИН 940140001086
Әбдіжаппар С.Н.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
Алматов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" БИН 041240010935
Доспанов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Строй" БИН 020940009554
Жусупов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды" акимата города Кызылорда Кызылординская область, г.Кызылорда, АБЫЛАЙ ХАН, 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615, Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон СЫРДАРИЯ, 19, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство опор освещения улиц М.Жабагиева и Аргын сельского округа Кызылозек г. Кызылорда**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1-1 на уличное освещение ул. Аргын, 4-2-1 на уличное освещение ул. Жабагиев**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №49 от 05.07.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 4-1-1 на уличное освещение ул. Аргын, 4-2-1 на уличное освещение ул. Жабагиев**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4-1-1 на уличное освещение ул. Аргын									
			Раздел: Концевая железобетонная опора (двухцепная) К2									
1	8	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	2873,00		11492,00		11492,00	919,00	12411,00
2	9	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	4	3000,00		12000,00		12000,00	960,00	12960,00
3	10	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,2	647,00		3364,00		3364,00	269,00	3633,00
4	11	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	175,00		1400,00		1400,00	112,00	1512,00
5	15	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00	671,00	9059,00
6	19	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10620,00		21240,00		21240,00	1699,00	22939,00
			Итого по разделу "Концевая железобетонная опора (двухцепная) к2"					57884,00		57884,00		62514,00
										0,00	4630,00	
			Раздел: Уличное освещение									
7	60	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	36,71	36,71	53,00	53,00		11,00	69,00
						0,00	10,39	0,00	15,00		5,00	
8	62	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	352	453,56	190,29	159653,00	66982,00	19941,00	69703,00	247706,00
						206,62	68,41	72730,00	24080,00		18350,00	
9	63	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,292	382597,00		111718,00		111718,00	8937,00	120655,00
10	64	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,06	2098246,00		125895,00		125895,00	10072,00	135967,00
			Итого по разделу "Уличное освещение"					397319,00	67035,00	257554,00	69714,00	504397,00

	е позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								72730,00	24095,00	0,00	37364,00	
			Раздел: Мачтовый рубильник с предохранителями SZ на опоре типа К2									
11	65	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994,00		9988,00		9988,00	799,00	10787,00
12	66	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326,00		8652,00		8652,00	692,00	9344,00
13	67	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	4	6531,00		26124,00		26124,00	2090,00	28214,00
14	68	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	16	2954,00		47264,00		47264,00	3781,00	51045,00
15	69	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК29)	шт.	2	1319,00		2638,00		2638,00	211,00	2849,00
16	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Рубильник мачтовый SZ160.41	шт	2	265230,05		530460,00		530460,00	42437,00	572897,00
17	71	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	2	935,00		1870,00		1870,00	150,00	2020,00
			Итого по разделу "Мачтовый рубильник с предохранителями sz на опоре типа к2"					626996,00	0,00	626996,00	0,00	677156,00
								0,00	0,00	0,00	50160,00	
			Раздел: Установка ограничителей перенапряжения на опоре типа К2 с кабельной муфтой									
18	72	252-207-1712 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	4	16878,00		67512,00		67512,00	5401,00	72913,00
19	73	252-301-1565 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu /Муфта термоусаживаемая ST208/	шт.	2	3915,00		7830,00		7830,00	626,00	8456,00
20	74	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	4	2954,00		11816,00		11816,00	945,00	12761,00
21	75	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	506,69 309,22	18,71 5,02	5067,00 3092,00	187,00 50,00	1788,00	2263,00 586,00	7916,00
22	76	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой	шт.	8	336,00		2688,00		2688,00	215,00	2903,00
			Итого по разделу "Установка ограничителей перенапряжения на опоре типа к2 с кабельной муфтой"					94913,00	187,00	91634,00	2263,00	104949,00
								3092,00	50,00	0,00	7773,00	
			ИТОГО по разделу 4-1-1					1177112,00	67222,00	1034068,00	71977,00	1383543,00
								75822,00	24145,00	0,00	99927,00	

Раздел 4-2-1 на уличное освещение ул. Жабагиев

			Раздел: Уличное освещение									
23	7	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359,00		10872,00		10872,00	870,00	11742,00
24	8	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097,00		8388,00		8388,00	671,00	9059,00
25	9	РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097,00		2097,00		2097,00	168,00	2265,00
26	25	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860,00		3860,00		3860,00	309,00	4169,00

	...ие позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу "Уличное освещение"					**25217,00**	**0,00**	**25217,00**	**0,00**	**27235,00**
								0,00	**0,00**	**0,00**	**2018,00**	
			Раздел: Уличное освещение									
27	52	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	171	647,00		110637,00		110637,00	8851,00	119488,00
28	54	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	239	48,00		11472,00		11472,00	918,00	12390,00
29	55	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	99	1562,00		154638,00		154638,00	12371,00	167009,00
30	56	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	9	2097,00		18873,00		18873,00	1510,00	20383,00
31	57	252-207-2622 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	45	1082,00		48690,00		48690,00	3895,00	52585,00
32	58	252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	45	1434,00		64530,00		64530,00	5162,00	69692,00
33	59	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	45	1359,00		61155,00		61155,00	4892,00	66047,00
34	61	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	45	2873,00		129285,00		129285,00	10343,00	139628,00
35	62	243-141-0108 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 10 мм2	км	0,005	94269,00		471,00		471,00	38,00	509,00
36	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,027	2383,37 2383,37	0,00 0,00	64,00 64,00	0,00 0,00		46,00 9,00	119,00
37	65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	36,71 0,00	36,71 10,39	22,00 0,00	22,00 6,00		4,00 2,00	28,00
38	67	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	165	453,56 206,62	190,29 68,41	74837,00 34092,00	31398,00 11288,00	9347,00	32673,00 8601,00	116111,00
39	68	243-106-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,135	382597,00		51651,00		51651,00	4132,00	55783,00
40	69	243-113-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	км	0,03	2098246,00		62947,00		62947,00	5036,00	67983,00
			Итого по разделу "Уличное освещение"					**789272,00**	**31420,00**	**723696,00**	**32723,00**	**887755,00**
								34156,00	**11294,00**	**0,00**	**65760,00**	
			Раздел: Мачтовый рубильник с предохранителями SZ на сущ.опоре №1									
41	70	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994,00		4994,00		4994,00	400,00	5394,00
42	71	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326,00		4326,00		4326,00	346,00	4672,00
43	72	252-207-1128 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.425	шт.	2	6531,00		13062,00		13062,00	1045,00	14107,00

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	73	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	8	2954,00		23632,00		23632,00	1891,00	25523,00
45	74	252-301-1439 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная 120х120мм М16 (Монтажная рейка РЕК29)	шт.	1	1319,00		1319,00		1319,00	106,00	1425,00
46	75	СТПРАЙС-ЛИСТ	Рубильник мачтовый SZ160.41	шт	1	265230,05		265230,00		265230,00	21218,00	286448,00
47	76	247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранители типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	935,00		935,00		935,00	75,00	1010,00
			Итого по разделу "Мачтовый рубильник с предохранителями sz на сущ.Опоре №1"					313498,00	0,00	313498,00	0,00	338579,00
								0,00	0,00	0,00	25081,00	
			Раздел: Установка ограничителей перенапряжения на сущ.опоре №1									
48	77	252-207-1712 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	2	16878,00		33756,00		33756,00	2700,00	36456,00
49	78	252-301-1565 РСНБ РК 2022	Держатель для полосы 25х4 (скоба) Cu /Муфта термоусаживаемая ST208/	шт.	1	3915,00		3915,00		3915,00	313,00	4228,00
50	79	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	2954,00		5908,00		5908,00	473,00	6381,00
51	80	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	5	506,69	18,71	2533,00	93,00	894,00	1131,00	3957,00
						309,22	5,02	1546,00	25,00		293,00	
52	81	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	4	336,00		1344,00		1344,00	108,00	1452,00
			Итого по разделу "Установка ограничителей перенапряжения на сущ.Опоре №1"					47456,00	93,00	45817,00	1131,00	52474,00
								1546,00	25,00	0,00	3887,00	
			ИТОГО по разделу 4-2-1					1175443,00	31513,00	1108228,00	33854,00	1357303,00
								35702,00	11319,00	0,00	96746,00	
			ИТОГО ПО АКТУ					2352555,00	98735,00	2142296,00	105831,00	2740846,00
								111524,00	35464,00	0,00	196673,00	
Временные здания и сооружения 1,3%												35631,00
Итого с ВЗиС												2776477,00
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%												28320,07
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны												2804797,06
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска												996085,00
С дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска												3800882,06
Непредвиденные работы и затраты-2%												36174,24
Итого с непредвиденными работами и затратами												3837056,30
В том числе в текущих ценах к=1,079												4140183,75
с корректировкой коэффицента на к=0,95												2425273,55

п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №49 от 05.07.2023 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,95									6237184,44
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									748462,13
	ИТОГО											6985646,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ai-Sultan Company", БИН 050940014615
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Алматов Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Кызылозек города Кызылорды",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Әбдіжаппар С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройтехнопроект KZ A и K" БИН 041240010935
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Доспанов Б.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Альфа Проект Строй" БИН 020940009554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жусупов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)