Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "QazTechEnergy"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" (2-очередь строительства 1 пусковой комплекс)**
(наименование , адрес)

Объект: **Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления -0,003МПа**
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 24-21 от 24.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 15

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

на ЛС 2-4-10 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ГРПШ-10)

Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)									
1	73	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство бетонной подушки под ковер**	$м^3$	0,12	48830,97	3214,30	5860	385	4448	1009	7418
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	1027	81		549	
2	74	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны**	$м^3$	0,24	51197,37	3214,30	12287	772	9461	2017	15449
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	2054	163		1144	
3	75	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство контрольной трубки**	шт	3	11917,02	3837,04	35751	11511	5776	22324	62721
			НР - 99%; СП - 8%			6154,79	1361,71	18464	4085		4646	
4	76	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,1185	449705,00	--	53290	--	53290	--	57553
			СП - 8%			--	--	--	--		4263	
			Опозновательные знаки									
5	79	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка щитков табличек**	шт	15	1689,34	--	25340	--	5250	21697	50800
			НР - 108%; СП - 8%			1339,30	--	20090	--		3763	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6	80	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка знаков на металлических стойках									
				шт	15	8168,48	1365,26	122527	20479	8879	108097	249073
			НР - 108%; СП - 8%			6211,25	461,38	93169	6921		18450	
7	81	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80									
				м	37,5	1801,00	--	67538	--	67538	--	72941
			СП - 8%			--	--	--	--		5403	
8	82	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство, В15									
				м^3	1,05	51197,37	3214,30	53757	3375	41394	8826	67590
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	8988	711		5007	
9	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
				м^2 поверхности	21,6	1274,96	33,98	27539	734	16348	9818	40346
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,63	10457	100		2989	
10	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза									
				м^2	12,75	249,94	7,42	3187	95	1218	1301	4847
			НР - 69%; СП - 8%			147,01	0,87	1874	11		359	
11	85	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
				м^2	12,75	101,61	2,71	1296	35	713	382	1812
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	548	6		134	
12	86	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97									
				т	0,00945	425657,00	--	4022	--	4022	--	4344
			СП - 8%			--	--	--	--		322	
13	87	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70									
				кг	0,3	316,00	--	95	--	95	--	103
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
14	105	1124-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м									
				маркер	17	15053,57	532,38	255911	9050	235587	15831	293481
			НР - 99%; СП - 8%			663,19	277,44	11274	4716		21739	
15	106	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м									
				маркер	35	13768,72	532,38	481905	18633	443275	29410	552220
			НР - 99%; СП - 8%			571,34	277,44	19997	9710		40905	
16	51	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении									
				шт.	2	1879,67	189,92	3759	380	--	3347	7674
			НР - 99%; СП - 8%			1689,75	0,46	3380	1		568	
17	62	241-209-1003 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм									
				шт.	2	1345,00	--	2690	--	2690	--	2905
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			Газопровод и футляр									

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
18	138	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0034	1375958,92	450776,60	4678	1533	101	3653	8998
			НР - 99%; СП - 8%			895417,60	189953,25	3044	646		667	
19	139	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,4	2170,27	13,77	7379	46	676	6603	15101
			НР - 99%; СП - 8%			1957,81	3,94	6657	13		1119	
20	140	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,4136	4127,00	--	14088	--	14088	--	15215
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
21	141	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0032	1262737,72	383836,16	4041	1228	78	3223	7845
			НР - 99%; СП - 8%			854716,80	162553,25	2735	520		581	
22	142	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,2128	1801,00	--	5786	--	5786	--	6249
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
23	143	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0016	1262737,72	383836,16	2020	614	38	1611	3922
			НР - 99%; СП - 8%			854716,80	162553,25	1368	260		291	
24	144	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1,6064	585,00	--	940	--	940	--	1015
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
25	145	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0056	644949,61	295966,55	3612	1657	--	2457	6554
			НР - 99%; СП - 8%			348983,06	94187,24	1954	527		485	
26	146	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,656	727,00	--	4112	--	4112	--	4441
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
27	147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	39159,62	2034,74	3916	203	3494	238	4486
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,55	219	42		332	
			Арматура									
28	148	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	3470,69	201,38	13883	806	1214	11797	27735
			НР - 98%; СП - 8%			2965,64	43,91	11863	176		2054	
29	149	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10864,00	--	43456	--	43456	--	46932
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
30	150	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	8	971,44	56,57	7772	453	223	7025	15980

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			886,97	--	7096	--		1184	
31	151	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1035,00	--	8280	--	8280	--	8942
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
			Фитинги									
32	152	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004	2156192,44	815024,95	862	326	189	446	1413
			НР - 99%; СП - 8%			866734,36	260388,40	347	104		105	
33	153	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1368,00	--	5472	--	5472	--	5910
			СП - 8%			--	--	--	--		438	
34	154	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00376	100457,58	4482,91	378	17	21	237	664
			НР - 69%; СП - 8%			90451,35	838,27	340	3		49	
35	155	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16	шт.	4	4337,00	--	17348	--	17348	--	18736
			СП - 8%			--	--	--	--		1388	
36	156	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1879,67	189,92	22556	2280	--	20080	46047
			НР - 99%, СП - 8%			1689,75	0,46	20277	6		3411	
37	157	241-211-0107 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	1600,00	--	12800	--	12800	--	13824
			СП - 8%			--	--	--	--		1024	
38	158	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	838,00	--	3352	--	3352	--	3620
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
39	162	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1957,00	--	7828	--	7828	--	8454
			СП - 8%			--	--	--	--		626	
40	163	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,16	1019,00	--	163	--	163	--	176
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
41	164	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,04	11991,13	1747,27	480	70	208	214	750
			НР - 94%, СП - 8%			5040,77	658,63	202	26		56	
42	165	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0008	2156192,44	815024,95	1725	652	380	893	2827
			НР - 99%, СП - 8%			866734,36	260388,40	693	208		209	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
43	166	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	711,00	--	2844	--	2844	--	3072
			СП - 8%			--	--	--	--		228	
44	167	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,497792	124,98	3,72	187	6	71	76	285
			НР - 69%; СП - 8%			73,51	0,44	110	1		21	
45	168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,497792	101,61	2,71	152	4	84	45	213
			НР - 69%; СП - 8%			42,97	0,44	64	1		16	
46		1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2630,95	154,17	5262	308	312	4733	10795
			НР - 99%; СП - 8%			2320,82	69,59	4642	139		800	
47		242-209-0106 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	167463,00	--	334926	--	334926	--	361720
			СП - 8%			--	--	--	--		26794	
			Опоры на DN 76 h=4									
48	177	1101-0203-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	22	830,40	688,13	18269	15139	--	7249	27560
			НР - 72%; СП - 8%			142,27	315,38	3130	6938		2041	
49	178	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в+грунтах 1 группы	$м^3$	8,91	1371,27	--	12218	--	--	8797	22696
			НР - 72%; СП - 8%			1371,27	--	12218	--		1681	
50	179	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны, В15	$м^3$	1,617	51197,37	3214,30	82786	5198	63747	13593	104089
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	13841	1096		7710	
51	180	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,188	10941,85	3092,94	12999	3674	7526	3097	17383
			НР - 93%; СП - 8%			1514,11	1288,79	1799	1531		1288	
52	181	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,09812	192942,02	3619,78	18931	355	18576	170	20630
			НР - 108%; СП - 8%			--	1607,63	--	158		1528	
53	182	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,76	1274,96	33,98	30293	807	17983	10800	44381
			НР - 93%; СП - 8%			484,13	4,63	11503	110		3287	
54	183	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,477994	179934,29	12200,38	86008	5832	5184	51987	149035
			НР - 69%; СП - 8%			156888,70	735,55	74992	352		11040	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
55	184	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,477994**	**1018274,00**	**--**	**486729**	**--**	**486729**	**--**	**525667**
			СП - 8%			--	--	--	--		38938	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3054636**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				370416				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106657			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39362			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1968216		
			- Накладные расходы	Тенге							383083	
			- Сметная прибыль	Тенге							226268	
			Временные здания и сооружения			1,30%		39 710,27				
			Итого с временными									3 094 346,27
			Зимние удорожание			1,76%		54 460,49				
			Итого с зимними удорожаниями									3 148 806,76
			Непредвиденные работы и затраты			2%		62 976,14				
			Итого с непредвиденными затратами									3 211 782,90
			В текущих ценах на 2023 год 100% К=1,0849057									3 484 481,57
			Итого в текущих ценах на 2023 год									3 484 481,57
			Итого с понижающим коэффицентом 0,9									3 136 033,42
			Итого с понижающим коэффицентом 0,85 (скидка Подрядчика 15%)									2 665 628,40
			НДС			12%		319 875,41				
			Итого с НДС									2 985 503,81

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "QazTechEnergy"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Аубакиров Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)