Приложение
к приказу Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 470
Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QazTechEnergy"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство газораспределительных сетей города Жезказган от АГРС-"Жезказган" МГ "САРЫ-АРКА" (2-очередь строительства 1 пусковой комплекс)
(наименование , адрес)

Объект: Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления -0,003МПа
(наименование)

Договор подряда(контракт): № 24-21 от 24.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 17

(по ресурсному методу)

за май 2023 года

на ЛС 2-4-14 Внутриквартальные сети газоснабжения низкого давления 0,003 МПа(ГРПШ-14)

Составлен(а) в ценах на 4 кв. 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			Монтаж контрольной трубки в ковере (на углах поворатах и выходах из земли)									
1	69	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство бетонной подушки под ковер**	$м^3$	0,6	48830,97	3214,30	29299	1929	22234	5044	37090
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	5136	407		2747	
2	70	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под колонны**	$м^3$	1,2	51197,37	3214,30	61437	3857	47308	10087	77246
			НР - 91%; СП - 8%			8559,88	677,55	10272	813		5722	
3	71	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство контрольной трубки**	шт	15	11917,02	3837,04	178755	57556	28877	111620	313605
			НР - 99%; СП - 8%			6154,79	1361,71	92322	20426		23230	
4	72	261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,5925	449705,00	--	266450	--	266450	--	287766
			СП - 8%			--	--	--	--		21316	
			Опозновательные знаки									
5	75	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка щитков табличек**	шт	26	1689,34	--	43923	--	9101	37607	88053
			НР - 108%; СП - 8%			1339,30	--	34822	--		6522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	76	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка знаков на металлических стойках	шт	26	8168,48	1365,26	212380	35497	15390	187367	431727
		НР - 108%; СП - 8%				6211,25	461,38	161493	11996		31980	
7	77	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	65	1801,00	--	117065	--	117065	--	126430
		СП - 8%				--	--	--	--		9365	
8	78	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство, В15	м^3	1,82	51197,37	3214,30	93179	5850	71750	15299	117156
		НР - 91%; СП - 8%				8559,88	677,55	15579	1233		8678	
9	79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	37,44	1274,96	33,98	47735	1272	28337	17018	69934
		НР - 93%; СП - 8%				484,13	4,63	18126	173		5180	
10	80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м^2	22,1	249,94	7,42	5524	164	2111	2255	8401
		НР - 69%; СП - 8%				147,01	0,87	3249	19		622	
11	81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	22,1	101,61	2,71	2246	60	1236	662	3140
		НР - 69%; СП - 8%				42,97	0,44	950	10		232	
12	82	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01638	425657,00	--	6972	--	6972	--	7530
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
13	83	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,52	316,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
14	101	1124-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	35	15053,57	532,38	526875	18633	485030	32593	604225
		НР - 99%; СП - 8%				663,19	277,44	23212	9710		44757	
15	102	1124-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	42	13768,72	532,38	578286	22359	531931	35292	662664
		НР - 99%; СП - 8%				571,34	277,44	23996	11652		49086	
16	7	1125-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 500 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	3	564359,86	257829,83	1693080	773489	404089	671705	2553968
		НР - 91%; СП - 8%				171834,14	74211,81	515502	222635		189183	
17		1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	683283,51	320772,72	10249	4812	--	6805	18418
		НР - 99%; СП - 8%				362510,79	95710,26	5438	1436		1364	
18		241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,15	3894,00	--	58994	--	58994	--	63714

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4720	
19		1125-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	15	5522,57	3613,70	82839	54206	4232	37026	129454
			НР - 91%; СП - 8%			1626,74	1085,77	24401	16287		9589	
20		1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	46954,40	6438,90	140863	19317	71377	50012	206145
			НР - 99%; СП - 8%			16723,07	115,99	50169	348		15270	
21	44	241-208-1206 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	891,00	--	1782	--	1782	--	1925
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
22	47	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	838,00	--	1676	--	1676	--	1810
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
23	49	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	838,00	--	7542	--	7542	--	8145
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
24	53	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2084,62	320,05	2085	320	--	1749	4140
			НР - 99%; СП - 8%			1764,57	1,62	1765	2		307	
25	57	241-209-1102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	6068,00	--	6068	--	6068	--	6553
			СП - 8%			--	--	--	--		485	
			Газопровод и футляр									
26	136	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00085	1375958,92	450776,60	1170	383	26	913	2250
			НР - 99%; СП - 8%			895417,60	189953,25	761	161		167	
27	137	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,85	2170,27	13,77	1845	11	170	1651	3775
			НР - 99%; СП - 8%			1957,81	3,94	1664	3		280	
28	138	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	0,8534	4127,00	--	3522	--	3522	--	3804
			СП - 8%			--	--	--	--		282	
29	139	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1262737,72	383836,16	1010	307	19	806	1961
			НР - 99%; СП - 8%			854716,80	162553,25	684	130		145	
30	140	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8032	1801,00	--	1447	--	1447	--	1563
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
31	141	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0004	1262737,72	383836,16	505	154	9	403	980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			854716,80	162553,25	342	65	73	
32	142	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,4016	585,00	--	235	--	235	--	254
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
33	143	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0014	644949,61	295966,55	903	414	--	614	1639
			НР - 99%; СП - 8%			348983,06	94187,24	489	132		121	
34	144	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,414	727,00	--	1028	--	1028	--	1110
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
35	145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,025	39159,62	2034,74	979	51	873	59	1122
			НР - 91%; СП - 8%			2192,63	420,55	55	11		83	
			Арматура									
36	146	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3470,69	201,38	3471	201	304	2949	6934
			НР - 98%; СП - 8%			2965,64	43,91	2966	44		514	
37	147	242-203-1103 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10864,00	--	10864	--	10864	--	11733
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
38	148	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	2	971,44	56,57	1943	113	56	1756	3995
			НР - 99%; СП - 8%			886,97	--	1774	--		296	
39	149	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1035,00	--	2070	--	2070	--	2236
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
			Фитинги									
40	150	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0001	2156192,44	815024,95	216	81	48	112	354
			НР - 99%; СП - 8%			866734,36	260388,40	87	26		26	
41	151	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1368,00	--	1368	--	1368	--	1477
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
42	152	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00094	100457,58	4482,91	94	4	5	59	166
			НР - 69%; СП - 8%			90451,35	838,27	85	1		12	
43	153	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
			СП - 8%			--	--	--	--		347	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
44	154	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1879,67	189,92	5639	569	--	5020	11512
			НР - 92%, СП - 82%			1689,75	0,46	5069	1		853	
45	155	241-211-0107 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1600,00	--	3200	--	3200	--	3456
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
46	156	241-208-1503 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 22° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	838,00	--	838	--	838	--	905
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
47	160	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1957,00	--	1957	--	1957	--	2114
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
48	161	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	$м^2$	0,04	1019,00	--	41	--	41	--	44
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
49	162	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,01	11991,13	1747,27	120	18	52	54	187
			НР - 94%, СП - 8%			5040,77	658,63	50	7		14	
50	163	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	2156192,44	815024,95	431	163	95	223	707
			НР - 99%, СП - 8%			866734,36	260388,40	173	52		52	
51	164	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	711,00	--	711	--	711	--	768
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
52	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,374448	124,98	3,72	47	1	18	19	71
			НР - 69%, СП - 8%			73,51	0,44	28	--		5	
53	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,374448	101,61	2,71	38	1	21	11	53
			НР - 69%, СП - 8%			42,97	0,44	16	--		4	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5899268
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1000675				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1001792			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297780			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2223027		
			- Накладные расходы	Тенге							1236790	
			- Сметная прибыль	Тенге							436981	
			Временные здания и сооружения			1,30%		76 690,48				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными								**5 975 958,48**
			Зимние удорожание		**1,76%**		**105 176,87**				
			Итого с зимними удорожаниями								**6 081 135,35**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**121 622,71**				
			Итого с непредвиденными затратами								**6 202 758,06**
			В текущих ценах на 2023 год 100% К=1,0849057								**6 729 407,58**
			Итого в текущих ценах на 2023 год								**6 729 407,58**
			Итого с понижающим коэффициентом 0,9								**6 056 466,82**
			Итого с понижающим коэффициентом 0,85 (скидка Подрядчика 15%)								**5 147 996,80**
			НДС		**12%**		**617 759,62**				
			Итого с НДС								**5 765 756,41**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "QazTechEnergy"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Аубакиров Ч. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Ген.подрядчик)
ТОО "Алия-Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор Марданов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)