Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью KazConstruction-NS,Республика Казахстан, г. Астана, Ж.Нажмиденова, дом № 14, корпус н.п.18** — **950640003825**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №115/3 от 31.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
05000000036	19.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепловых сетей от Юго-Восточной Районной Котельной (ЮВРК) до ТК-3-27 по ул. Ганди			усл.	1	950 645,00	950 645,00	101 854,87
				Итого	1	x	950 645,00	101 854,87

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жумагалиев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепловых сетей от Юго-Восточной Районной Котельной (ЮВРК) до ТК-3-27 по ул. Ганди»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №115/3	**31.08.2023**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за октябрь 2023г.	950 645	848 791							101 854,87	950 645

М.П. **Генподрядчик:** **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** **БИН 950640000206**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Субподрядчик:** **ТОО "KazConstruction-NS"** **БИН 950640003825**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

Генподрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование стройки - **«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепловых сетей от Юго-Восточной Районной Котельной (ЮВРК) до ТК-3-27 по ул. Ганди»**

Шифр стройки 02-11-2021

Наименование объекта - **Тепловые скти**

Шифр объекта 02-03

Договор №115/3 от 31.08.2023г.

А К Т №3

приемки выполненных работ

за Октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземные тепловые сети ППУ ПЭ										
1	1124-0108-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,037		7509676,08	2820524,54	3003870	1128210	107688	2127999	512 674
		ПР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4419929,28	953806,80	1767972	381523		410550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**130213078**	**2836138**	**122569045**	**5591531**	**512 674**
								4807895	**953600**	**--**	**10864370**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**129797455**				
	Материалы		Тенге					**318007**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5387002**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**122213341**				
		Накладные расходы	Тенге					**5333131**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10810448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**145941034**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2 290**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5387002**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**415623**				
	Материалы		Тенге					**37699**				
	Всего заработная плата		Тенге						**374493**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				258400				
		Сметная прибыль	Тенге				53922				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				727945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								205
		Сметная заработная плата	Тенге					374493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				146668979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 495
		Сметная заработная плата	Тенге					5761495			
		РАЗДЕЛ 3. Надземные тепловые сети ППУ ОЦ									
34	1124-0108-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 800 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,025	7509676,08	2820524,54	1351742	507694	48461	957600	346 401
		ПР 99% СП 85% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4419929,28	953806,80	795587	171685		184747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				55093204	1287043	51740647	2469352	346 401
							2065514	432852	--	4605004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55078293				
	Материалы		Тенге				150432				
	Всего заработная плата		Тенге					2484930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51588862				
		Накладные расходы	Тенге				2460081				
		Сметная прибыль	Тенге				4603069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62141443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 057
		Сметная заработная плата	Тенге					2484930			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14911				
	Материалы		Тенге				1353				
	Всего заработная плата		Тенге					13436			
		Накладные расходы	Тенге				9271				
		Сметная прибыль	Тенге				1935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				62167560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 064
		Сметная заработная плата	Тенге					2498366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								859 075
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7375985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4752034			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1594063			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						177349917		
		- Накладные расходы	Тенге							8763965	
		- Сметная прибыль	Тенге							15859352	
		Временные здания и сооружения	1,0%								8 934
		Дополнительные затраты в зимнее время	0,67%								5 816

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты	**2%**									**17 477**
		ИТОГО	**Тенге**									**891 302**
		в том числе НДС	**12%**									**106 956**
		Итого с НДС	**Тенге**									**998 258**
		Итого с учетом тендерной скидкой	**0,950000001**									**948 345**
		Итого с учетом субподрядной скидки	**0,75**									**711 259**
		в том числе НДС 12%										**76 206**

Генподрядчик:

АО "Алматыинжстрой"

Субподрядчик:

ТОО "KazConstruction-NS"

Форма 4

Генподрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО "KazConstruction-NS"**

Наименование стройки - **«Реконструкция тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепловых сетей от Юго-Восточной Районной Котельной (ЮВРК) до ТК-3-27 по ул. Ганди»**

Шифр стройки 02-11-2021

Наименование объекта - **Дополнительные объемы**

Шифр объекта 02-03

Договор №115/3 от 31.08.2023г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за Октябрь 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канал КТ /124х126 АС-5/ 152х154 АС-5,7,8/										
1	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под лотки песчаное. Устройство**	м3 основания	3,8		6408,93	1552,68	487079	118004	269712	139552	33 838
		НР - 93%; СН - 8%				1307,40	667,02	99363	50694		50131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	4,2		21218,33	4294,81	334189	67644	168192	145390	138 119
		НР - 118%; СН - 8%				6244,65	1578,33	98353	24859		38366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Подраздел 1.Гидроизоляция										
5	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	24,22		4363,04	10,53	938053	2264	859205	71813	122 864
		НР - 93%; СН - 8%				356,21	2,95	76584	634		80789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					**76584**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2264**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						**634**			

Материалы, изделия и конструкции	Тенге						859204		
Накладные расходы	Тенге							71813	
Сметная прибыль	Тенге							80789	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								294 820
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4154961**	**187912**	**3692749**	**356755**	**294 820**
					274300	**76187**	**--**	**360937**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4154961**				
Материалы	Тенге				**1297109**				
Всего заработная плата	Тенге					**350487**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2395640**				
Накладные расходы	Тенге				**356755**				
Сметная прибыль	Тенге				**360937**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4872653**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
Сметная заработная плата	Тенге					**350487**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4872653**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**197**
Сметная заработная плата	Тенге					**350487**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**294 820**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2555064**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**935965**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**284838**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21492007**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4911150**		
- Накладные расходы	Тенге							**2547103**	
- Сметная прибыль	Тенге							**2159256**	
Оборудование	Тенге								**0**
Итого без оборудования	Тенге								**294 820**
Временные здания и сооружения	**1,0%**								**3 066**
Дополнительные затраты в зимнее время	**0,67%**								**1 996**
Непредвиденные затраты	**2%**								**101**
ИТОГО	**Тенге**								**299 984**
в том числе НДС	**12%**								**35 998**
Итого с НДС	**Тенге**								**335 982**
Итого с учетом тендерной скидкой	**0,950000001**								**319 182**
Итого с учетом субподрядной скидки	**0,75**								**239 387**
в том числе НДС 12%									**25 649**

Генподрядчик:

АО "Алматинкстрой"

Субподрядчик:

ТОО "KazConstruction-NS"