Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** **200340006704**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 12 ,н.п 7** **050540001531**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000066	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	195 045 751,00	195 045 751,00
				Итого	1	x	195 045 751,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществления функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	853 932 271	853 932 271,00	174 147 991,96				20 897 759,04	195 045 751
в том числе: за август месяц 2024 года			174 147 991,96				20 897 759,04	195 045 751

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Курбанбекулы Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет, БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Самгулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2024 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	6	02-01-2	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.	152 364 542	185 081 961
2	7	02-01-4	Архитектурные решения	8 202 465	9 963 790
			ВСЕГО	**160 567 007**	**195 045 751**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6

за август 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-2												
ОТДЕЛ 1. Каркас (лист 20КЖ)												
РАЗДЕЛ 1. Монолитные колонны												
Монолитная колонна Км1 (2ед.) (лист 31КЖ)												
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	17,92	3093,73	1303,47	55440	23358	14772	21245	82819
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	17310	6036		6135	
2	2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,23704	73599,89	6916,97	17446	1640	2269	12713	32571
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	13537	433		2413	
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1346	317493,00	--	42735	--	42735	--	46154
			СП - 8%			--	--	--	--		3419	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10244	355882,00	--	36457	--	36457	--	39374

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2917	
5	6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	0,885	48042,20	11302,05	42517	10003	28152	6310	52733
			НР - 91%, СП - 8%			4928,27	2907,05	4362	2573		3906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	17,92	990,90	667,09	17757	11954	--	8093	27918
			НР - 91%, СП - 8%			323,81	172,50	5803	3091		2068	
			Монолитная колонна Км2 (4ед.) (лист 32КЖ)									
7	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	35,84	3093,73	1303,47	110879	46717	29542	42489	165638
			НР - 91%, СП - 8%			965,96	336,82	34620	12072		12269	
8	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,103	73599,89	6916,97	7581	712	987	5524	14153
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	5882	188		1048	
9	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,103	355882,00	--	36656	--	36656	--	39588
			СП - 8%			--	--	--	--		2932	
10	13	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	1,78	48042,20	11302,05	85515	20118	56625	12692	106063
			НР - 91%, СП - 8%			4928,27	2907,05	8772	5175		7857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	35,84	990,90	667,09	35514	23908	--	16187	55837
			НР - 91%, СП - 8%			323,81	172,50	11605	6182		4136	
			Монолитная колонна Км3 (6ед.) (лист 33КЖ)									
12	15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	53,76	3093,73	1303,47	166319	70074	44315	63734	248457
			НР - 91%, СП - 8%			965,96	336,82	51930	18107		18404	
13	16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,53452	73599,89	6916,97	39341	3697	5119	28667	73448
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	30525	976		5441	
14	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,42952	317493,00	--	136370	--	136370	--	147280
			СП - 8%			--	--	--	--		10910	
15	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105	355882,00	--	37368	--	37368	--	40357
			СП - 8%			--	--	--	--		2989	
16	20	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	2,67	48042,20	11302,05	128273	30177	84938	19037	159095
			НР - 91%, СП - 8%			4928,27	2907,05	13158	7762		11785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	53,76	990,90	667,09	53271	35863	--	24280	83755
			НР - 91%, СП - 8%			323,81	172,50	17408	9274		6204	
			Монолитная колонна Км4 (19ед.) (лист 34КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	22	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	170,24	3093,73	1303,47	526677	221902	140330	201825	786782
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	164445	57340		58280	
19	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,06735	73599,89	6916,97	225757	21217	29370	164503	421481
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	175170	5603		31221	
20	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,41235	317493,00	--	765904	--	765904	--	827176
			СП - 8%			--	--	--	--		61272	
21	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,655	355882,00	--	233103	--	233103	--	251751
			СП - 8%			--	--	--	--		18648	
22	27	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	8,44	48042,20	11302,05	405476	95390	268491	60178	502907
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	41595	24536		37252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	170,24	990,90	667,09	168691	113565	--	76887	265224
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	55125	29366		19646	
			Монолитная колонна Км5 (7ед.) (лист 35КЖ)									
24	29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	62,72	3093,73	1303,47	194039	81753	51701	74356	289867
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	60585	21125		21472	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,29459	73599,89	6916,97	95282	8955	12396	69429	177888
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	73931	2365		13177	
26	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,05159	317493,00	--	333872	--	333872	--	360582
			СП - 8%			--	--	--	--		26710	
27	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	355882,00	--	86479	--	86479	--	93397
			СП - 8%			--	--	--	--		6918	
28	34	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	3,11	48042,20	11302,05	149411	35149	98935	22175	185313
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	15327	9041		13727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	62,72	990,90	667,09	62149	41840	--	28327	97714
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	20309	10819		7238	
			Монолитная колонна Км6 (1ед.) (лист 36КЖ)									
30	36	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	8,96	3093,73	1303,47	27720	11679	7386	10622	41410
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	8655	3018		3067	
31	37	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,18745	73599,89	6916,97	13796	1296	1795	10053	25757
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	10705	342		1908	
32	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14945	317493,00	--	47449	--	47449	--	51245
			СП - 8%			--	--	--	--		3796	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	355882,00	--	13524	--	13524	--	14606
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
34	41	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	0,45	48042,20	11302,05	21619	5086	14315	3209	26814
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	2218	1308		1986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	8,96	990,90	667,09	8878	5978	--	4047	13959
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	2901	1546		1034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4429265	922031	2661355	986582	5849113
								845878	238278	--	433267	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4429265				
		Материалы		Тенге				891437				
		Всего заработная плата		Тенге					1084156			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1769917				
			Накладные расходы	Тенге				986582				
			Сметная прибыль	Тенге				433267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5849114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					1084156			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5849114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					1084156			
			РАЗДЕЛ 2. Монолитные диафрагмы жесткости									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм1 (3ед.) (лист 39КЖ)									
36	57	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	137	8520,59	1103,99	1167321	151246	822038	212053	1489723
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	194037	38987		110349	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	58	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	5,582	98326,18	2937,10	548857	16395	121805	377113	1000048
			НР - 91%, СП - 8%			73568,14	672,28	410657	3753		74078	
38	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,197	317493,00	--	1650011	--	1650011	--	1782012
			СП - 8%			--	--	--	--		132001	
39	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,385	355882,00	--	137015	--	137015	--	147976
			СП - 8%			--	--	--	--		10961	
40	61	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	28,83	43458,46	7618,80	1252907	219650	884669	186481	1554539
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5153,93	1954,08	148588	56336		115151	
41	62	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	137	1543,38	710,79	211443	97378	--	126687	365180
			НР - 91%, СП - 8%			832,59	183,59	114065	25152		27051	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм2 (1ед.) (лист 40КЖ)									
42	63	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	45	8520,59	1103,99	383427	49679	270013	69652	489326
			НР - 91%, СП - 8%			1416,33	284,58	63735	12806		36246	
43	64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,5	98326,18	2937,10	49163	1468	10911	33779	89578
			НР - 91%, СП - 8%			73568,14	672,28	36784	336		6635	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,745	317493,00	--	554025	--	554025	--	598347
			СП - 8%			--	--	--	--		44322	
45	67	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	16,1827	43458,46	7618,80	703275	123292	496578	104674	872585
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	83405	31622		64636	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	45	1543,38	710,79	69452	31986	--	41612	119950
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	37467	8262		8885	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм3 (1ед.) (лист 41КЖ)									
47	69	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	40,84	8520,59	1103,99	347981	45087	245051	63213	444090
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	57843	11622		32895	
48	70	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,659	98326,18	2937,10	64797	1936	14380	44521	118064
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	48481	443		8745	
49	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,633	317493,00	--	200973	--	200973	--	217051
			СП - 8%			--	--	--	--		16078	
50	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026	355882,00	--	9253	--	9253	--	9993
			СП - 8%			--	--	--	--		740	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,39	43458,46	7618,80	147324	25827	104025	21928	182792
			НР - 91%, СП - 8%			5153,93	1954,08	17472	6624		13540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	40,84	1543,38	710,79	63032	29029	--	37766	108861
			НР - 91%, СП - 8%			832,59	183,59	34003	7498		8064	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм4 (1ед.) (лист 42КЖ)									
53	75	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	40,84	8520,59	1103,99	347981	45087	245051	63213	444090
			НР - 91%, СП - 8%			1416,33	284,58	57843	11622		32895	
54	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,695	98326,18	2937,10	68337	2041	15166	46953	124514
			НР - 91%, СП - 8%			73568,14	672,28	51130	467		9223	
55	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,669	317493,00	--	212403	--	212403	--	229395
			СП - 8%			--	--	--	--		16992	
56	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,026	355882,00	--	9253	--	9253	--	9993
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
57	79	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	3,39	43458,46	7618,80	147324	25827	104025	21928	182792
			НР - 91%, СП - 8%			5153,93	1954,08	17472	6624		13540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	80	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2	40,84	1543,38	710,79	63032	29029	--	37766	108861
			НР - 91%, СП - 8%			832,59	183,59	34003	7498		8064	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8408586**	**894957**	**6106645**	**1489339**	**10689760**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1406985**	**229652**	--	**791831**	
			Материалы	Тенге				**8408586**				
			Всего заработная плата	Тенге				**3333709**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1636637**			
			Накладные расходы	Тенге				**2772933**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1489339**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**791831**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10689756**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**694**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**1636637**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**10689756**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**694**
									1636637			
			РАЗДЕЛ 3. Монолитные лифтовые шахты									
			Монолитная лифтовая шахта Лш1 (1ед.) (лист 43КЖ)									
59	81	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2	200	3011,46	576,47	602292	115294	304718	205154	872042
			НР - 91%, СП - 8%			911,40	215,82	182280	43164		64596	
60	82	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,098	88215,55	4750,50	361507	19467	18631	299148	713507
			НР - 91%, СП - 8%			78918,85	1299,26	323409	5324		52852	
61	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,798	317493,00	--	1205838	--	1205838	--	1302305
			СП - 8%			--	--	--	--		96467	
62	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3	355882,00	--	106765	--	106765	--	115306
			СП - 8%			--	--	--	--		8541	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	85	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³	23,3162	36232,28	2791,59	844799	65089	715731	73468	991728
			НР - 91%; СП - 85%			2743,97	718,59	63979	16755		73461	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	86	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м²	200	558,03	276,54	111606	55308	--	64246	189920
			НР - 91%; СП - 85%			281,49	71,51	56298	14302		14068	
			Монолитная лифтовая шахта Лш2 (1ед.) (лист 48КЖ)									
65	90	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м²	180	3011,46	576,47	542063	103765	274246	184639	784838
			НР - 91%; СП - 85%			911,40	215,82	164052	38848		58136	
66	91	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,08	88215,55	4750,50	271704	14632	14002	224835	536262
			НР - 91%; СП - 85%			78918,85	1299,26	243070	4002		39723	
67	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,82	317493,00	--	895330	--	895330	--	966956
			СП - 85%			--	--	--	--		71626	
68	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26	355882,00	--	92529	--	92529	--	99931
			СП - 85%			--	--	--	--		7402	
69	94	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м³	20,5604	36232,28	2791,59	744950	57396	631137	64784	874513
			НР - 91%; СП - 85%			2743,97	718,59	56417	14774		64779	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	95	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м²	180	558,03	276,54	100445	49777	--	57821	170928
			НР - 91%; СП - 85%			281,49	71,51	50668	12872		12661	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5879828	480728	4258927	1174095	7618236

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1140173	150041	--	564312	
			Материалы	Тенге				5879828				
			Всего заработная плата	Тенге				1958464				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1290214			
			Накладные расходы	Тенге				2300462				
			Сметная прибыль	Тенге				1174095				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				564312				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7618235				
			Сметная заработная плата	Тенге								519
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7618235	1290214			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
			Сметная заработная плата	Тенге					1290214			
			РАЗДЕЛ 4. Лестница									
			Монолитная лестница Лм1 (1ед.) (лист 55КЖ)									
			Монолитный марш М4 (Лм1) (3ед.) (лист 58КЖ)									
71	123	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона	7,87	19324,90 10826,47	282,09 70,05	152087 85204	2220 551	64663	78038 18410	248535
72	124	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона	7,87	5893,51 5627,13	266,38 68,88	46382 44286	2096 542	--	40793 6974	94149
73	125	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04** *НР - 91%; СП - 8%*	м³ бетона	7,87	93764,45 19055,79	14198,73 3651,32	737926 149969	111744 28736	476213	162622 72044	972591
74	126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм** *СП - 8%*	т	0,9062	317493,00 --	-- --	287712 --	-- --	287712	-- 23017	310729
75	127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0499	355882,00 --	-- --	17759 --	-- --	17759	-- 1421	19180
76	128	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,08	422406,00 --	-- --	33792 --	-- --	33792	-- 2703	36495

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная лестница Лм2 (1ед.) (лист 59КЖ)									
			Монолитный марш М3 (Лм2) (3ед.) (лист 62КЖ)									
77	147	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	7,85	19324,90 10826,47	282,09 70,05	151700 84988	2215 550	64497	77839 18363	247902
78	148	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	7,85	5893,51 5627,13	266,38 68,88	46264 44173	2091 541	--	40689 6956	93910
79	149	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	7,85	93764,45 19055,79	14198,73 3651,32	736051 149588	111460 28663	475003	162208 71861	970120
80	150	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,9186	317493,00 --	-- --	291649 --	-- --	291649	-- 23332	314981
81	151	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0469	355882,00 --	-- --	16691 --	-- --	16691	-- 1335	18026
82	152	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,08	422406,00 --	-- --	33792 --	-- --	33792	-- 2703	36495
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2551805	231826	1761771	562189	3363113
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				558208	59583	--	249119	
			Материалы	Тенге				2551805				
			Всего заработная плата	Тенге				1080377				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					617791			
			Накладные расходы	Тенге				681395				
			Сметная прибыль	Тенге				562189				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				249119				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3363113				256
			Сметная заработная плата	Тенге					617791			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3363113				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
			Сметная заработная плата	Тенге					617791			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Монолитные плиты (лист 20)												
Монолитная плита Пм4 (3ед.) (лист 78КЖ)												
83	207	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1106	9965,98	339,19	11022374	375145	2311849	7673030	20191037
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	8335380	96521		1495633	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	208	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	33,3422	109908,82	4100,17	3664602	136709	1415696	1953980	6068068
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	2112197	35034		449487	
85	209	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	28,5358	317493,00	--	9059917	--	9059917	--	9784710
			СП - 8%			--	--	--	--		724793	
86	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,8064	355882,00	--	1710511	--	1710511	--	1847352
			СП - 8%			--	--	--	--		136841	
87	211	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	232,4	41319,69	7081,18	9602696	1645666	7148989	1119255	11579707
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	808041	421908		857756	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	212	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1106	4646,23	172,70	5138730	191006	--	4547374	10460990
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	4947724	49394		774886	
Монолитная плита Пм4 (3ед.) (лист 78КЖ) на отметке +18,220												
89	213	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	1066	10267,44	339,19	10945091	361577	2228238	7687960	20123692
			НР - 91%; СП - 8%			7837,97	87,27	8355276	93030		1490641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	214	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	32,0711	112442,78	4100,17	3606164	131497	1361726	1953441	6004374
			НР - 91%; СП - 8%			65883,01	1050,74	2112941	33698		444768	
91	215	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	27,2679	317493,00	--	8657367	--	8657367	--	9349956
			СП - 8%			--	--	--	--		692589	
92	216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,8032	355882,00	--	1709372	--	1709372	--	1846122
			СП - 8%			--	--	--	--		136750	
93	217	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	228,7	41458,77	7081,18	9481621	1619466	7035171	1130379	11460960
			НР - 91%, СП - 8%			3616,02	1815,44	826984	415191		848960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	218	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$ перекрытия	1066	4825,17	172,70	5143631	184099	--	4556500	10476136
			НР - 91%; СП - 8%			4652,47	44,66	4959533	47608		776005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				79742076	4645165	42638836	30621919	119193104
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32458076	1192384	--	8829109	
			Материалы	Тенге				79742076				
			Всего заработная плата	Тенге				21501670				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					33650460			
			Накладные расходы	Тенге				21137167				
			Сметная прибыль	Тенге				30621919				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8829109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				119193104				14543
			Сметная заработная плата	Тенге					33650460			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				119193104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14543
			Сметная заработная плата	Тенге					33650460			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Монолитный ригель									
			Монолитный ригель Рм1.1 (Зед.) (лист 85КЖ)									
95	285	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7768	109908,82	4100,17	85377	3185	32982	45523	141372
			НР - 91%; СП - 84%			63349,05	1050,74	49210	816		10472	
96	286	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,452	317493,00	--	143507	--	143507	--	154988
			СП - 8%			--	--	--	--		11481	
97	287	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2948	355882,00	--	104914	--	104914	--	113307
			СП - 8%			--	--	--	--		8393	
98	288	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03	495331,00	--	14860	--	14860	--	16049
			СП - 8%			--	--	--	--		1189	
99	289	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0312	7791,00	--	243	--	243	--	262
			СП - 8%			--	--	--	--		19	
100	290	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,18	41319,69	7081,18	90077	15437	67060	10499	108622
			НР - 91%; СП - 84%			3476,94	1815,44	7580	3958		8046	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм2.1 (Зед.) (лист 85КЖ)									
101	291	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8713	109908,82	4100,17	95764	3573	36995	51061	158572
			НР - 91%; СП - 84%			63349,05	1050,74	55196	916		11746	
102	292	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5053	317493,00	--	160429	--	160429	--	173263
			СП - 8%			--	--	--	--		12834	
103	293	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,306	355882,00	--	108900	--	108900	--	117612
			СП - 8%			--	--	--	--		8712	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	294	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
105	295	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	7791,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
106	296	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	2,06	41319,69	7081,18	85119	14587	63370	9921	102643
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	7162	3740		7603	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм3.1 (6ед.) (лист 85КЖ)									
107	297	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,7774	109908,82	4100,17	195352	7288	75467	104162	323476
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	112597	1868		23961	
108	298	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0394	317493,00	--	330002	--	330002	--	356402
			СП - 8%			--	--	--	--		26400	
109	299	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,618	355882,00	--	219935	--	219935	--	237530
			СП - 8%			--	--	--	--		17595	
110	300	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,12	495331,00	--	59440	--	59440	--	64195
			СП - 8%			--	--	--	--		4755	
111	301	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,1248	7791,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
112	302	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	4,16	41319,69	7081,18	171890	29457	127969	20035	207279
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	14464	7552		15354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм4.1 (3ед.) (лист 85КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
113	303	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6191	109908,82	4100,17	68045	2539	26287	36282	112673
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	39219	651		8346	
114	304	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3471	317493,00	--	110202	--	110202	--	119018
			СП - 8%			--	--	--	--		8816	
115	305	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,212	355882,00	--	75447	--	75447	--	81483
			СП - 8%			--	--	--	--		6036	
116	306	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
117	307	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,0624	7791,00	--	486	--	486	--	525
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
118	308	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,2	41319,69	7081,18	49584	8498	36914	5779	59792
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	4172	2179		4429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм5.1 (6ед.) (лист 85КЖ)									
119	309	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,447	109908,82	4100,17	488765	18234	188818	260611	809326
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	281713	4673		59950	
120	310	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,7134	317493,00	--	861486	--	861486	--	930405
			СП - 8%			--	--	--	--		68919	
121	311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6136	355882,00	--	574251	--	574251	--	620191
			СП - 8%			--	--	--	--		45940	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	312	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,12	495331,00	--	59440	--	59440	--	64195
			СП - 8%			--	--	--	--		4755	
123	313	ССЦ РК 8.04-08-2021 Общ ч. таб.6	Доплата за изменение марки стали с С235 до С245	т	0,1248	7791,00	--	972	--	972	--	1050
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
124	314	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м^3	10,26	41319,69	7081,18	423940	72652	315615	49413	511221
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	35673	18626		37868	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4639325	175450	3856889	593286	5651222
								606986	44979	--	418609	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3159				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3159				
			Сметная прибыль	Тенге				253				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3412				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4636166				
			Материалы	Тенге				971476				
			Всего заработная плата	Тенге					651965			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2882253				
			Накладные расходы	Тенге				593286				
			Сметная прибыль	Тенге				418356				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5647808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					651965			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5651220				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
			Сметная заработная плата	Тенге					651965			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				105650885	7350157	61284423	35427410	152364548
								37016306	1914917	--	11286247	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3159				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3159				
			Сметная прибыль	Тенге				253				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3412				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				105647726				
			Материалы	Тенге				29737133				
			Всего заработная плата	Тенге					38931223			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				31544127				
			Накладные расходы	Тенге				35427410				
			Сметная прибыль	Тенге				11285994				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				152361130				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16746
			Сметная заработная плата	Тенге					38931223			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				152364542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16746

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге				38931223			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**152364542**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			37016306				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7350157			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1914917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					61284419		
		- Накладные расходы	Тенге						35427410	
		- Сметная прибыль	Тенге						11286247	
		Итого:								152 364 542
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%							2 285 468
		Итого								**154 650 010**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%							3 402 300
		Итого								**158 052 310**
		Непредвиденные затраты 2%	2%							3 161 046
		Итого								**161 213 357**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079							173 949 212
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС								**173 949 212**
		НДС - 12 %	12%							20 873 905
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%								**194 823 117**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95							**185 081 961**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Конт в части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за август 2024 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-01-4												
РАЗДЕЛ 1. Стены наружные (л. 3-10 АР)												
1	1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	130	15847,24	863,60	2060141	112269	322592	1542563	3890921
			НР - 93%, СП - 8%			12502,15	256,85	1625280	33391		288217	
2	2	213-301-0102 РСНБ РК 2022	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	130	30709,00	--	3992170	--	3992170	--	4311544
			СП - 8%			--	--	--	--		319374	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6052311	112269	4314762	1542563	8202465
								1625280	33391	--	607591	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6052311				
		Материалы		Тенге				322594				
		Всего заработная плата		Тенге					1658671			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3992170				
			Накладные расходы	Тенге				1542563				
			Сметная прибыль	Тенге				607591				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8202465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
			Сметная заработная плата	Тенге					1658671			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8202465				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
			Сметная заработная плата	Тенге					1658671			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8202465**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1625280**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**112269**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33391**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4314764**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1542563**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**607591**	
			Итого:									8 202 465
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								123 037
			Итого									**8 325 502**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								183 161
			Итого									**8 508 663**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								170 173
			Итого									**8 678 836**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								9 364 464
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**9 364 464**
			НДС - 12 %	12%								1 123 736
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**10 488 200**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**9 963 790**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю что объём работ проверен и подпись моя

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю что объем работ проверен и подпись моя

Кол в част расценок