Форма 2-В

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Устройство тротуара в селе Сарыкемер Байзакского района**

(наименование, адрес)

Объект **Устройство тротуара в селе Сарыкемер Байзакского района**

( наименование)

**Договор подряда (контракт): №79 от 11.07.2024г.**

## Акт приемки выполненных работ за август 2024 год

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел 3. Устройство тротуара** | | | | |
| **10** | **7101-0402-0101 Кклим =1,04 :К1мат=1,67;** | **Устройство оснований из ПГС толщиной 20 см** | **м2** | **2077,62** | **897,00** | **1863629** |
| | | Сметная прибыль | | | 0,00 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **897,00** | **1863629** |
| **11** | **7101-0402-0101 Кклим =1,04 :К1мат=1,25;** | **Устройство оснований из ПГС толщиной 15 см** | **м2** | **2166,00** | **800,00** | **1732800** |
| | | Сметная прибыль | | | 0,00 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **800,00** | **1732800** |
| **12** | **1220-0305-0201** | **Устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси типа Б марки II толщиной 3 см (вручную).** | **м2** | **2166,0** | **1931,00** | **4182546** |
| | | Сметная прибыль | | | 0,00 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1931,00** | **4182546** |
| **13** | **1220-0305-0202 Коб =4** | **Добавляйте каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.** | **м2** | **8664,00** | **330,00** | **2859120** |
| | | Сметная прибыль | | | 0,00 | |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **330,00** | **2859120** |
| | | **Итого Раздел 3. Устройство тротуара** | | | | **10 638 095,34** |
| | | | | | | |
| | | **Раздел 5. Транспортировка** | | | | |
| **17** | **412-302-0216** | **Перевозка битума автобитумовозами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 18 км** | **1 т*км** | **19,26** | **125,00** | **2408** |
| | | Накладные расходы | | | 0,00 | |

| Номер по порядку | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **125,00** | **2407,50** |
| | | **Итого Раздел 5. Транспортировка** | | | | **2 407,50** |
| | | | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | **10 640 502,84** |
| | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 10640503 |
| | | Сметная прибыль 5 % | | | | 532025 |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2 % | | | | 212810 |
| | | Всего: | | | | 11385338 |
| | | 2024 г. - 100 % (Кпер = 1,075000000) | | | | 12239238 |
| | | Налог на добавленную стоимость 12% | | | | 1468709 |
| | | Всего: | | | | 13707947 |
| | | Понижающий коэффициент | | | | 0,659 |
| | | Всего: | | | | **9040000** |
| | | в т.ч. НДС | | | | 968571 |

**Заказчик:**
**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"**
**Аким**
_____ **Тлеукулова С.С.**
**м.п.**

**Подрядчик:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "ARLAN TRANS-LOGISTICS"**
**Директор**
_____ **Жаманкулов Т. М.**
**м.п.**

**Технадзор:**
**ТОО "ADI SAN"**
_____ **Байжанов Ж.Т.**
**м.п.**