Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** **950640000206**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513** **050640013587**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 118/5 от 01.09.2023

Номер документа	Дата составления
11000000003	19.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепломагистрали М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В, который находится - от ул. Абдулинных по ул. Казыбек би до ул. Уалиханова, по ул. Уалиханова до ул. Толе би, по ул. Толе би до ул. Пушкина по ул. Пушкина до ул. Карасай баты тыра, в Медеуском районе города Алматы.			работа	1	956 908,00	956 908,00	102 525,86
				Итого	1	x	956 908,00	102 525,86

Сведения об использованных запасах, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Генподрядчик: **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО «QazBuildPro-NT»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция тепломагистрали М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В, который находится - от ул. Абдулинных по ул. Казыбек би до ул. Уалиханова, по ул. Уалиханова до ул. Толе би, по ул. Толе би до ул. Пушкина по ул. Пушкина до ул. Карасай баты тыра, в Медеуском районе города Алматы.**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				Договору №118/5	**01.09.2023**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за октябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за октябрь 2023г.	956 908	854 382							102 525,88	956 908

М.П. **Генподрядчик:** **Акционерное общество "Алматыинжстрой"** **БИН 950640000206**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Субподрядчик:** **ТОО «QazBuildPro-NT»** **БИН 050640013587**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма 4

Генподрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО «QazBuildPro-NT»**

Наименование стройки - **Реконструкция тепломагистрали М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В, который находится - от ул. Абдулинных по ул. Казыбек би до ул. Уалиханова, по ул. Уалиханова до ул. Толе би, по ул. Толе би до ул. Пушкина по ул. Пушкина до ул. Карасай баты тыра, в Медеуском районе города Алматы.**

Шифр стройки 2019/09

Наименование объекта - **Прокладка трубопроводов с установкой арматуры**

Шифр объекта 2-2

Дополнительное соглашение №118/5 от 01.09.2023г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Участок трассы по ул.Казыбек би Прокладку трубопроводов с установкой арматуры смета 2-2-1													
К=1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
РАЗДЕЛ 1.Прокладка теплотрассы из предызолированных трубопроводов													
1	1	1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,062		3875419,14	1383013,03	2057847,57	734379,92	41433,49	1510330,60	449953,31
			НР - 99%, СП - 8%				2414376,95	458667,24	1282034,16	243552,30		285454,25	
5	7	1124-0108-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	2		72249,14	24328,08	1878477,58	632530,13	47923,61	1398297,44	272224,38
			НР - 99%, СП - 8%				46077,84	8246,07	1198023,84	214397,82		262142,00	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**					**70140484,03**	**1475132,85**	**65403103,43**	**3651505,11**	**722177,70**
									3262247,75	**491850,78**	**--**	**5903359,13**	
Стоимость общестроительных работ				Тенге					**11205317,17**				
Материалы				Тенге					**424770,12**				
Всего заработная плата				Тенге						**3537257,09**			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					**6271067,34**				
			Накладные расходы	Тенге					**3501884,52**				
			Сметная прибыль	Тенге					**1176576,14**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					**15883777,83**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1953,80**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3537257,09			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242460,86				
	Материалы		Тенге				14559,97				
	Всего заработная плата		Тенге					216841,43			
		Накладные расходы	Тенге				149620,59				
		Сметная прибыль	Тенге				31366,52				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				423447,96				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145,78
		Сметная заработная плата	Тенге					216841,43			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58692706,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58692706,00				
		Сметная прибыль	Тенге				4695416,48				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				63388122,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79695348,27				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2099,57
		Сметная заработная плата	Тенге					3754098,53			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								722177,70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3425679,50				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1622693,34			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					537090,57			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69888170,14		
		- Накладные расходы	Тенге							3858089,94	
		- Сметная прибыль	Тенге							6303570,63	
		Затраты на врем. зд. и соор. - 1,3 с коэф.0,8-1,04%					7 510,65				
		Итого с временными:					729 688,35				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2,6 с коэф. 0,90-2,34%					17 074,71				
		Итого с зимним удорожанием					746 763,05				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					14 935,26				
		Итого с непредвиденными затратами					761 698,32				
		В текущих ценах на 2021 г. С к-1,050036					799 810,65				
		НДС-12%					95 977,28				
		Всего :					895 787,93				
		Итого к оплате:					895 787,93				
		Итого с учетом субподрядной скидки к=0,75					671 840,95				

Генподрядчик:

АО "Алматыинжстрой"

Субподрядчик:

ТОО «QazBuildPro-NT»

Форма 4

Генподрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Субподрядчик: **ТОО «QazBuildPro-NT»**

Наименование стройки - **Реконструкция тепломагистрали М-4В от ТК 3-28а до ТК 4-24В до ТК 4-29В, который находится - от ул. Абдулинных по ул. Казыбек би до ул. Уалиханова, по ул. Уалиханова до ул. Толе би, по ул. Толе би до ул. Пушкина по ул. Пушкина до ул. Карасай баты тыра, в Медеуском районе города Алматы.**

Шифр стройки 2019/09

Наименование объекта - **Строительные работы**

Шифр объекта 2-2

Дополнительное соглашение №118/5 от 01.09.2023г.

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Участок трассы по ул.Казыбек би Строительные работы смета 2-2-2													
К=1,15 на стесненные условия ЭСН РК 8.04-02-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7													
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы/см.ведомость земляных работ													
1	1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	23,12		206,45	195,19	119327,32	112817,67	61,13	28070,00	6367,56
			НР - 72%, СП - 8%				11,16	56,29	6448,52	32537,60		11791,79	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,288		3009,11	--	21665,56	--	--	15599,21	1609,84
			НР - 72%, СП - 8%				3009,11	--	21665,56	--		2981,18	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	0,856		2661,90	--	56964,69	--	--	41014,58	4232,70
			НР - 72%, СП - 8%				2661,90	--	56964,69	--		7838,34	

4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,752	2777,64	--	52219,56	--	--	37598,09	3880,12
			НР - 72%, СП - 8%			2777,64	--	52219,56	--		7185,41	
5	5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,896	251,55	238,64	11923,71	11311,51	5,01	3022,61	645,68
			НР - 72%, СП - 8%			12,81	75,76	607,18	3590,89		1195,71	
6	6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	45,0288	537,00	--	604511,64	--		--	26114,90
			СП - 8%			--	--	--	--		48360,93	
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	123,7704	23,06	19,20	71357,26	59401,04	327,25	27231,24	4259,02
			НР - 72%, СП - 8%			3,76	8,46	11628,97	26192,20		7887,08	
					Обратная засыпка							
8	8	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	175,52	169,93	160,12	745640,38	702606,56	464,07	176549,46	39838,60
			НР - 72%, СП - 8%			9,70	46,18	42569,74	202637,84		73775,19	
9	9	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта для обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	190,5315789	537,00	--	3887987,40	--		--	110500,69
			СП - 8%			--	--	--	--		311038,99	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,52	1207,22	--	528764,11	--	--	380710,16	39289,29
			НР - 72%, СП - 8%			1207,22	--	528764,11	--		72757,94	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	142,236	43,42	43,42	154382,94	154382,94	--	45848,17	8649,98
			НР - 72%, СП - 8%			--	17,91	--	63678,02		16018,49	
12	12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	142,236	254,37	113,89	904526,33	404967,00	--	508369,12	61037,08
			НР - 72%, СП - 8%			140,49	58,08	499559,32	206508,89		113031,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7159270,90**	**1445486,72**	**857,47**	**1264012,64**	**306425,49**
								1220427,67	**535145,44**	**--**	**673862,68**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7159270,90**				
			Материалы	Тенге				**857,47**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1755573,11**			
			Транспортные расходы	Тенге				**4492499,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**1264012,64**				
			Сметная прибыль	Тенге				**673862,68**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9097146,22**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1438,48**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1755573,11**			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9097146,22				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1438,48
			Сметная заработная плата	Тенге						1755573,11			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									306425,49
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4766120,25				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2691696,55			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						970157,68			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27093738,13		
			- Перевозка грузов	Тенге					4492499,04				
			- Накладные расходы	Тенге								5596797,38	
			- Сметная прибыль	Тенге								3571268,11	
			Затраты на врем. зд. и соор. - 1,3 с коэф.0,8-1,04%						3 186,83				
			Итого с временными:						309 612,31				
			Зараты на производство работ в зимнее время - 2,6 с коэф. 0,90-2,34%						7 244,93				
			Итого с зимним удорожанием						316 857,24				
			Непредвиденные работы и затраты 2%						6 337,14				
			Итого с непредвиденными затратами						323 194,39				
			В текущих ценах на 2021 г. С к-1,050036						339 365,74				
			НДС-12%						40 723,89				
			Всего :						380 089,63				
			Итого к оплате:						380 089,63				
			Итого с учетом субподрядной скидки к=0,75						285 067,22				

Генподрядчик:

АО "Алматыинжстрой"

Субподрядчик:

ТОО "QazBuildPro-NT"