Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
(БИН: 060140001844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, стр. 1)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство школы на 600 мест в мкр.Акмаржан(КБИ) в г.Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения»

Справка №1
о стоимости выполненных работ за Май месяц 2024 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№25	11.03.2024 г.				
		Доп.соглашение					
		--	--				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	127 605 293,76		-	-	-	-	-	13 671 995,76	
За отчетный период:	**46 887 191,50**	**41 863 563,84**	-	-	-	-	-	**5 023 627,66**	**46 887 191,50**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Берікұлы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Капитал"

Технадзор _____ **Калтыбек А.Т.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Авторский надзор _____ **Сраилов С.Д.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
(БИН: 060140001844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, стр. 1)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство школы на 600 мест в мкр.Акмаржан(КБИ) в г.Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения»
Договор №25 от 11.03.2024 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за Май 2024 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5-1 Наружные сети связи				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4086404**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2523017
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1378774*
		машины и механизмы	тенге			764299
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218030*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			799088
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	599		
	Раздел 1.	**Прокладка кабелей**				**4055675**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2518939
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1376532*
		машины и механизмы	тенге			764216
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218004*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			772520
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	598		
1	**6125-0704-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м**	**2 280**	**1 291**	**2943480**
2	**6125-0704-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу**	**м**	**60**	**952**	**57120**
3	**6125-0704-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**50**	**1 000**	**50000**
4	**243-502-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**2,39**	**234 753**	**561060**
5	**6125-0704-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	**м**	**55**	**571**	**31405**

6	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	55	431	23705
7	1134-0201-0508 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1.08*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	106 122	106122
8	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	46 814	46814
9	261-404-0521 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1 346	1346
10	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	1	2 808	2808
11	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,001	76 352	76
12	6125-0704-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4	шт.	1	32 416	32416
13	6125-0704-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении число волокон 4	шт.	2	22 911	45822
14	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	45	1 564	70380
15	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	45,45	447	20316
16	247-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Короб протяжная (типа КПП-02)	шт.	1	2 832	2832
17	248-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Распределительная коробка типа УК-2П(тип ОК-КРЗ-16SC)	шт.	1	29 091	29091
		Земляные работы				
18	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	11,26	460	5180
19	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	5,7	77	439
20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	2,52	3 286	8281
21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	2,52	6 739	16982
	Раздел 2.	**ОРШ26/09а**				**30729**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4078
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2242*
		машины и механизмы	тенге			83
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			26568
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
22	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 161	4161
		из них:				
23	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Сплиттер SM1 (12В)	шт.	1	4 428	4428
24	248-404-0422 *РСНБ РК 2022*	Патч корд(коннектор SC/APC)	шт.	5	4 428	22140

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Наружные сети водопровода

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26077411**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4571602
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2218981*
		машины и механизмы	тенге			2703852
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*591923*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18801954
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 189		
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**2229182**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1344421
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*647538*
		машины и механизмы	тенге			884760
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*178628*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	429		
1	**6101-0103-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**1 321,7095258**	**339**	**448060**
2	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**40,8776142**	**8 300**	**339284**
3	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**267,1554164**	**3 609**	**964164**
4	**6101-0106-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	**м^3**	**1 068,6216657**	**90**	**96176**
5	**6101-0107-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м^3**	**1 068,6216657**	**357**	**381498**
	Раздел 2.	**Монтаж трубопроводов и задвижек**				**23240487**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3087660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1503381*
		машины и механизмы	тенге			1741855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*390366*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			18410970
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	722		
6	**6121-0105-0410** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	**км**	**0,363**	**3 237 948**	**1175375**
7	**241-201-0620** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	**м**	**366,63**	**12 072**	**4425957**
8	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**0,0364**	**1 313 172**	**47799**
9	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**36,764**	**2 466**	**90660**
10	**6121-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	**шт.**	**2**	**4 216**	**8432**
11	**241-214-0313** *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм**	**шт.**	**2**	**7 839**	**15678**

12	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 216	16864
13	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 098	4392
14	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	3	35 385	106155
15	242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	417 471	1252413
16	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	8 897	26691
17	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 819	260457
18	6121-0403-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	12	14 369	172428
19	241-116-0314 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	12	19 361	232332
20	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	12	4 704	56448
21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 899	58788
22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,093	3 422 751	318316
23	241-406-0266 *РСНБ РК 2022*	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х273 мм	шт.	2	104 309	208618
		Для фасонных частей в колодце				
24	6121-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм(для фасонных частей в колодце)	км	0,0045	4 404 492	19820
25	241-102-0232 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	4,5	11 153	50188
26	6121-0201-0143 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0045	12 901 457	58057
27	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм(для фасонных частей в колодце)	км	0,0045	2 033 842	9152
28	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	4,5	4 688	21096
29	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0045	5 423 673	24407
		Переход через стенки колодцев				
30	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,003	8 629 911	25890
31	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	3	52 713	158139

32	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,003	25 258 571	75776
33	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 500 мм	сальник	10	25 143	251430
34	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	0,1515	35 385	5361
35	241-515-0204 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм	шт.	1	233 805	233805
36	241-505-0415 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПТГФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	шт.	1	332 441	332441
37	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	12 045	24090
38	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	73 421	146842
39	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателей пожарного гидранта	шт.	2	4 864	9728
40	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	11 065	22130
41	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12 668	25336
		Футляр (переход через дороги)				
48	6121-0103-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 500 мм	км	0,14	8 629 911	1208188
49	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	140	52 713	7379820
50	6121-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,14	25 258 571	3536200
51	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм	м	140	6 276	878640
52	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм мм	шт.	4	66 537	266148
	Раздел 3.	**Колодец водопроводный ж/б,Ду1500**				**607742**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			139521
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68062*
		машины и механизмы	тенге			77237
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22929*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			390984
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
53	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	3,034	71 615	217280
54	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 797	67594
55	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22 799	91196
56	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	45 098	90196
57	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 870	13740
58	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 457	16914

59	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 467	12934
60	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,0474	1 299 424	61593
61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	10,29848	250	2575
62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	10,29848	389	4006
63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,36	4 672	29714

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	30163815	0	0	30163815
Всего по главе	**30163815**	**0**		**30163815**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	1990812			1990812
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3402629	3402629
Всего по главе	**1990812**		**3402629**	**5393441**
Итого по главам 1-8	**32154627**	**0**	**3402629**	**35557256**
Сметная прибыль 5%	1607731			1607731
Непредвиденные работы и затраты-5%	1607731	0	170131	1777863
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35370089**	**0**	**3572761**	**38942850**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70%, К=1,163	38022846	0	3840718	41863564
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**38022846**	**0**	**3840718**	**41863564**
НДС- 12 %			5023627,66	5 023 627,66
Всего по акту выполненных работ	**38022846,18**	**0,00**	**8864345,33**	**46 887 191,50**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Берікұлы А.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Капитал"

Технадзор _____ **Каалдыбек А.Т.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Авторский надзор _____ **Сраилов С.Д.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)