Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
(БИН: 060140001844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, стр. 1)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство школы на 600 мест в мкр.Акмаржан(КБИ) в г.Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения»

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2024 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№25	11.03.2024 г.				
		Доп.соглашение					
		--	--				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	127 605 293,76		-	-	-	-	-	13 671 995,76	
За отчетный период:	**93 520 943,28**	**41 637 278,38**	-	-	-	-	-	**4 996 473,41**	**46 633 751,78**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Берікұлы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Капитал"

Технадзор _____ **Калтыбек А.Т.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Авторский надзор _____ **Сраилов С.Д.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
(БИН: 060140001844; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Султан Бейбарыс, стр. 1)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство школы на 600 мест в мкр.Акмаржан(КБИ) в г.Кызылорда Кызылординской области.Наружные инженерные сети и сооружения»
Договор №25 от 11.03.2024 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Июнь 2024 года

Составлен(а) Программный комплекс АВС (редакция 2023.10)

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1 Электроснабжение ВЛ-10кВ				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25602285**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1910839
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*933481*
		машины и механизмы	тенге			1112201
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*315086*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22579243
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	509		
	Раздел 2.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**6738033**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			952450
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*464906*
		машины и механизмы	тенге			553624
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*140619*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5231957
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	245		
35	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,3933333**	**536 673**	**747764**
36	**243-701-0504** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20**	**км**	**4,18**	**582 821**	**2436192**
37	**1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**111**	**735**	**81585**

38	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	230	1 012	232760
39	243-129-0510 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х95/25 (мк)-10	км	0,18	7 934 171	1428151
40	243-129-0513 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х120/25 (мк)-10	км	0,05	8 531 617	426581
41	6124-0201-2805 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля, напряжением 6- 10 кВ, номинальное сечение жил 70, 95, 120 мм2	шт.	8	23 875	191000
42	243-903-8201 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	8	63 474	507792
43	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	111	21	2331
44	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	111	67	7437
45	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж металлических конструкций	т	0,08744	369 348	32296
46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08744	441 471	38602
47	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	111	690	76590
48	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,75	60 915	167516
		Заземление				
49	6124-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	12	14 117	169404
50	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	45	1 693	76185
51	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 118	21180
52	243-602-0109 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,01	1 768 264	17683
		Земляные работы				
53	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2	м^3	19,98	460	9191
54	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	13,32	77	1026
55	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	6,66	3 286	21885
56	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м^3	6,66	6 739	44882
	Раздел 3.	**Железобетонные опоры и линейные арматуры**				**18849472**
		из них:				

		затраты на труд рабочих	тенге			950836
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*464877*
		машины и механизмы	тенге			551350
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*172280*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			17347286
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	262		
57	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**4**	**80 430**	**321720**
58	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**7**	**52 157**	**365099**
59	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**22**	**25 333**	**557326**
60	**1133-0107-0109** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	**1,3**	**26 090**	**33917**
61	**225-204-0312** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**	**48**	**68 574**	**3291552**
62	**225-204-1001** *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**26**	**10 511**	**273286**
		Металлические конструкции				
63	**252-207-0507** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**23**	**156 170**	**3591910**
64	**252-207-0504** *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	**шт.**	**7**	**251 617**	**1761319**
65	**222-504-0101** *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник,В10**	**т**	**0,156**	**1 154 739**	**180139**
66	**252-207-0268** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**26**	**11 525**	**299650**
67	**222-504-0101** *РСНБ РК 2022*	**Заземляющий проводник,ЗП1,ЗП21**	**т**	**0,0507**	**1 154 739**	**58545**
68	**252-207-3911** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**4 435**	**17740**
69	**252-207-3947** *РСНБ РК 2022*	**Накладка ОГ 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**8 994**	**35976**
70	**252-207-3920** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**21 038**	**84152**
71	**252-207-3921** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**4**	**3 927**	**15708**
72	**252-207-3922** *РСНБ РК 2022*	**Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**12**	**16 864**	**202368**
73	**252-207-3924** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**12**	**3 040**	**36480**
74	**222-504-0101** *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные (ТМ73,TMs60a) из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,098**	**1 154 739**	**113164**
75	**252-207-3925** *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**15**	**12 290**	**184350**
76	**252-207-0201** *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**8**	**2 243**	**17944**

77	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**12**	**1 800**	**21600**
78	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**шт.**	**4**	**1 800**	**7200**
		Линейная арматура				
79	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа СО70**	**шт.**	**176**	**952**	**167552**
80	252-207-0419 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17**	**шт.**	**30**	**6 497**	**194910**
81	252-207-0420 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27**	**шт.**	**24**	**11 207**	**268968**
82	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI10.2**	**шт.**	**39**	**9 273**	**361647**
83	252-108-0301 *РСНБ РК 2022*	**Искровой разрядник SDI20.3**	**шт.**	**69**	**3 165**	**218385**
84	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97**	**шт.**	**88**	**18 775**	**1652200**
85	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	**шт.**	**51**	**14 295**	**729045**
86	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	**шт.**	**72**	**2 691**	**193752**
87	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**21**	**10 304**	**216384**
88	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**51**	**36 820**	**1877820**
89	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24**	**шт.**	**8**	**6 360**	**50880**
90	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	**шт.**	**52**	**624**	**32448**
91	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**24**	**1 127**	**27048**
92	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	**шт.**	**12**	**1 306**	**15672**
93	252-207-3937 *РСНБ РК 2022*	**Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**8**	**122 933**	**983464**
94	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,006205**	**1 510 113**	**9370**
		Заземление опор ВЛ-10 кВ				
95	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**29**	**7 086**	**205494**
96	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	**м**	**40**	**1 227**	**49080**
97	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**112**	**1 109**	**124208**

Раздел 4.	**Демонтажные работы**				**14780**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			7553
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3698*
	машины и механизмы	тенге			7227
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2187*
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		

98	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**1**	**9 752**	**9752**
99	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	**км линии**	**0,05**	**100 566**	**5028**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-1 Наружные сети водопровода

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**852512**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			366802
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*178819*
	машины и механизмы	тенге			112810
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25549*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			367476
	перевозки	тенге			5426
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		
Раздел 2.	**Монтаж трубопроводов и задвижек**				**391039**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			298926
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*145355*
	машины и механизмы	тенге			36595
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8925*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			55519
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	60		
42	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,0364**	**244 573**	**8902**
43	6121-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 250 мм**	**км**	**0,363**	**380 138**	**137990**
44	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	**м трубопровода**	**36,4**	**343**	**12485**
45	6114-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 400 мм**	**м трубопровода**	**363**	**417**	**151371**
46	6121-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм**	**шт.**	**1**	**71 001**	**71001**
47	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Упоры бетонной**	**$м^3$**	**0,232**	**40 042**	**9290**
Раздел 4.	**Разборка и восстановление асфальтового покрытия**				**461473**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			67876
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33464*
	машины и механизмы	тенге			76215
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16624*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			311957
	перевозки	тенге			5426
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
64	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**8,16**	**9 994**	**81551**

65	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** Формула объема = (68.0,12).1,9.5	**т·км**	**77,52**	**70**	**5426**
66	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**10,2**	**9 562**	**97532**
67	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство толщ.6 см**	**$м^2$ покрытия**	**68**	**2 836**	**192848**
68	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**$м^2$ покрытия**	**68**	**1 237**	**84116**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2-1 Наружное газоснабжение

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4851488**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			1864967
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*914259*
	машины и механизмы	тенге			579275
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*137901*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			1815661
	оборудование	тенге			591585
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	483		
Раздел 1.	**Подземный газопровод . _____**				**1702390**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			708626
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*346769*
	машины и механизмы	тенге			355246
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*87286*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			638516
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
	Земляные работы				
1	6101-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**169,2**	**478**	**80878**
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**5,1**	**8 300**	**42330**
3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**135,4**	**62**	**8395**
4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**33,8**	**3 609**	**121984**

5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	135,4	578	78261
		Монтаж трубопроводов и арматуры				
6	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,141	1 133 871	159876
7	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	142,41	1 272	181146
8	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	1	6 217	6217
9	241-209-1426 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х63х225 мм	шт.	1	31 398	31398
10	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	18	4 216	75888
11	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	665	1330
12	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	16	1 314	21024
13	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 703	6703
14	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 896	41896
15	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	3 246	6492
		Укладка сигнальной ленты				
16	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	149	21	3129
17	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	149	34	5066
		Кран шаровые Ду63 в подземном исполнении				
18	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	11 020	11020
19	прайс-лист	Кран шаровый ПЭ подземной установки Ду 63 Р 1 МПа	шт	1	43 303,95	43304
20	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм защитная оболочка	км трубопровода	0,0015	1 313 172	1970
21	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	3 840	5818
22	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 216	12648
23	241-213-0309 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	8 113	8113
24	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1 314	2628
25	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 139	22139
26	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1,5	764	1146
27	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	Ковер стальной	т	0,03152	1 188 348	37457
28	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Подушка ж/б	$м^3$	0,04	52 235	2089

29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	0,054	28 862	1559
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта				
30	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	т	0,013295	3 422 751	45505
31	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т**	т	0,013295	1 102 230	14654
32	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0013	2 033 842	2644
33	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	1,3	3 264	4243
34	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм**	км	0,00133	1 133 871	1508
35	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1,3433	1 272	1709
36	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	4	4 216	16864
37	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	1	4 337	4337
38	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	3 250	3250
39	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1 314	2628
40	6121-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм**	км	0,0013	1 540 312	2002
41	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	0,1	13 452	1345
42	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	**Герметик марки 51-Г-10**	кг	0,3	849	255
43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,1	250	25
44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,1	194	19
		Футляры (открытым способом)				
45	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,008	1 313 172	10505
46	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	8,08	3 840	31027
47	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ложементтрубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,0024	1 313 172	3152
48	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	2,424	1 660	4024
49	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**	м	8	4 658	37264
50	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1 957	1957
		Ковер стальной				
51	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство контрольной трубки**	шт.	1	22 139	22139

52	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	1,5	764	1146
53	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Ковер стальной**	т	0,03152	1 188 348	37457
54	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Подушка ж/б**	$м^3$	0,04	52 235	2089
55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	0,054	28 862	1559
		Монтаж контрольной трубки на углах поворотах				
56	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ковер стальной. Устройство**	шт.	2	21 118	42236
57	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	3	764	2292
58	222-526-0105 *РСНБ РК 2022*	**Ковер стальной**	т	0,079	1 188 348	93879
59	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Подушка ж/б**	$м^3$	0,08	52 235	4179
		Контроль стыков и испытание				
60	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	20	2 336	46720
61	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**	шт.	1	46 184	46184
62	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопровод диаметром до 350 мм. Продувка воздухом**	км трубопровода	0,141	987 283	139207
		Установка опознавательных знаков				
63	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	2	17 667	35334
64	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 400 мм х 200 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2	2 793	5586
65	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	1 696	8480
66	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,14	22 017	3082
	Раздел 2.	**Площадка ГРПШ**				**3149098**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1156341
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*567490*
		машины и механизмы	тенге			224029
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*50615*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1177145
		оборудование	тенге			591585
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
		Монтаж оборудование				
67	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт.	1	64 760	64760
68	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1**	шт.	1	591 585	591585

69	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1 696	16960
70	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01004	3 872 456	38879
		Монтаж задвижек				
71	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	6 703	13406
72	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41 896	83792
73	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 612	10448
74	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,006	1 133 871	6803
75	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,06	1 272	7708
76	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 216	12648
77	241-208-1403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665	665
78	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1 314	2628
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду63 из грунта				
79	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,02659	3 422 751	91011
80	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	0,02659	1 102 230	29308
81	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0026	2 033 842	5288
82	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	3 264	8486
83	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,00266	1 133 871	3016
84	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2,6866	1 272	3417
85	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	8	4 216	33728
86	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4 337	8674
87	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3 250	6500
88	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314	5256
89	6121-0201-0821 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 75 мм	км	0,0026	1 540 312	4005
90	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,2	13 452	2690
91	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,6	849	509

92	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,2	250	50
93	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,2	194	39
		Архитектурно-строительные решения ШГРП				
		Фундамент Фм1 (13 шт)				
94	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м группа грунта 2**	$м^3$	66,56	5 994	398961
95	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	$м^3$	6,5	3 609	23458
96	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	2,6	9 656	25106
97	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	$м^3$	0,26	28 615	7440
98	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	1,3	64 738	84159
99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02704	327 343	8851
100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,1612	298 971	48194
101	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,17784	2 981 361	530205
102	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,11596	1 401 764	162549
103	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	$м^2$	14,04	4 672	65595
		Ограждение				
104	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя**	м	17	11 088	188496
105	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	шт.	1	44 188	44188
106	214-401-0113 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	$м^2$	30,42	1 340	40763
107	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,226	1 109 851	250826
108	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,2016	421 739	85023
109	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	3	508	1524
110	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	14,13779	250	3534
111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	14,13779	489	6913
		Окраска газопроводов				
112	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	2,3	250	575
113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,3	489	1125

		Контроль стыков и испытание				
114	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**6**	**2 336**	**14016**
115	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**2**	**50 237**	**100474**
116	6124-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателей газопровода**	**шт.**	**1**	**4 864**	**4864**

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	30714700	591585	0	31306285
Всего по главе	**30714700**	**591585**		**31306285**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	2027170			2027170
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1995362	1995362
Всего по главе	**2027170**		**1995362**	**4022533**
Итого по главам 1-8	**32741870**	**591585**	**1995362**	**35328818**
Сметная прибыль 5%	1637094			1637094
Непредвиденные работы и затраты-5%	1637094	29579	99768	1766441
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**36016057**	**621164**	**2095131**	**38732352**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70%,	38717262	667752	2252265	41637278
ИТОГО по части II в прогнозных ценах	**38717262**	**667752**	**2252265**	**41637278**
НДС- 12 %			4996473,41	4 996 473,41
Всего по акту выполненных работ	**38717261,51**	**667751,57**	**7248738,70**	**46 633 751,78**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ **Берікұлы А.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:

ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

ТОО "Капитал"

Технадзор _____ **Каттыбек А.Т.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчик проекта/авторский надзор:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Авторский надзор _____ **Сраилов С.Д.**

(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)