Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА АЛАТАУСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АЛМАТЫ",Г.АЛМАТЫ, АЛАТАУСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ШАНЫРАК-2, УЛИЦА ЖАНКОЖА БАТЫР, ДОМ 26**	**080740008679**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ",050000, Республика Казахстан, город Алматы, мкр-н Самал-2, дом № 71, к.10**	**051140009938**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №1 РБС от 18.06.2024 г.	

Номер документа	Дата составления
15	**02.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь			работа	1	29 006 027,25	29 006 027,25	3 107 788,63
				Итого	1	x	29 006 027,25	3 107 788,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству объектов / _____ / Отегенов К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"**
Подрядчик **ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"**
Наименование стройки: Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		Д/с №1/01 к Дог №1РБС	03.07.2024г. 18.06.2024г.	наименован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)	**29 006 027,25**	**25 898 238,62**							**3 107 788,63**	**29 006 027,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор:
ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"

Директор **Дайырманов Р.С.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Алатауского района города Алматы **Бесіров Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679

Подрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

Наименование стройки Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)

Д/с № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года

Реестр №1
актов выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	№ сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР
1	02-01	1	Наружные сети водоснабжения	7 541 738,94
2	02-02	2	Наружные сети канализации работы	21 464 288,31
			ВСЕГО:	**29 006 027,25**
			в том числе НДС	**3 107 788,63**

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679 г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938 г.Алматы, САМАЛ 2, 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водоснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	323,495	361,0 0,0	361,0 80,0	116 781,7 0,0	116 781,7 25 879,6			116 781,7	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	10,005	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	96 958,5 96 958,5	0,0 0,0			96 958,5	
3	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	18,5	1 364,0 7,0	1 357,0 339,0	25 234,0 129,5	25 104,5 6 271,5			25 234,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	18,5	3 517,0		65 064,5		65 064,5		65 064,5	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	73,9	3 838,0 3 838,0	0,0 0,0	283 628,2 283 628,2	0,0 0,0			283 628,2	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	73,9	661,0 411,0	250,0 82,0	48 847,9 30 372,9	18 475,0 6 059,8			48 847,9	
7	7	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	73,9	216,0 46,0	167,0 38,0	15 962,4 3 399,4	12 341,3 2 808,2	221,7		15 962,4	
8	8	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	239	66,0 0,0	66,0 17,0	15 774,0 0,0	15 774,0 4 063,0			15 774,0	
9	9	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	239	29,0 0,0	29,0 8,0	6 931,0 0,0	6 931,0 1 912,0			6 931,0	
10	10	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	20,6	142,0 0,0	142,0 34,0	2 925,2 0,0	2 925,2 700,4			2 925,2	
11	11	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	75,85	11 448,0 7 656,0	3 792,0 1 210,0	868 330,8 580 707,6	287 623,2 91 778,5			868 330,8	
12	27	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,25	1 495 330,0 1 003 718,0	491 612,0 128 983,0	373 832,54 250 929,47	122 903,08 32 245,77			373 832,54	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	250	3 536,0		883 999,99		883 999,99		883 999,99	
14	75	6121-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	11,84	82 358,0 49 480,0	27 947,0 8 808,0	975 118,63 585 843,12	330 892,48 104 286,63	58 383,02		975 118,63	
15	76	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	39 907,0		319 256,0		319 256,0		319 256,0	
16	78	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	35 292,0		282 336,0		282 336,0		282 336,0	
17	79	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	3 427,0		82 248,0		82 248,0		82 248,0	
18	80	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6 272,0		50 176,0		50 176,0		50 176,0	
19	81	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	19 349,0		154 792,0		154 792,0		154 792,0	
20	84	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	90,41	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	439 392,6 118 527,43	3 797,06 542,38	317 068,1		439 392,6	
21	85	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	82 358,0 49 480,0	27 947,0 8 808,0	116 948,0 70 262,0	39 684,0 12 507,0	7 002,0		116 948,0	
22	86	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23 345,0		46 690,0		46 690,0		46 690,0	
23	87	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 /10-9а/	шт.	4	15 930,0		63 720,0		63 720,0		63 720,0	
24	88	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 427,0		6 854,0		6 854,0		6 854,0	
25	89	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 272,0		12 544,0		12 544,0		12 544,0	
26	90	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0		38 698,0	
27	93	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,072	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	73 250,0 19 759,0	633,0 90,0	52 858,0		73 250,0	
			Итого вне раздела					**5 466 293,96** **2 040 517,12**	**983 865,52** **289 144,78**	**2 441 911,31** **0,0**	**0,0** **0,0**	5 466 293,96	
			ИТОГО по акту					**5 466 293,96** **2 040 517,12**	**983 865,52** **289 144,78**	**2 441 911,31** **0,0**	**0,0** **0,0**	5 466 293,96	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								38873018,14*6,3/100		344 376,52	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								38873018,14+2449000,14		**5 810 670,48**	
		Сметная прибыль (5%)								41322018,28*5/100		290 533,52	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)								41322018,28*5/100		290 533,52	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										6 391 737,53	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								45454220,1*1,075		6 871 117,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)								48863286,61*12/100		824 534,14	
		Итого с НДС								48863286,61+5863594,39		7 695 651,98	
		Всего по форме с конкурсной скидкой 2%		**К=0,98**								**7 541 738,94**	
		в том числе НДС										**808 043,46**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО" Улмад "
БИН 000440003325
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Умаров Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
БИН 080740008679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры аппарата акима Алатауского района **Мырзатай Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО " Алматы Сапа инжиниринг "
БИН 140640001493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Арипжанов Б. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы", БИН 080740008679**
г.Алматы, Микрорайон ШАНЫРАК-2 , Улица ЖАНКОЖА БАТЫР, 26
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" , БИН 051140009938**
г.Алматы, САМАЛ 2, 71
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и водоотведения мкр. Акбулак (2-я очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **02-02 Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 1/01 от 03.07.2024 к Договору № 1РБС от 18.06.2024 года**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-02 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1 140	361,0 0,0	361,0 80,0	411 540,0 0,0	411 540,0 91 200,0			411 540,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	57	9 691,0 9 691,0	0,0 0,0	552 387,0 552 387,0	0,0 0,0			552 387,0	
3	3	6101-0107-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	171	240,0 0,0	240,0 62,0	41 040,0 0,0	41 040,0 10 602,0			41 040,0	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м³	57	1 364,0 7,0	1 357,0 339,0	77 748,0 399,0	77 349,0 19 323,0			77 748,0	
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	57	3 517,0		200 469,0		200 469,0		200 469,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	342	3 838,0 3 838,0	0,0 0,0	1 312 596,0 1 312 596,0	0,0 0,0			1 312 596,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	342	661,0 411,0	250,0 82,0	226 062,0 140 562,0	85 500,0 28 044,0			226 062,0	
8	8	6101-0107-0601 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	342	216,0 46,0	167,0 38,0	73 872,0 15 732,0	57 114,0 12 996,0	1 026,0		73 872,0	
9	9	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л.с), группа грунта 2	м³	741	66,0 0,0	66,0 17,0	48 906,0 0,0	48 906,0 12 597,0			48 906,0	
10	10	6101-0106-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	741	29,0 0,0	29,0 8,0	21 489,0 0,0	21 489,0 5 928,0			21 489,0	
11	11	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1 500	465,0 36,0	428,0 98,0	697 500,0 54 000,0	642 000,0 147 000,0	1 500,0		697 500,0	
12	12	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	26 250	69,0		1 811 250,0				1 811 250,0	
13	13	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	810	465,0 36,0	428,0 98,0	376 650,0 29 160,0	346 680,0 79 380,0	810,0		376 650,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	412-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	18 427,5	64,0		1 179 360,0				1 179 360,0	
15	15	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	317,8	1 092,0 510,0	582,0 127,0	347 037,6 162 078,0	184 959,6 40 360,6			347 037,6	
16	17	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^2$	102,7	11 448,0 7 656,0	3 792,0 1 210,0	1 175 709,6 786 271,2	389 438,4 124 267,0			1 175 709,6	
17	29	6121-0101-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,3	10 606 418,0 1 784 067,0	232 215,0 66 065,0	3 181 925,46 535 220,16	69 664,56 19 819,57	2 577 040,75		3 181 925,46	
18	30	6121-0105-0406 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,27	1 748 506,0 1 139 100,0	609 406,0 150 852,0	472 096,67 307 557,01	164 539,66 40 730,1			472 096,67	
19	31	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	272,7	5 431,0		1 481 033,64		1 481 033,64		1 481 033,64	
20	32	6124-0201-0303 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	570	24,0 22,0	2,0 1,0	13 680,0 12 540,0	1 140,0 570,0			13 680,0	
21	33	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о прохождении подземных коммуникаций "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	570	81,0		46 170,0		46 170,0		46 170,0	
22	38	6122-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	3,977	118 567,0 81 828,0	31 946,0 9 973,0	471 540,99 325 429,96	127 049,18 39 662,59	19 061,73		471 540,99	
23	39	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	23 345,0		163 415,0		163 415,0		163 415,0	
24	40	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	11 108,0		55 540,0		55 540,0		55 540,0	
25	41	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 930,0		31 860,0		31 860,0		31 860,0	
26	42	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	15 985,0		111 895,0		111 895,0		111 895,0	
27	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	3 427,0		23 989,0		23 989,0		23 989,0	
28	44	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	6 272,0		43 904,0		43 904,0		43 904,0	
29	45	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	36 711,0		256 977,0		256 977,0		256 977,0	
30	46	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	56	785,0		43 960,0		43 960,0		43 960,0	
31	47	6122-0401-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	2,77	94 794,0 56 965,0	21 663,0 6 837,0	262 579,36 157 793,08	60 006,49 18 938,49	44 779,8		262 579,36	
32	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	2	39 907,0		79 814,0		79 814,0		79 814,0	
33	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16 605,0		33 210,0		33 210,0		33 210,0	
34	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 775,0		49 550,0		49 550,0		49 550,0	
35	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 292,0		70 584,0		70 584,0		70 584,0	
36	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	3 427,0		6 854,0		6 854,0		6 854,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт. шт.	2	6 272,0		12 544,0		12 544,0		12 544,0	
38	54	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0	
39	55	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	16	785,0		12 560,0		12 560,0		12 560,0	
40	56	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,97	4 860,0 1 311,0	42,0 6,0	4 714,17 1 271,7	40,74 5,81	3 401,8		4 714,17	
			ИТОГО по акту					**15 557 434,49**	**2 728 456,63**	**5 445 370,72**	**0,0**	**15 557 434,49**	
								4 392 997,11	**691 424,16**	**0,0**	**0,0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							38873018,14*6,3/100		980 118,37	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							38873018,14+2449000,14		**16 537 552,86**	
			Сметная прибыль (5%)							41322018,28*5/100		826 877,64	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)							41322018,28*5/100		826 877,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18 191 308,15**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							45454220,1*1,075		19 555 656,26	
			НДС (12%)							48863286,61*12/100		2 346 678,75	
			Итого с НДС							48863286,61+5863594,39		**21 902 335,01**	
			Всего по форме с конкурсной скидкой 2%	**К=0,98**								**21 464 288,31**	
			в том числе НДС									**2 299 745,18**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
БИН 051140009938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству **Отегенов К.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Алатауского района города Алматы"
БИН 080740008679
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры аппарата акима Алатауского района **Мырзатай Н.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО Улмад
БИН 000440003325
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Умаров Е.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзор:

ТОО "Алматы Сапа инжиниринг"
БИН 140640001493
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора **Арнпжанов Б. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.