Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау Нур Курылыс"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки: **"Строительство газопровода к жилому дому 31Б микрорайона, участок №19"**

Договор подряда номер №29
дата 15.05.2016

АКТ
о приемке выполненных работ за август месяц 2016 года

Общестроительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,73	6,48	6,48	24	24	8	0	0
				м3	0	2,1	-	8	97	0,01	0
2	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,1	134,1	0	550	-	621	0,97	4
				м3	134,1	0	550	-	113	0	0
3	5	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по в выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,5	245,44	3,82	8 468	132	1579	0,21	7
				м2	37,35	1,44	1 289	50	118	0,01	0
4	6	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,53	790,75	24,55	14 653	455	1117	0,26	5
				м2	39,83	9,2	738	170	123	0,04	1
5	7	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	144,2	17423,75	95,97	2 512 505	13 839	122339	4,9	707
				м3	771,75	36,25	111 286	5 227	105	0,18	26
6	8	9-34-1	Монтаж опорных конструкций	3,36	17355,77	2191,29	58 315	7 363	38272	73,6	247
				т	12555	101,25	42 185	340	90	0,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
2	27	22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	1,01	1213	67,16	49858,78	122 581	50 357	105381	336	339
				км	61	425	18834,75	62 039	19 023	130	91,99	93
3	28	22-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	5,3	1235	49,87	51496,99	654 814	272 934	560353	337	1786
				км	61	875	19453,5	327 937	103 104	130	95,01	504
4	30	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	1,9	1603	29,25	60626,12	304 626	115 190	260530	442	840
				км	82	575	22902,75	156 892	43 515	130	111,85	213
5	33	8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	6495,658	5	84		3 793 464				
				м								
6	36	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	2,29	1212	94,13	49389,75	277 764	113 103	242423	312,7	716
				т	62	775	18657	143 755	42 725	130	91,12	209
7	37	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х4 мм	64	2	27		14 528				
				шт								
8	38	8-10-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х5 мм	182	3	21		58 422				
				шт								
9	40	8-10-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	144	7	99		115 056				
				шт								
10	41	8-10-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованныеконцентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	4	4	08		1 632				
				шт								
11	42	8-10-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	6	4	78		2 868				
				шт								
12	43	8-10-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3	1	90		3 870				
				шт								
			ИТОГО:					6 663 509	551 584			3 681
								690 623	208 367			1 019
			Стоимость оборудования, всего:					1 313 884				
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы					1 168 688				
			Всего накладных расходов:					1 168 688				
			Итого с накладными					7 832 197				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					379 260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	9	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	13,14	147100		1 932 894				
				т							
8	18	9-34-1	Монтаж опорных конструкций	35,48	17355,77	2191,29	615 783	77 747	404139	73,6	2611
				т	12555	101,25	445 451	3 592	90	0,49	17
9	19	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	17,422	147100		2 562 776				
				т							
10	51	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,88	790,75	24,55	16 511	513	1259	0,26	5
				м2	39,83	9,2	832	192	123	0,04	1
11	52	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	24	17423,75	95,97	418 170	2 303	20362	4,9	118
				м3	771,75	36,25	18 522	870	105	0,18	4
12	53	9-34-1	Монтаж опорных конструкций	5,02	17355,77	2191,29	87 126	11 000	57181	73,6	369
				т	12555	101,25	63 026	508	90	0,49	2
13	54	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	5,02	147100		738 442				
				т							
14	55	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,55	70437,87	304,24	38 741	167	5654	58	32
				1т	9675	114,75	5 321	63	105	0,56	0
15	61	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	21,6	790,75	24,55	17 080	530	1303	0,26	6
				м2	39,83	9,2	860	199	123	0,04	1
16	62	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов	18,24	17423,75	95,97	317 809	1 750	15475	4,9	89
				м3	771,75	36,25	14 077	661	105	0,18	3
17	63	9-34-1	Монтаж опорных конструкций	7,14	17355,77	2191,29	123 920	15 646	81329	73,6	526
				т	12555	101,25	89 643	723	90	0,49	3
18	65	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,58	70437,87	304,24	40 854	176	5962	58	34
				1т	9675	114,75	5 612	67	105	0,56	0
			ИТОГО:				9 504 621	131 645			4 760
							799 392	12 670			60
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				175 679				
			На металломонтажные работы				580 922				
			Всего накладных расходов:				756 601				
			Итого с накладными				10 261 222				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				615 673				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 876 895				

Газификация жилого массива

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	С ПРайс	Шкафной газорегуляторный пункт ГДБК1-100,счетчик СГ-ЭКВэ-Т2-1000/1,6	2	656941,85		1 313 884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8 211 457**				
			Итого по всем сметам				**19 088 352,00**				
			Временные здания и сооружения	**2,84%**			**504 794,89**				
			Итого				**19 593 146,89**				
			Производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**1,05%**			**191 932,26**				
			Затраты на выслугу лет	**1%**			**182 792,63**				
			Дополнительные затраты на допотпуска	**0,4%**			**73 117,05**				
			ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 ГОДА				**20 040 988,83**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (50%)	**1,1168**			**22 381 259,18**				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 ГОДА (50%)	**1,1948**			**23 945 750,45**				
			ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**46 327 009,63**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**926 540,19**				
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**47 253 549,82**				
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**5 670 425,98**				
			Итого с НДС в текущих ценах				**52 923 975,80**				

ЗАКАЗЧИК: _____ подпись, дата, М.П _____ (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР _____ подпись, дата, М.П _____ (расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК _____ подпись _____ **Өмірбек М.Ж.** (расшифровка подписи)