Форма 4

Ген. Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик: **ТОО "Марал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Строительство отвода от пресновского группового водопровода до с. Узынколь и с.Айымжан Жамбылского района СКО

Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Акт выполненных работ за ___Июль__

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор №68 от 23 мая 2021г.

Сметная стоимость	36 013	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2721	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	8,411	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ	м3 грунта	7520	61,19	61,19	460149	460149	--	92030	596583
					--	17,53	--	131826		44404	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7520	51,40	51,40	386525	386525	--	79728	503553
					--	14,73	--	110734		37300	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ВОЗВРАТ	м3 грунта	7520	61,19	61,19	460149	460149	--	94914	599468
					--	17,53	--	131826		44405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7520	51,40	51,40	386525	386525	--	79728	503553
					--	14,73	--	110734		37300	
5	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7520	34,32	34,32	258082	258082	--	43566	325780
					--	8,05	--	60508		24132	
6	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	25030	150,74	143,11	3772958	3582031	--	747190	4881760
					7,63	33,83	190927	846837		361612	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2781,1	1833,22	--	5098357	--	--	3670817	9470703
					1833,22	--	5098357	--		701534	
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86,52	1527,68	--	132175	--	--	95166	245528
					1527,68	--	132175	--		18187	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24689,51	37,33	37,33	921558	921558	--	190089	1200579
					--	10,69	--	264012		88932	
10	1101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см	м3 уплотненного грунта	24689,51	18,13	18,13	447529	447529	--	115400	607963
					--	6,49	--	160278		45034	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	249,39	797,04	--	198774	--	--	143117	369242
					797,04	--	198774	--		27351	
12	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка(SDR 26 - 160х6,2)	км трубопровода	5,7	2498320,12	147462,24	14240425	840535	11783621	1826869	17352678
					283556,00	40184,76	1616269	229053		1285384	
13	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки Установка	шт.	15	1370,83	903,84	20562	13558	--	10391	33429
					466,99	232,74	7005	3491		2476	
14	2302-0303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4675,00	--	9350	--	9350	--	10098
					--	--	--	--		748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2302-0303-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2908,00	–	14540	–	14540	–	15703
					–	–	–	–		1163	
16	2302-0303-0309 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1548,00	–	12384	–	12384	–	13375
					–	–	–	–		991	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								36730000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7243507				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7756640			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2049299			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11819895		
		- Накладные расходы	Тенге							7191889	
		- Сметная прибыль	Тенге							2720954	

Временные здания и сооружения 2,6%	954 980
Всего с временными зданиями и сооружениями	37 684 980
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 2,42%	911 977
Всего с дополнительными затратами в зимнее время	38 596 957
Непредвиденные работы и затраты 2%	771 939
Всего с непредвиденными работами и затратами	39 368 896
втч в ценах 2019 года75%	29 526 672
втч в ценах 2020 года15%, к=1,049901	6 200 016
Скидка по договору	32 154 020
НДС 12%	3 858 482
ВСЕГО с НДС	**36 012 502**

Ген. Подрядчик:
ТОО "Данекер"

Директор _____ Б.А.Искаков

Суб. Подрядчик:
ТОО "Марал Құрылыс"

Директор _____ В.С.Байгара