Форма 2в гр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Ген. Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик **ТОО "Марал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с. Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с. Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области**

(наименование)

Договор № 86 от 28.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наружные сети электроснабжения в сети 0,4 кВ									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 5%*	опора	47	6147,11 2937,60	2804,28 1281,25	12294 5875	5609 2563	810	6750 1524	288914
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105- 3,5 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	47	33700,00 –	–	67400 –	–	67400	– 5392	583900
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 5%*	опора	20	6147,11 2937,60	2804,28 1281,25	24588 11750	11217 5125	1621	13500 3047	122942
4	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 5%*	опора	20	12627,63 5740,80	6481,60 2962,80	75766 34445	38890 17777	2431	41777 9403	252553
5	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	16	25528,00 –	–	408448 –	–	408448	– 32676	408448
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39,1	823,56 230,23	18,61 2,21	32201 9002	728 86	22471	8452 3252	32201
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная мастикой БМЭЭС в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	39,1	823,56 230,23	18,61 2,21	32201 9002	728 86	22471	8452 3252	32201
8	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3 окрашенный ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	комплект	67	1666,00 –	–	9996 –	–	9996	– 800	111622
9	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	47	3379,00 –	–	20274 –	–	20274	– 1622	158813
10	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	15	3013,00 –	–	18078 –	–	18078	– 1446	45195
11	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	5	1967,00 –	–	9835 –	–	9835	– 787	9835
12	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	20	2906,00 –	–	2906 –	–	2906	– 232	58120

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	1371,00 --	-- --	16452 --	-- --	16452	-- 1316	27420
14	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	27	3861,00 --	-- --	42471 --	-- --	42471	-- 3398	104247
15	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	11	2123,00 --	-- --	23353 --	-- --	23353	-- 1868	23353
16	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	14	2123,00 --	-- --	42460 --	-- --	42460	-- 3397	29722
17	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	47	2221,00 --	-- --	26652 --	-- --	26652	-- 2132	104387
18	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	67	4434,00 --	-- --	22170 --	-- --	22170	-- 1774	297078
19	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	130	420,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	54600
20	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	50	178,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	8900
21	2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	24	422,00 --	-- --	1688 --	-- --	1688	-- 135	10128
22	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	475,05 416,52	2,54 0,33	2850 2499	15 2	336	1801 372	28503
23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,066	601867,00 --	-- --	3611 --	-- --	3611	-- 289	39723
24	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	26	470,00 --	-- --	2820 --	-- --	2820	-- 226	12220
25	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП6 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	2144,00 --	-- --	2144 --	-- --	2144	-- 172	21440
26	2404-0207-4030 РСНБ РК 2015	Зажимы временного заземления ST 208-3 ГОСТ Р 51177- 98 *СП - 8%*	шт.	20	6231,00 --	-- --	12462 --	-- --	12462	-- 997	124620
27	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,902	61920,07 36016,80	21101,72 8107,05	18700 10877	6373 2448	1450	10660 2349	55852
28	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373- 2005 *СП - 8%*	км	4,2000	197301,00 --	-- --	64399 --	-- --	64399	-- 5152	828664
		Заземление опор									
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,40	1373,68 1373,68	-- --	1154 1154	-- --	--	831 159	11539
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,40	716,36 716,36	-- --	602 602	-- --	--	433 83	6017
31	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *НР - 80%; СП - 8%*	1 заземлитель	67	5569,07 618,41	51,84 --	22276 2474	207 --	19595	1979 1940	373128
		Провода и кабели									
32	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137,71	190,25 8,43	181,82 65,64	7174 318	6856 2475	--	2011 735	26199
	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой			1648,42	--	1865	--	--	1343	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,1313	1648,42	–	1865	–		257	18349
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	122,57	716,36 716,36	– –	9005 9005	– –	–	6483 1239	87804
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	126,2713	30,77 –	30,77 10,62	808 –	808 279	–	201 81	3885
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	126,2713	133,11 69,88	63,24 28,95	3497 1836	1661 761	–	1869 429	16808
37	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	179	232,40 66,18	166,22 55,04	41599 11846	29753 9852	–	15623 4578	41600
38	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	80	69,69 22,06	47,63 15,77	5575 1765	3811 1262	–	2179 620	5575
39	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало- километр трубопровода	0,028	1143185,32 158725,00	– –	32009 4444	– –	27565	3378 2831	32009
40	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	25	568,82 427,20	40,78 10,04	14220 10680	1019 251	2521	7870 1767	14221
41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	25,5	922,00 –	– –	23511 –	– –	23511	– 1881	23511
42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты НР - 72%; СП - 8%	км	0,179	43069,49 24507,00	18562,49 3615,70	7709 4387	3323 647	–	3624 907	7709
43	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	259	193,32 132,36	18,65 6,18	50070 34281	4831 1600	10958	25834 6072	50070
44	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	53	229,95 165,45	18,65 6,18	12187 8769	989 327	2429	6549 1499	12187
45	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	50	579,21 132,36	194,20 63,80	28961 6618	9710 3190	12633	7062 2882	28961
46	СТ прайс листGeneral Electrical	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС150 СП - 8%	м	120,36	33,04 –	– –	3976 –	– –	3976	– 318	3977
47	СТ прайс листGeneral Electrical	Лента защитная "Осторожно кабель" ЛЭС250 СП - 8%	м	62,22	54,46 –	– –	3389 –	– –	3389	– 271	3389
48	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,17748	695275,00 –	– –	123397 –	– –	123397	– 9872	123397
49	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,1377	270434,00 –	– –	37239 –	– –	37239	– 2979	37239
50	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	66	19597,39 6618,00	12479,64 4099,26	156779 52944	99837 32794	3998	61731 17481	293428
51	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4- 35/50-СЛ-нз ГОСТ 13781.0-86 СП - 8%	шт.	66	10846,00 –	– –	86768 –	– –	86768	– 6941	715836
52	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	9506,42 3832,84	5403,91 1775,00	114077 45994	64847 21300	3236	48452 13002	114077
53	СТ прайс лист Energol	Кронштейн КС1 СП - 8%	шт	12	1303,57	–	15643	–	15643	–	15643

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1251	
54	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	6	187,00 –	– –	1122 –	– –	1122	– 90	1122
55	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах НР - 72%; СП - 8%	шт.	67	4251,32 1719,00	749,25 504,28	51016 20628	8991 6051	21397	19209 5618	284838
56	2307-0103-0407 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82 СП - 8%	шт.	67	14824,00 –	– –	177888 –	– –	177888	– 14231	993208
57	СТ прайс листGeneral Electrical	Лампа SON-250 натриевая СП - 8%	шт	67	1327,68 –	– –	15932 –	– –	15932	– 1275	88955
58	СТ прайс листДЭМ	Аппарат пускорегулирующий для ДРЛ СП - 8%	шт	67	3303,57 –	– –	39643 –	– –	39643	– 3171	221339
59	СТ прайс листАтекЭнерго	Корпус для предохранители SV 29.25 СП - 8%	шт	67	3183,04 –	– –	38196 –	– –	38196	– 3056	213264
60	СТ прайс листСкала групп	Плавкая вставка к предохранителю СП - 8%	шт	67	457,14 –	– –	5486 –	– –	5486	– 439	30628
61	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	72	579,21 132,36	194,20 63,80	41703 9530	13982 4594	18191	10169 4150	41703
62	2306-1601-0501 РСНБ РК 2015	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2 СП - 8%	1000 м	0,07344	51935,00 –	– –	3814 –	– –	3814	– 305	3814
63	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	2221,00 –	– –	26652 –	– –	26652	– 2132	26652
64	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	2123,00 –	– –	50952 –	– –	50952	– 4076	50952
		ИТОГО:									9 898 634,00
НДС			Тенге							12%	1 187 836,08
Итого к оплате			Тенге								11 086 470,08

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик

Директор ТОО "Марал Құрылыс"

_____Байғара Б.С.