Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства Города Астана"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: 24/34

АКТ

приемки выполненных работ за август 2024 года

на Наружное освещение 04-03-01

(наименование работ и затрат)

Основание: ЭН

Составлен(а) в ценах 4квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Земляные работы учтены в вертикальной планировке									
1	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 /песком//**	м3 грунта	25,97	39,82	39,82	1034	1034	–	253	1390
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,51	–	351		103	
2	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	25,97	213,70	96,44	5550	2504	–	3098	9340
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	3045	1258		692	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /песок//**	м3 грунта	11,13	916,86	–	10205	–	–	7347	18956
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	–	10205	–		1404	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	40,81	1487,00	–	60684	–	60684	–	65539
		СП - 8%			–	–	–	–		4855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77473	3539	60684	10698	95225
							13250	1609	–	7054	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77473				
		Всего заработная плата	Тенге					14859			
		Местные материалы	Тенге				60684				
		Накладные расходы	Тенге				10698				
		Сметная прибыль	Тенге				7054				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				95225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14859			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				95225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					14859			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3 основания	2,92	3015,12	165,62	8804	484	4776	3666	13467
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	3544	158		998	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	322	567,95	474,95	182879	152933	–	65106	267824
		НР - 72%; СП - 8%			93,00	187,82	29946	60479		19839	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	мкабеля	58	167,11	136,11	9692	7894	–	3542	14293
		НР - 72%; СП - 8%			31,00	53,83	1798	3122		1059	
8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	10,626	1487,00	–	15801	–	15801	–	17065
		СП - 8%			–	–	–	–		1264	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,134	171015,76	–	22916	–	211	17256	43386
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	–	22705	–		3214	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	134	1788,00	–	239592	–	239592	–	258759
		СП - 8%			–	–	–	–		19167	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	380	384,25	164,50	146016	62511	18715	62100	224765
		НР - 72%; СП - 8%			170,50	56,48	64790	21461		16649	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	120	356,00	155,80	42720	18696	5424	18025	65605
		НР - 72%; СП - 8%			155,00	53,62	18600	6434		4860	
13	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10	742,95	376,36	7430	3764	1806	2349	10560
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	140,18	1860	1402		782	
14	2306-0603-2004 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 /АПвБбШп/**	км	0,53	443120,00	–	234854	–	234854	–	253642
		СП - 8%			–	–	–	–		18788	
15	2306-0603-2005 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 31996-2012 /АПвБбШп/**	км	0,011	583104,00	–	6414	–	6414	–	6927
		СП - 8%			–	–	–	–		513	
16	1308-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2.Присоединение к зажимам /Разделка концевая//**	шт.	56	201,50	–	11284	–	–	8124	20961
		НР - 72%; СП - 8%			201,50	–	11284	–		1553	
17	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям**	м	9	645,27	4,39	5807	40	498	3801	10377
		НР - 72%; СП - 8%			585,39	1,13	5269	10		769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	208315,00	--	1875	--	1875	--	2025
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
		Осветительные приборы и конструкции									
38	Прайс-лист ТОО "ЭЛТО"	Опора освещения СТВ-10-3	шт	10	92288,39	--	922884	--	922884	--	996715
		СП - 8%			--	--	--	--		73831	
39	Прайс-лист ТОО "ЭЛТО"	Насадка под кронштейн Н-2	шт	6	5398,21	--	32389	--	32389	--	34980
		СП - 8%			--	--	--	--		2591	
40	Прайс-лист ТОО "ЭЛТО"	Насадка под кронштейн Н-3	шт	3	7093,75	--	21281	--	21281	--	22984
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
42	Прайс-лист ТОО "ЭЛТО"	Кронштейн на опору (вылет-2,0м,угол наклона-22°) ИВА	шт	22	9223,21	--	202911	--	202911	--	219144
		СП - 8%			--	--	--	--		16233	
44	Прайс лист	Уличный светильник 100 Ватт 6000к	шт.	22	59540,00	--	1309880	--	1309880	--	1414670
		СП - 8%			--	--	--	--		104790	
45	Прайс-лист	Светильник 60w 4000k, 60w 6500k, Input 85-265v, Output 24-36v, Aluminium 110-115lm-1w	шт	8	88392,86	--	707143	--	707143	--	763714
		СП - 8%			--	--	--	--		56571	
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах /затяжка кабеля в опоры/	мкабеля	322	356,00	155,80	114633	50168	14555	48366	176039
		НР - 72%; СП - 8%			155,00	53,62	49910	17266		13040	
50	2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,сечением 3х1,5 мм2	км	0,341	180149,00	--	61431	--	61431	--	66345
		СП - 8%			--	--	--	--		4914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4308636	296489	3802440	232335	4904247
		Стоимость монтажных работ	Тенге				209706	110332	--	363278	
		Материалы	Тенге				4021523				
		Всего заработная плата	Тенге				41000				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					293630			
		Накладные расходы	Тенге				3501061				
		Сметная прибыль	Тенге				211414				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				338635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4571572				
		Сметная заработная плата	Тенге								185
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					293630			
		Материалы	Тенге				47521				
		Всего заработная плата	Тенге				4987				
		Местные материалы	Тенге					26408			
		Накладные расходы	Тенге				15801				
		Сметная прибыль	Тенге				20922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				73918				
											21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					26408			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				239592				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239592				
		Сметная прибыль	Тенге				19167				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				258759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4904249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					320038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4999472**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				222956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300028			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111941			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3863124		
		- Накладные расходы	Тенге							243033	
		- Сметная прибыль	Тенге							370332	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4 999 472
		Временные здания и сооружения 1,5%									74 992
		ИТОГО со временными									5 074 464
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									111 638
		ИТОГО с затратами в зимнее время									5 186 102
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									103 722
		ИТОГО с непредвиденными									5 289 824
		В ценах 2021 года К=1,1025743									5 832 424
		НДС 12%									699 891
		ИТОГО с НДС									**6 532 315**

Итого со скидкой подрядчика 6 901669

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астана"**

Заместитель руководителя **Курбанбекулы Н.**

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор **Капаров Е.Ф.**

Технический надзор: ТОО "Нурәлем Құрылыс"

Эксперт **Жолмаков В.М.**

Директор **Бейсехан Д.К.**

Авторский надзор: ТОО "ИИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор **Жумабеков Д.К.**