Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **4 "Строительство освещения улицы Кокжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга Алгинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект **"Строительство освещения улицы Кокжар от АЗС "Qazaq Oil" до ТОО "Аккропищепром" г.Алга**

(наименование)

Договор подряда (контракт) д.с. **№ 1 № 82** от **23.12.04**

Акт выполненных работ 1

за **Май 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1										
			Раздел 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт.										
1	1	6101-0104-0202	**Срезка плодородного слоя бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2**	$м^3$	3,75	170,00 0,00	170,00 41,00	638,00 0,00	638,00 154,00			638,00	
2	2	6101-0109-0101	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)**	$м^2$	18,75	4,00 0,00	4,00 1,00	75,00 0,00	75,00 19,00			75,00	
3	3	6101-0107-0501	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	5,625	615,00 376,00	239,00 75,00	3459,00 2115,00	1345,00 422,00			3465,00	
4	4	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	2,82	16407,00 3752,00	5257,00 1590,00	46268,00 10581,00	14825,00 4484,00	20862,00		46265,00	
5	5	6104-0202-0102	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	шт.	6	5796,00 2002,00	2787,00 542,00	34776,00 12012,00	16722,00 3252,00	6042,00		34776,00	
6	6	221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 (ФБС-12-4-6 по 2 шт.) ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,59	35123,00		55846,00		55846,00		55846,00	
7	7	6111-0401-0107	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	17,4	4754,00 1200,00	43,00 6,00	82720,00 20880,00	748,00 104,00	61092,00		82720,00	
8	8	6124-0203-0202	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	0,0336	1521,00 775,00	59,00 15,00	51,00 26,00	2,00 1,00	23,00		51,00	
9	9	214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,0336	483068,00		16231,00		16231,00		16231,00	
			Итого по разделу 1: Площадки под КТПН-25 кВа -3шт.					240064,00 45614,00	34355,00 8436,00	160096,00 0,00	0,00 0,00	240066,00	
			Раздел 2: Ограждение площадок -3шт.										

10	10	6104-0801-0211	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	27	11388,00	3048,00	307476,00	82296,00	8235,00		307476,00
						8035,00	863,00	216945,00	23301,00			
11	11	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	3537,00	67,00	10611,00	201,00	165,00		10611,00
						3415,00	10,00	10245,00	30,00			
12	12	212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,765	24514,00		18753,00		18753,00		18753,00
13	13	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,1065	16407,00	5257,00	1747,00	560,00	787,00		1747,00
						3752,00	1590,00	400,00	169,00			
14	14	241-102-0154	Стойки СТ-1 -5шт. -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	36,75	2953,00		108523,00		108523,00		108523,00
15	15	214-101-0201	Стойки СТ-1 -5шт.Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0093	378552,00		3521,00		3521,00		3521,00
16	16	241-102-0107	Стойки СТ-1 -5шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,6	585,00		2106,00		2106,00		2106,00
17	17	214-201-0102	Панель П1 - 3шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27486	453626,00		124684,00		124684,00		124684,00
18	18	214-210-0102	.Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00828	332810,00		2756,00		2756,00		2756,00
19	19	214-210-0101	Панель П1 - 3шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01557	340022,00		5294,00		5294,00		5294,00
20	20	214-101-0201	Панель П1 - 3шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00369	378552,00		1397,00		1397,00		1397,00
21	21	214-401-0210	Панель П1-3шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	36	1519,00		54684,00		54684,00		54684,00
22	22	214-201-0102	Панель П2 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,069	453626,00		31300,00		31300,00		31300,00
23	23	214-210-0102	.Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00276	332810,00		919,00		919,00		919,00
24	24	214-210-0101	Панель П2 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00387	340022,00		1316,00		1316,00		1316,00
25	25	214-101-0201	Панель П2 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00096	378552,00		363,00		363,00		363,00

26	26	214-401-0210	Панель П2 -1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	6,9	1519,00		10481,00		10481,00		10481,00
27	27	214-201-0102	Калитка ПК1 - 1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05814	453626,00		26374,00		26374,00		26374,00
28	28	214-210-0102	.Калитка ПК1 - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00138	332810,00		459,00		459,00		459,00
29	29	214-210-0101	Калитка ПК1 - - 1шт.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00321	340022,00		1091,00		1091,00		1091,00
30	30	214-101-0201	Калитка ПК1 - 1шт.-Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00084	378552,00		318,00		318,00		318,00
31	31	214-401-0210	Калитка ПК1-1шт.Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	4,5	1519,00		6836,00		6836,00		6836,00
32	32	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,23	259,00 181,00	4,00 0,00	6535,00 4567,00	101,00 0,00	1867,00		6535,00
33	33	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	50,46	200,00 106,00	3,00 0,00	10092,00 5349,00	151,00 0,00	4592,00		10092,00
			Итого по разделу 2: Ограждение площадок -3шт.					737636,00 237506,00	83309,00 23500,00	416821,00 0,00	0,00 0,00	737636,00
			ИТОГО по акту 2-1-1					977700,00 283120,00	117664,00 31936,00	576917,00 0,00	0,00 0,00	977702,00
			Смета 2-1-2									
34	1	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Группа грунтов 2 (для установки 9 опор)	$м^3$ грунта	36	524,00 16,00	508,00 123,00	18864,00 576,00	18288,00 4428,00			18864,00
35	2	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	36	210,00 42,00	165,00 35,00	7560,00 1512,00	5940,00 1260,00	108,00		7560,00
			Итого по разделу 1:					26424,00 2088,00	24228,00 5688,00	108,00 0,00	0,00 0,00	26424,00 0,00
			ИТОГО по акту 2-1-2					26424,00 2088,00	24228,00 5688,00	108,00 0,00	0,00 0,00	26424,00 0,00
			Смета 2-1-3									
			Раздел 1: КТПН 25 кВа - 3шт.									
36	1	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	3	270121,00 154419,00	107403,00 31602,00	810363,00 463257,00	322209,00 94806,00	24897,00		810366,00
37	2	515-102-0402	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		3	2085258,00		6255774,00				6255774,00

				шт.						6255774,00		
38	3	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		3	828740,00		2486220,00				2486220,00
				шт.						2486220,00		
			Итого по разделу 1: КТПН 25 кВа - 3шт.					9552357,00	322209,00	24897,00	0,00	9552360,00
								463257,00	94806,00	8741994,00	0,00	
			Раздел 2: Заземление КТПН 25 -3шт.									
39	4	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		90	1521,00	59,00	136890,00	5310,00	61830,00		136890,00
				м		775,00	15,00	69750,00	1350,00			
40	5	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм (30шт. по 5м.)		150	1266,00	41,00	189900,00	6150,00	50850,00		189900,00
				м		886,00	10,00	132900,00	1500,00			
			Итого по разделу 2: Заземление КТПН 25 -3шт.					326790,00	11460,00	112680,00	0,00	326790,00
								202650,00	2850,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту 2-1-3					9879147,00	333669,00	137577,00	0,00	9879150,00
								665907,00	97656,00	8741994,00	0,00	
			Смета 2-1-4									
			Раздел 1: Железобетонные элементы									
41	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	49620,00	23930,00	164931,00	71790,00	2775,00		148860,00
				опора		30122,00	7615,00	90366,00	22845,00			
42	2	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		6	52513,00		315078,00		315078,00		315078,00
				шт.								
43	3	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка		6	31459,00	14375,00	209520,00	86250,00			188754,00
				$м^3$		20545,00	4004,00	123270,00	24024,00			
44	4	261-101-0383	Плиты анкерные; (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -6шт.		0,3	49998,00		14999,00		14999,00		14999,00
				$м^3$								
			Итого по разделу 1: Железобетонные элементы					704528,00	158040,00	332852,00	0,00	667691,00
								213636,00	46869,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов									
45	5	6111-0501-0101	Стойки и плиты.Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой		10,9	381,00	4,00	4153,00	44,00	1395,00		4153,00
				$м^2$		248,00	0,00	2703,00	0,00			
46	6	6111-0501-0102	Стойки и плиты. Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой		10,9	332,00	4,00	3619,00	44,00	872,00		3619,00
				$м^2$		248,00	0,00	2703,00	0,00			
			Итого по разделу 2: Гидроизоляция подземной части железобетонных элементов					7772,00	88,00	2267,00	0,00	7772,00
								5406,00	0,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: Кабельно-проводниковая продукция									
47	7	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,045	511154,00	270620,00	23002,00	9890,00	218,00		23002,00
				км линии		291376,00	64464,00	13112,00	2901,00			
48	8	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2		0,15	471990,00		70799,00		70799,00		70798,00
				км								

49	9	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1107834,00		3324,00		3324,00		3324,00
			Итого по разделу 3: Кабельно-проводниковая продукция					97125,00	9890,00	74341,00	0,00	97124,00
								13112,00	2901,00	0,00	0,00	0,00
			Раздел 4: Оборудование на напряжение выше 1000В									
50	10	6124-0103-0701	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	3	13910,00 11438,00	1704,00 499,00	41730,00 34314,00	5112,00 1497,00	2304,00		41730,00
51	11	515-201-0506	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	3	228982,00		686946,00		686946,00		686946,00
52	12	6124-0103-1301	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	9	21625,00 17158,00	2447,00 744,00	194625,00 154422,00	22023,00 6696,00	18180,00		194625,00
53	13	515-301-1101	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)	шт.	9	30754,00		276786,00		276786,00		276786,00
			Итого по разделу 4: Оборудование на напряжение выше 1000В					1200087,00 188736,00	27135,00 8193,00	20484,00 963732,00	0,00 0,00	1200087,00
			Раздел 5: Стальные конструкции									
54	14	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1266,00		3798,00		3798,00		3798,00
55	15	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11525,00		69150,00		69150,00		69150,00
56	16	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	1647,00		49410,00		49410,00		49410,00
57	17	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4435,00		13305,00		13305,00		13305,00
58	18	214-201-0102	КМ2-Уголок стальной горячекатаный равнополочный ГОСТ 535-2005 ширина полки 80мм, толщиной 6 мм	т	0,05079	453626,00		23040,00		23040,00		23040,00
59	19	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1140,00		10260,00		10260,00		10260,00
60	20	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3799,00		22794,00		22794,00		22794,00
61	21	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1647,00		4941,00		4941,00		4941,00
62	22	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	2915,00		26235,00		26235,00		26235,00
63	23	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	21038,00		63114,00		63114,00		63114,00
64	24	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3927,00		11781,00		11781,00		11781,00
65	25	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16864,00		101184,00		101184,00		101184,00
66	26	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2534,00		15204,00		15204,00		15204,00

67	27	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15357,00	30714,00		30714,00		30714,00	
68	28	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32790,00	98370,00		98370,00		98370,00	
69	29	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12290,00	36870,00		36870,00		36870,00	
70	30	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	2243,00	11215,00		11215,00		11215,00	
71	31	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1800,00	27000,00		27000,00		27000,00	
72	32	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1800,00	21600,00		21600,00		21600,00	
			Итого по разделу 5: Стальные конструкции				639985,00	0,00	639985,00	0,00	639985,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 6: Линейная арматура									
73	33	243-902-1007	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-70	шт.	0,06	42936,00	2576,00		2576,00		2576,00	
74	34	252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	18	1717,00	30906,00		30906,00		30906,00	
75	35	252-206-0306	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	9	1310,00	11790,00		11790,00		11790,00	
76	36	252-207-2104	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	13	553,00	7189,00		7189,00		7189,00	
77	37	252-108-0702	Колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	15	67,00	1005,00		1005,00		1005,00	
78	38	252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	3	2280,00	6840,00		6840,00		6840,00	
79	39	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	5218,00	62616,00		62616,00		62616,00	
80	40	252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	1	368,00	368,00		368,00		368,00	
81	41	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	42	1276,00	53592,00		53592,00		53592,00	
82	42	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	18	649,00	11682,00		11682,00		11682,00	
83	43	252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212V	шт.	36	6959,00	250524,00		250524,00		250524,00	
84	44	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1818,00	32724,00		32724,00		32724,00	
85	45	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Е	шт.	15	4422,00	66330,00		66330,00		66330,00	
			Итого по разделу 6: Линейная арматура				538142,00	0,00	538142,00	0,00	538142,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Стандартные изделия									
86	46	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М12	т	0,00297	408199,00	1212,00		1212,00		1212,00	

			Итого по разделу 7: Стандартные изделия				1212,00	0,00	1212,00	0,00	1212,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту				3152013,00	197441,00	1609283,00	0,00	3152013,00	
							420890,00	57963,00	963732,00	0,00		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						963732,00			
			Смета 2-1-5									
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ 6кВ									
87	1	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,465	2225975,00	1497484,00	1035078	696330		1035078	
						973349,00	269917,00	452607	125511			
88	2	1101-0106-0106	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	1,6275	-341594,00	-134813,00	-555944	-219409		-555944	
						-244355,00	-25091,00	-397688	-40836			
89	3	1134-0202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1	177318,00	106012,00	177318	106012	21720	177318	
						66702,00	22115,00	66702	22115			
90	4	1134-0202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м (до 60мм)	переход	10	71228,00	41550,00	712280	415500	118760	712280	
						24330,00	8668,00	243300	86680			
91	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,06	578396,00	0,00	34704	0	494	34704	
						578396,00	0,00	34704	0			
92	6	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	60	2466,00		147960		147960	147960	
93	7	6124-0201-0103	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг (500м. минус 70м по констр.)	м	465	1299,00	559,00	604035	259935	25110	604035	
						686,00	155,00	318990	72075			
94	8	6124-0201-0803	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	60	1907,00	753,00	114420	45180	4020	114420	
						1087,00	202,00	65220	12120			
95	9	6124-0201-0703	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	45	1512,00	537,00	68040,00	24165,00	2655,00	68040,00	
						915,00	141,00	41175,00	6345,00			
96	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	60	1439,00		86340,00		86340,00	86340,00	
97	11	243-133-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП 3х25/16 (мк)-10	км	0,57	5546106,00		3161280,00		3161280,00	3161280,00	
98	12	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	проход кабеля	8	3186,00	0,00	25488,00	0,00	5760,00	25488,00	
						2663,00	0,00	21304,00	0,00			
99	13	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	380	22,00	2,00	8360,00	760,00		8360,00	
						20,00	1,00	7600,00	380,00			

100	14	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	380	40,00		15200,00		15200,00	15200,00
101	15	6124-0201-1505	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	6	11790,00 11438,00	222,00 68,00	70740,00 68628,00	1332,00 408,00	786,00	70740,00
102	16	243-903-1302	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-3-35/70-А-М	шт.	6	59206,00		355236,00		355236,00	355236,00
103	17	243-906-0301	Комплект заземления для кабелей -Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86 типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм	комплект	6	49111,00		294666,00		294666,00	294666,00
104	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06624	453626,00		30048,00		30048,00	30048,00
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ 6кВ					6385249,00 925811,00	1329805,00 284798,00	4270035,00 0,00	0,00 0,00	6385249,00
			ИТОГО по акту 2-1-5					6385249,00 925811,00	1329805,00 284798,00	4270035,00 0,00	0,00 0,00	6385249,00
			Смета 2-1-6									
			Раздел 1: Кабельная линия КЛ 0,4кВ									
105	1	1101-0106-0102	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	4,25	2225975,00 728491,00	1497484,00 269917,00	9460394,00 3096087,00	6364307,00 1147147,00		9460394,00
106	2	1101-0106-0106	Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, группа грунтов 2	км траншеи	14,875	-341594,00 -206781,00	-134813,00 -25091,00	-5081211,00 -3075867,00	-2005344,00 -373229,00		-5081211,00
107	3	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	4250	1068,00 629,00	385,00 102,00	4539000,00 2673250,00	1636250,00 433500,00	229500,00	4539000,00
108	4	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	950	1004,00 572,00	365,00 97,00	953800,00 543400,00	346750,00 92150,00	63650,00	953800,00
109	5	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,95	578396,00 578396,00	0,00 0,00	549476,00 549476,00	0,00 0,00	7813,00	549476,00
110	6	241-207-1002	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	950	543,00		515850,00		515850,00	515850,00
111	7	243-113-0803	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	4,8	531606,00		2551709,00		2551709,00	2551709,00

112	8	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой	24	3186,00	0,00	76464,00	0,00	17280,00		76464,00	
				проход кабеля	2663,00	0,00	63912,00	0,00				
113	9	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	3390	22,00	2,00	74580,00	6780,00			74580,00	
				м	20,00	1,00	67800,00	3390,00				
114	10	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	3390	40,00		135600,00		135600,00		135600,00	
				м								
115	11	241-211-1002	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 63 мм, на защелке IP 54	50	466,00		23300,00		23300,00		23300,00	
				шт.								
			Итого по разделу 1: Кабельная линия КЛ 0,4кВ				13798962,00	6348743,00	3544702,00	0,00	13798962,00	
							3918058,00	1302958,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту				13798962,00	6348743,00	3544702,00	0,00	13798962,00	
							3918058,00	1302958,00	0,00	0,00	0,00	
			Смета 2-1-7									
116	1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	27	11647,00	0,00	314469,00	0,00			314469,00	
				$м^3$	11647,00	0,00	314469,00	0,00				
117	2	1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка (закладной фундамент)	5,1516	170235,00	88020,00	876983,00	453443,00			876983,00	
				т	82215,00	25841,00	520008,00	133122,00				
118	3	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	108	16518,00		1783944,00		1783944,00		1783944,00	
				шт.								
119	4	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	108	83279,00	25623,00	8994132,00	2767284,00	175284,00		8994132,00	
				опора	57656,00	7563,00	6226848,00	816804,00				
120	5	211-601-0101	Гравий ГОСТ 23735-2014	2,16	5416,00		11699,00		11699,00		11699,00	
				$м^3$								
121	6	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	24,84	26455,00		657142,00		657142,00		657142,00	
				$м^3$								
122	7	247-306-0509	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм	108	125915,00		13598820,00		13598820,00		13598820,00	
				шт.								
123	8	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм (стойки -108шт. вес.1шт.111кг)	11,988	127444,00		1527799,00		1527799,00		1527799,00	
				т								
124	9	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	109	17130,00	6814,00	1867170,00	944812,00	3052,00		1867170,00	
				светильник	10316,00	2297,00	1124444,00	250373,00				
125	10	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный световой поток 16600 (не менее) лм линза 148х55 SL 96, мощность 118 Вт, IP67	109	134119,00		14618971,00		14618971,00		14618971,00	
				шт.								
126	11	247-306-0338	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения типа СГКФ и СКФ Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/20-1,43п высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°	109	18193,00		1983037,00		1983037,00		1983037,00	
				шт.								

127	12	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм (кронштейн -109шт. вес 1шт. 12,2кг)	т	1,3298	127444,00		169475,00		169475,00		169475,00
128	13	247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	1	8357,00		8357,00		8357,00		8357,00
129	14	298-888-8949	Доплата на изменение противокоррозийного покрытия - горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм (насадка -1шт. вес.4,4кг)	т	0,0044	127444,00		561,00		561,00		561,00
130	15	6124-0201-0701	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	1297	934,00 572,00	301,00 78,00	1211398,00 741884,00	390397,00 101166,00	77820,00		1211398,00
131	16	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,284	503600,00		646622,00		646622,00		646622,00
132	17	243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,013	610274,00		7934,00		7934,00		7934,00
133	18	251-304-1203	Пружинна постоянного давления для кабеля ППД	шт.	218	575,00		125350,00		125350,00		125350,00
134	19	261-404-0603	Провод заземления ПМЛ 10-500	шт.	218	558,00		121644,00		121644,00		121644,00
135	20	243-906-2201	Клеммник соединительный 4-х полюсный 1,5-6мм2. 380В	шт.	330	1459,00		481470,00		481470,00		481470,00
			Итого по разделу 1:					49006977,00	4555936,00	35998981,00	0,00	49006977,00
								8927653,00	1301465,00	0,00	0,00	0,00
			ИТОГО по акту 2-1-1					49006977,00	4555936,00	35998981,00	0,00	49006977,00
								8927653,00	1301465,00	0,00		0,00
			Всего выполнение									83226476,00
			в том числе оборудование								9705726,00	

управление строительно-монтажными работами по стройке (7,8%)	7,80	5734619,00	
итого			88961095,00
Сметная прибыль (5)%	5,00	3962768,00	
Непредвиденные работы и затраты (3)%	3,00	2668833,00	
итого			95592696,00
Переход на цены 2024 года	1,075		102762148
Коэффициент к договорной цене	0,769399566		79065152,2
НДС	12,00	9487818,26	
итого на выполнение			88552970,46

Сдал (Подрядчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К" БИН/ИИН/ИНН/УНП 970740003317 БИК HSBKKZKX ИИК KZ276010121000303992

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нуртаза А. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлеубергенов Б. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Белеков Т.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата)

Булайчиков Ю.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и дата)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инженерное проектирование"