Заказчик: Сабыр Роза Толегенкызы

форма № 3

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Переоборудование жилого дома под ресторан по ул. Магзаман аулие №18 в кенте Айтеке би Казалинского района

Лимит финансирования на 2024 год

а) с начало года- 32000000 тенге

б) с начало работ- 32000000 тенге

АКТ

выполненных работ за август месяц 2024 года

Договор № 6 от 01.08. 2024г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Переоборудование жилого дома под ресторан по ул. Магзаман аулие №18 в кенте Айтеке би Казалинского района	тенге	32000000	-	-	-	-	32000000	32000000	32000000

Заказчик: Сабыр Роза Толегенкызы

Сабыр Роза Толегенкызы

Технадзор: ИП "Кутыбаев Данжарык"

Рукаводитель: Т. Кутыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: С. Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: С. Байхуатов

Заказчик: Сабыр Роза Толегенкызы

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №6 от 01.08. 2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Переоборудование жилого дома под ресторан по ул. Магзаман аулие №18 в кенте Айтеке би Казалинского района

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ										
1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		10	3708,76	69,15	37088	692	5227	21718	63511
		НР - 69%; СП - 8%				3116,89	30,66	31169	307		4704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,8	1957,00				3523		
1.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3901	3,901	308,00				1202		
1.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	10	--				--		
2	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		10	72945,00	--	729450	--	729450	--	787806
		СП - 8%				--	--	--	--		58356	
3	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2		10	1953,90	45,59	19539	456	4892	12951	35090
		НР - 90%; СП - 8%				1419,06	20,00	14191	200		2599	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	2,5	1957,00				4893		
3.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	10	--				--		
4	223-205-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09	м2		10	80854,00	--	808540	--	808540	--	873223
		СП - 8%				--	--	--	--		64683	
5	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		20	2377,00	116,02	47540	2321	12735	30126	83879
		НР - 90%; СП - 8%				1624,22	49,44	32484	989		6213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001	0,02	104757,00				2095		
5.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	4,8	1957,00				9394		
5.3	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	20	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П *СП - 8%*	м2	20	17461,00 --	-- --	349220 --	-- --	349220 --	-- 27938	377158
7	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	20	527,00 --	-- --	10540 --	-- --	10540 --	-- 843	11383
8	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 *СП - 8%*	шт.	10	5075,00 --	-- --	50750 --	-- --	50750 --	-- 4060	54810
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2052667	3469	1971354	64795	2286860
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77844	1496	--	169396	
		Материалы	Тенге				2015579				
		Всего заработная плата	Тенге				17627				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47864			
		Накладные расходы	Тенге				1948500				
		Сметная прибыль	Тенге				43077				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				164692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2223348				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					47864			
		Материалы	Тенге				37088				
		Всего заработная плата	Тенге				5227				
		Накладные расходы	Тенге					31476			
		Сметная прибыль	Тенге				21718				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63510				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31476			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2286858				
		Сметная заработная плата	Тенге								51
								79340			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА									
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	40	3241,23 1517,48	236,43 116,69	129649 60699	9458 4668	59492 --	58830 15078	203557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76 30,4	1957,00				59493		
9.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1 40	--				--		
10	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	м2	10	4640,89 2169,97	239,94 116,69	46409 21700	2399 1167	22310 --	20580 5359	72348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14 11,4	1957,00				22310		
10.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2	1 10	--				--		
11	223-102-0402 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	50	39021,00	--	1951050	--	1951050	--	2107134

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		156084	
12	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	30		1486,00	--	44580	--	44580	--	48146
		СП - 8%				--	--	--	--		3566	
13	223-501-0208 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 225 мм	м	30		589,00	--	17670	--	17670	--	19084
		СП - 8%				--	--	--	--		1414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2189358	11857	2095102	79410	2450269
								82399	5835	--	181501	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2189358				
	Материалы		Тенге					81803				
	Всего заработная плата		Тенге						88234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2013300				
		Накладные расходы	Тенге					79410				
		Сметная прибыль	Тенге					181501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2450269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						88234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2450269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									57
		Сметная заработная плата	Тенге						88234			

РАЗДЕЛ 3.

ПОЛЫ

14	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20		13817,97	1386,49	276359	27730	163986	89958	395623
		НР - 94%; СП - 8%				4232,17	552,86	84643	11057		29305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	22,4	7318,00				163923		
15	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21		19180,70	2444,37	402795	51332	255156	110536	554398
		НР - 94%; СП - 8%				4586,03	1013,58	96307	21285		41066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,29	6,09	9730,00				59256		
15.2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1	21	8479,00				178059		
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	36		45265,90	9,98	1629572	359	1442715	175308	1949271
		НР - 94%; СП - 8%				5180,51	--	186498	--		144390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	36,72	34776,00				1276975		
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100		954,12	33,55	95412	3355	44333	46702	153483
		НР - 94%; СП - 8%				477,24	19,59	47724	1959		11369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	2,04	21696,00				44260		
18	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	50		2880,08	126,73	144004	6336	7044	124646	290142
		НР - 94%; СП - 8%				2612,48	39,56	130624	1978		21492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,53	4459,00				6822		
18.2	261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,02	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	250		2180,53	89,94	545133	22485	97673	410585	1032176
		НР - 94%; СП - 8%				1699,90	47,27	424975	11817		76457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	3,25	19495,00				63359		
19.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	7,65	4459,00				34111		
19.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	255	--				--		
20	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	220		2422,00	16,66	532840	3666	444976	80435	662337
		НР - 94%; СП - 8%				382,72	6,23	84198	1371		49062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1,01	222,2	1934,00				429735		
21	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм	м2	255		9105,00	--	2321775	--	2321775	--	2507517
		СП - 8%				--	--	--	--		185742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5947890	115263	4777658	1038170	7544947
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1054969	49467	--	558883	
		Материалы	Тенге					5947890				
		Всего заработная плата	Тенге					2455882				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1104436			
		Накладные расходы	Тенге					2321775				
		Сметная прибыль	Тенге					1038170				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					558883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7544943				
		Сметная заработная плата	Тенге									746
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						1104436			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7544943				
		Сметная заработная плата	Тенге									746
									1104436			

РАЗДЕЛ 4.

ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

22	1115-0203-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором высококачественная по камню и бетону	оштукатуриваемой поверхности	550		2613,20	80,63	1437258	44347	329328	881336	2504082
		НР - 80%; СП - 8%				1933,79	69,25	1063583	38088		185488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0212	11,66	25080,00				292433		
22.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	29,04	--				--		
23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	550		1690,78	22,78	929929	12528	405164	413376	1450769
		НР - 80%; СП - 8%				931,34	8,15	512237	4482		107464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	11,198	6158,9	63,00				388011		
24	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	30		4295,81	51,35	128874	1540	33118	76135	221410
		НР - 80%; СП - 8%				3140,52	31,77	94216	953		16401	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	1,29	25080,00				32353		
25	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности	30		2262,23	26,19	67867	785	25165	33758	109755

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%				1397,22	9,35	41917	280		8130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
25.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,82	384,6	63,00				24230		
26	1115-0405-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	550		1452,56	8,91	798908	4900	160518	508618	1412128
		НР - 80%; СП - 8%				1151,80	4,15	633490	2282		104602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
26.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,3465	313969,00				108790		
26.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79	434,5	116,00				50402		
27	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) гипсовым раствором	оштукатуриваемой поверхности	300		921,18	7,48	276353	2244	53541	177566	490232
		НР - 80%; СП - 8%				735,23	4,63	220568	1389		36314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
27.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,007	2,1	25496,00				53542		
28	1115-0405-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300		1833,76	9,72	550127	2916	97731	360669	983659
		НР - 80%; СП - 8%				1498,27	4,52	449480	1356		72864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
28.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,207	313969,00				64992		
28.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,92	276	116,00				32016		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4189316	69260	1104565	2451458	7172035
								3015491	48830	--	531263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4189316				
	Материалы		Тенге					1104565				
	Всего заработная плата		Тенге						3064321			
		Накладные расходы	Тенге					2451458				
		Сметная прибыль	Тенге					531263				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					7172037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1762
		Сметная заработная плата	Тенге						3064321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7172037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1762
		Сметная заработная плата	Тенге						3064321			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
29	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1		16931,64	1,65	16932	2	157	10232	29337
		НР - 61%; СП - 8%				16773,44	--	16773	--		2173	
30	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15		1920,84	0,76	28813	11	627	17187	49680
		НР - 61%; СП - 8%				1878,32	--	28175	--		3680	
31	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15		3824,48	2,04	57367	31	986	34373	99079
		НР - 61%; СП - 8%				3756,64	--	56350	--		7339	
32	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	100		362,79	3,70	36279	370	1127	25048	66233
		НР - 72%; СП - 8%				347,82	0,06	34782	6		4906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,8	626,00				1127		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	103	--				--		
33	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м		100	105,00	--	10500	--	10500	--	11340
		СП - 8%				--	--	--	--		840	
34	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		100	103,95	0,82	10395	82	1051	6675	18436
		НР - 72%, СП - 8%				92,62	0,09	9262	9		1366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,4	2063,00				825		
34.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,21	626,00				131		
34.3	261-302-0456	Провод	м	1,03	103	--				--		
35	1310-0701-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.		4	729,08	24,30	2916	97	189	1604	4882
		НР - 61%, СП - 8%				657,41	--	2630	--		362	
36	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		5	969,27	--	4846	--	57	2921	8388
		НР - 61%, СП - 8%				957,71	--	4789	--		621	
37	248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.		1	22741,00	--	22741	--	22741	--	24560
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
38	248-304-0201 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.		4	2349,00	--	9396	--	9396	--	10148
		СП - 8%				--	--	--	--		752	
39	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.		17	995,00	--	16915	--	16915	--	18268
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
40	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.		17	2426,00	--	41242	--	41242	--	44541
		СП - 8%				--	--	--	--		3299	
41	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.		3	1153,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%				--	--	--	--		277	
42	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.		5	149,00	--	745	--	745	--	805
		СП - 8%				--	--	--	--		60	
43	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.		1	12034,00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%				--	--	--	--		963	
44	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км		0,1	42441,00	--	4244	--	4244	--	4584
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					278824	593	125470	98040	407014
								152761	15	--	30150	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					110874				
	Материалы		Тенге					2017				
	Всего заработная плата		Тенге						108717			
		Накладные расходы	Тенге					66317				
		Сметная прибыль	Тенге					14175				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					191366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						108717			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					167950				
	Материалы		Тенге					2178				
	Всего заработная плата		Тенге						44059			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					121276				
		Накладные расходы	Тенге					31723				
		Сметная прибыль	Тенге					15975				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					215648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						44059			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге					407014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						152776			
						РАЗДЕЛ 6.						
						ВЕНТИЛЯЦИЯ						
45	1120-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		15	9028,65	55,17	135430	828	100684	33563	182513
		НР - 98%; СП - 8%				2261,19	22,04	33918	331		13519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1	15	6505,00				97575		
46	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка		20	2242,45	68,00	44849	1360	7879	35259	86516
		НР - 98%; СП - 8%				1780,48	18,43	35610	369		6409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	261-302-0121	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0,04	0,8	4711,00				3769		
46.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0086	408502,00				3513		
47	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка		10	2317,05	60,73	23170	607	4925	17466	43887
		НР - 98%; СП - 8%				1763,84	18,43	17638	184		3251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	0,002	813201,00				1626		
47.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	5,6	589,00				3298		
47.3	261-302-0144	Клапаны и заслонки	шт.	1	10	--				--		
48	1120-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор		3	14981,17	99,12	44944	297	30118	14292	63975
		НР - 98%; СП - 8%				4842,88	18,43	14529	55		4739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	261-302-0131	Дефлекторы N4 марки ЦАГИ, DN патрубка 400 мм	шт.	1	3	9831,00				29493		
49	1120-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта		7,5	9922,24	178,66	74417	1340	61968	11429	92714
		НР - 98%; СП - 8%				1481,25	73,72	11109	553		6868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	7,5	7889,00				59168		
50	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор		3	10442,70	217,00	31328	651	2915	27338	63359
		НР - 98%; СП - 8%				9253,92	44,76	27762	134		4693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0042	694126,00				2915		
50.2	261-302-0151	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 ГОСТ 5976-90	комплект	1	3	--				--		
51	246-403-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный среднего давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 0,55 кВт, n 1500 об/мин, корпус №2,5	комплект		3	96855,00	--	290565	--	290565	--	313810
		СП - 8%				--	--	--	--		23245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									20977098
		Выслуга лет (1%)	Тенге								207079
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге								82832
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								2016311
		ИТОГО	Тенге								23283319
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге								419 542
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг	Тенге								23 702 861
		Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г = 3692 тг	Тенге								28 571 429
		НДС 12%	Тенге								3 428 571
		ИТОГО	**Тенге**								**32 000 000**

Заказчик: Сабыр Роза Толегенкызы

Администратор: _____ Р. Сабыр

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Руководитель: _____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С. Серикбаев

Авторский надзор: ТОО "Строй Проект Кызылорда"

Директор: _____ С. Байхуатов