Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алатау Көлік Құрылыс"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Ликвидация чрезвычайной ситуации природного характера и проведение аварийно-восстановительных работ (строительство инженерных сетей и сооружений) в микрорайоне 13-ая территория по ул. Ахрименко, Карпатская, в микрорайоне Заря-Востока по ул. Шоссейная, в микрорайоне АЗТМ-Алгабас по ул. Акбота, Нурпейсова, Сарайшык, Талдыарал, Бисекбаева Алатауского района г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №387/18 от 02.06.2018 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.07.2018 г.	01.07.2018 г.	25.07.2018 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Раздел: Переходы из ж/б труб диам. 500 мм через ул. Войкова, ул.Куприна, ул.Каскеленская, ул.Чемолганская, ул.Аксайская, 5 шт, L=40 м				
1	**34**	**1130-0402-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	**м3 подготовки**	**8,100**	**5352,21**	**43 352,86**
2	**35**	**1130-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**0,998**	**35075,32**	**34 987,63**
3	**37**	**1113-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	**м2**	**2,176**	**2029,98**	**4 417,27**
4	**38**	**1113-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101**	**м2**	**2,176**	**974,77**	**2 121,12**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
5	39	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Смотровые блоки. Устройство на обочинах	м3 водосброса	0,222	56044,64	12 441,91
6	41	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	0,600	2051,07	1 230,64
7	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,125	653,14	7 919,39
8	44	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные /из бетона В15/. Устройство	м3 железобетона в деле	0,263	29735,79	7 805,64
9	46	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,920	3156,16	6 059,82
10	47	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,456	278,64	962,98
11	48	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,456	344,52	1 190,66
12	49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,900	147,74	576,19
13	50	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,960	1808,23	1 735,90
14	51	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	9,600	790,33	7 587,12
Итого:							132 389,12
			Раздел: Наращивание бортов лотка Б-3 из ж/бетона				
15	62	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	128,880	152,40	19 640,67
16	63	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	97,500	18,42	1 795,46
17	65	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Борты лотка. Наращивание	м3	4,875	31719,25	154 631,32
Итого:							176 067,45
			Раздел: Земляные работы и укладка арычных лотков				
18	66	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	165,240	7027,04	1 161 148,09
19	67	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	5,916	236604,32	1 399 751,16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
20	69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	104,400	2612,56	272 751,26
21	70	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,620	3666,96	302 964,24
22	71	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	82,620	796,46	65 803,53
23	72	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	148,716	589,68	87 694,85
24	73	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,620	66,70	5 510,75
25	74	1216-0101-1125 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные диам. 500 мм. Очистка вручную	м3 ила, грязи	32,700	16869,80	551 642,46
26	75	1216-0101-1125 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные диам. 800 мм. Очистка вручную	м3 ила, грязи	4,350	16869,80	73 383,63
27	76	1216-0101-1125 РСНБ РК 2015	Лотки Б-3. Очистка вручную	м3 ила, грязи	77,850	16869,80	1 313 313,93
28	77	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Ил, грязь с погрузкой вручную. Погрузка	т	229,800	1114,56	256 125,89
29	78	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	229,800	1378,08	316 682,78
30	79	1308-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	м кабеля	7,050	1774,66	12 511,35
31	81	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	367,500	1681,46	617 936,55
Итого:							6 437 220,47
			Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 500 мм через поперечные улицы, L=15 м				
32	94	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	1,575	5352,21	8 429,72
33	95	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,428	35075,32	14 994,70
34	97	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	0,933	2029,98	1 893,11
35	98	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	0,933	974,77	909,05
36	99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,663	653,14	3 045,53
37	100	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные /из бетона В15/. Устройство	м3 железобетона в деле	0,158	29735,79	4 683,39
Итого:							33 955,50

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Раздел: Переезды из ж/б труб диам. 500 мм через поперечные улицы, L=30 м				
38	102	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	3,150	5352,21	16 859,45
39	103	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	0,855	35075,32	29 989,39
40	105	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	1,865	2029,98	3 786,23
41	106	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	1,865	974,77	1 818,10
42	107	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,326	653,14	6 091,05
43	108	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные /из бетона В15/. Устройство	м3 железобетона в деле	0,263	29735,79	7 805,64
44	110	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,080	3156,16	3 408,65
45	111	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,944	278,64	541,68
46	112	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,944	344,52	669,75
47	113	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,100	147,74	310,25
48	114	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,540	1808,23	976,44
49	115	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,400	730,12	3 942,65
50	116	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /ло толщ. 6 см/	м2 покрытия	5,400	687,62	3 713,15
Итого:							**79 912,43**
			Раздел: Восстановление покрытия проезжей части				
51	117	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6,900	37,26	257,06
52	118	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6,900	31,88	219,94

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
53	119	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6,900	199,12	1 373,89
54	120	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	12,420	147,42	1 830,96
55	121	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,900	16,68	115,06
56	122	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,150	3156,16	9 941,89
57	123	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,670	278,64	1 579,89
58	124	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,670	344,52	1 953,43
59	125	1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	10,109	105,05	1 061,98
60	126	1101-0201-0204 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см /до 7 проходов/	м3 уплотненного грунта	10,109	89,15	901,24
Итого:							19 235,33
			Раздел: Прочие работы в начале участка				
61	127	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,800	1756,76	18 973,01
62	128	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	0,765	9461,56	7 238,09
63	130	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,500	653,14	8 817,39
64	131	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,400	916,74	4 950,40
65	132	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5,400	199,12	1 075,22
66	133	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	9,720	147,42	1 432,92
67	134	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5,400	16,68	90,05
68	135	1130-0104-0103 РСНБ РК 2015	Оголовки монолитные /из бетона В15/. Устройство	м3 железобетона в деле	0,375	29735,79	11 150,92
69	137	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	0,051	4987,95	252,51
70	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ. 10 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,084	1808,23	151,89

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
71	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	0,840	730,12	613,30
72	141	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщ. 6 см/	м2 покрытия	0,840	687,62	577,60
Итого:							55 323,30
			Раздел: Подготовительные работы				
73	142	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетона звеньев	6,156	24808,13	152 718,82
74	143	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков /Б-3/. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 водосброса	2,066	30793,81	63 604,61
75	144	1146-0401-0210 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	30,573	120967,84	3 698 349,77
76	145	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	97,209	265,14	25 773,99
77	146	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	97,209	265,14	25 773,99
78	147	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	97,209	344,52	33 490,44
79	148	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,665	3156,16	5 255,00
80	149	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,997	278,64	835,08
81	150	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,997	344,52	1 032,53
82	151	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,110	1808,23	2 007,14
83	152	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5,550	790,33	4 386,30
84	153	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,050	31,88	224,72
85	154	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,050	29,51	208,05
86	155	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,050	163,06	1 149,57

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
87	156	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	8,700	147,42	1 282,55
88	157	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,050	13,67	96,34
89	158	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	33,000	427,12	14 094,96
Итого:							4 030 283,87
			Раздел: Временный водоотвод				
90	159	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	3675556,39	249 754,06
91	160	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения/	км трубопровода	0,068	2225815,43	151 244,16
Итого:							400 998,21
			Раздел: Подземный коллектор из ж/б трубы диам. 1000 мм, L=565 м				
92	162	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	357,639	141,34	50 546,91
93	163	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,061	3394,88	37 550,77
94	164	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	85,410	1311,81	112 041,69
95	165	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	199,290	30,52	6 081,33
96	166	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	199,290	13,22	2 633,62
97	167	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	199,290	176,24	35 121,87
98	168	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	84,000	195,62	16 432,08
99	169	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	163,800	147,42	24 147,40
100	170	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,000	16,68	1 400,70
101	171	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	42,900	5352,21	229 609,59

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
102	172	1130-0401-0203 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3 железобетона звеньев	30,510	20159,87	615 077,48
103	174	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	48,433	2029,98	98 317,64
104	175	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	48,433	974,77	47 210,97
105	176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	245,850	653,14	160 574,47
Итого:							1 436 746,52
			Раздел: Временный водоотвод				
106	209	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	3675556,39	37 490,68
107	210	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Демонтаж /Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения/	км трубопровода	0,010	2225815,43	22 703,32
Итого:							60 193,99
			Раздел: Укладка ж/б трубы диам. 500 мм, L=71 м				
108	212	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,661	111,40	2 301,53
109	213	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,639	2108,11	1 347,08
110	214	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,375	916,74	3 094,00
111	215	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,875	26,11	205,62
112	216	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,875	12,90	101,55
113	217	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,875	147,74	1 163,45
114	218	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /излишний грунт/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,050	199,12	2 001,11
115	219	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	18,090	147,42	2 666,83

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
116	220	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	10,050	16,68	167,58
117	221	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	5,112	5352,21	27 360,47
118	222	1130-0401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	2,024	35075,32	70 974,90
119	223	2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	10,650	13293,18	141 572,37
120	224	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стыков дорожных колец рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	4,414	2029,98	8 960,74
121	225	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	4,414	974,77	4 302,84
122	226	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,071	653,14	14 415,49
123	227	1216-0101-1125 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные диам. 800 мм. Очистка вручную	м3 ила, грязи	7,500	4217,45	31 630,88
124	228	1216-0101-1125 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные диам. 1500 мм. Очистка вручную	м3 ила, грязи	8,400	4217,45	35 426,58
125	229	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Ил, грязь с погрузкой вручную. Погрузка	т	31,800	278,64	8 860,75
126	230	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	31,800	344,52	10 955,74
127	231	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,350	3156,16	4 260,81
128	232	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,430	278,64	677,10
129	233	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,430	344,52	837,18
130	234	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	0,900	1808,23	1 627,41
131	235	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	4,500	736,69	3 315,11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
132	**236**	**1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,500**	**790,33**	**3 556,46**
Итого:							**381 783,56**
			ИТОГО:				**13 244 109,77**

Заказчик:

Директор ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Жанысбеков

Подрядчик:

Директор ТОО "Алатау Көлік Құрылыс", БИН 060640011770

Садыков М.С.