Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГП на ПХВ"Многопрфильная детская областная" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Пушкина, 23

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Реабилитационного центра КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу:СКО, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2024года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование програмы	Подрограммы, специфика	код
БИН 990240006189	БИН 081040016548			48	09.02.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из них				
				строительно-могтажные работы	Оборудование мебель и инвентарь	Прочие затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт Реабилитационного центра КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу:СКО, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23	70 452 506,21	70 452 506,21	62 904 023,40				7 548 482,81	70 452 506,21

Заказчик:
КГП на ПХВ"Многопрфильная детская областная" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Пушкина, 23 БИН 990240006189

Директор Айманов Н.Б.

Подрядчик:
ТОО "СпектрСтройСевер" БИН 081040016548

Директор Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group" , БИН 13044021578

Эксперт Исаков Е.С., аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023г.., KZ83VJE00024699 от 30.03.2017г., KZ89VJE00023912 от 10.03.2017г

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ"Многопрфильная детская областная" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Пушкина, 23 БИН 990240006189

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СпектрСтройСевер" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Стройка: Капитальный ремонт Реабилитационного центра КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу:СКО, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

Объект: Капитальный ремонт Реабилитационного центра КГП на ПХВ "Многопрофильная детская областная больница" по адресу:СКО, г.Петропавловск, ул.Пушкина, 23

Договор №48 от 09.02.2024г.

АКТ № 1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2024г.

на строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 г.

№ п.п.	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 01-01-01 Демонтажные работы					
			Раздел 1. Полы					
1	1	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	**24**	**3043**	**73032**	
2	3	**Е12-70101-205** **1207-0101-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	**480,9**	**411**	**197650**	
			Раздел 2. Проемы					
3	5	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	**63,84**	**4031**	**257339**	
			Раздел 3. Отделочные работы					
4	6	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	$м^2$	**1370,4**	**631**	**864723**	
5	7	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	**468,1**	**911**	**426440**	
6	8	**Е12-130103-105** **1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	**47,8**	**2840**	**135752**	
			Раздел 4. Водопровод и канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	10	Е12-150101-202 1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	6	3568	21408	
8	11	Е12-150101-201 1215-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	25	2872	71800	
9	12	Е12-150101-402 1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	2721	5442	
		Раздел 6.	**Электроосвещение**					
10	15	У6119-602-101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3*	Демонтаж щитка распределительный Щр1,ЩР2,ЩВ	шт.	3	3253	9759	
11	16	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	82	226	18532	
12	17	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Выключатели. демонтаж	Шт.	30	207	6210	
13	18	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Розетки. демонтаж	Шт.	97	207	20079	
14	19	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Пластмассовые коробки. демонтаж	Шт.	126	207	26082	
		Раздел 7.	**Пожарная сигнализация**					
15	23	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3*	Демонтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	76	3225	245100	
16	24	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Пластмассовые коробки. демонтаж	Шт.	34	207	7038	
17	25	Е12-170101-401 1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Электропроводка пожарной сигнализации. Демонтаж	м	220	90	19800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	26	Е11-210102-101 1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Демонтаж	м	220	289	63580	
19	27	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09 к=0,3*	Демонтаж прибора заземления пожарной сигнализации	шт.	2	6736	13472	
20	28	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,4*	Демонтаж решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	21	476	9996	
		Раздел 8.	**Вывоз мусора**					
21	29	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25	1163	29075	
22	30	С3411-102-0214 411-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 14/14,5 км	т·км	362,5	84	30450	
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы					
		Раздел 1.	**Ремонтные работы**					
			Кладка проемов, перегородок					
23	1	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	10,1	49688	501849	
24	2	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	1,38	83930	115823	
25	3	Е12-30101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек металлическая перемычка	т металлоконструкций перемычек	0,075	908281	68121	
26	4	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,075	485835	36438	Казахстан
27	6	У6105-101-502 6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка перегородок из камней неармированных, толщина 120 мм	$м^2$	12,07	5321	64224	
28	7	СПрайс лист СТПрайс	Облицовочный силикатный рядовой кирпич СОЛПу-М125/F50/1,4 ГОСТ 379-2015-120	шт	315	446,43	140625	Казахстан
29	8	У6111-201-106 6111-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	12,07	2540	30658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	9	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	1,6898	39847	67333	Казахстан
31	10	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	4,5866	79885	366401	
32	11	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,03996	677210	27061	
			НОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ					
33	12	У6105-201-504 6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	18,9	15427	291570	
34	13	Е12-030101-1101 1203-0101-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Ремонт конопатки**	м шва	7,67	490	3758	
35	14	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	м шва	7,67	1787	13706	
			Кладка проемов, перегородок					
36	15	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Кладка внутренних стен**	$м^3$	3,76	79885	300368	
		Раздел 2.	**Проемы**					
			Окна					
37	30	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка сетки антимоскитной**	$м^2$	29,2	5541	161797	
38	31	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	75	4016	301200	
39	33	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	19,15	7664	146766	
		Раздел 3.	**Полы**					
			Пол тип2					
40	41	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	377	2002	754754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Пол тип3					
41	45	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	33	2002	66066	
			Пол тип4					
42	49	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	31,6	2002	63263	
			Пол тип5					
43	53	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	10,8	2002	21622	
		Раздел 4.	**Внутреннее отделка**					
			Потолок					
			Армстронг					
44	57	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит**	$м^2$	158,5	5707	904560	
45	58	С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	$м^2$	158,5	4122	653337	Казахстан
			Водоэмульсионная покраска					
46	59	У6112-301-301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз ВЕТОНИТОМ**	$м^2$	384,4	2515	966766	
47	60	У6112-302-104 6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *К=2*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок ЗА 2 РАЗА**	$м^2$	300	5326	1597800	
			Стены					
48	61	У6112-301-201 6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	135,4	1654	223951	
49	62	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	62,1	4688	291125	
50	63	У6112-302-103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	$м^2$	630	4329	2727270	
			Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Хоз.питьевой и противопожарный водопровод					
51	1	У6114-102-206 6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	1	2287	2287	
52	2	С1241-102-0138 241-102-0138 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	1	1914	1914	Казахстан
53	3	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	2	48060	96120	
54	4	У6114-601-201 6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	2	3506	7012	
55	5	С1248-307-0105 248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32126	64252	Казахстан
56	6	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	12,7	1815	23051	
57	9	У6114-204-101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	59	1575	92925	
58	12	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	38	5248	199424	
59	14	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	37,62	292	10985	Казахстан
60	16	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	50	8	400	Казахстан
61	19	С1241-209-3701 241-209-3701 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 75х50 мм	шт.	13	490	6370	Казахстан
62	20	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	40	480	Казахстан
63	21	С1241-609-0102 241-609-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	17	1528	25976	Казахстан
			Раздел 2. Горячий водопровод Т3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	24	У6114-0103-0901 6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	11,5	1815	20873	
65	25	У6114-204-101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	13	1575	20475	
66	28	У6114-103-301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10	5248	52480	
67	30	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	10	292	2920	Казахстан
68	34	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм/15ММ (тех. смеситель)	кран	1	29187	29187	
69	38	С1241-209-3701 241-209-3701 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 20х25х20 мм	шт.	14	490	6860	Казахстан
70	39	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	12	40	480	Казахстан
71	40	С1241-609-0102 241-609-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20 размерами 20х3/4"	шт.	17	1528	25976	Казахстан
		Раздел 3.	**Канализация бытовая К1**					
72	53	У6114-103-101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	16	3045	48720	
73	54	У6114-103-102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	2946	8838	
74	55	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	16	339	5424	Казахстан
75	56	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	3	1934	5802	Казахстан
76	61	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	812	812	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	64	С1241-210-0205 241-210-0205 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	2	1222	2444	Казахстан
78	65	С1241-212-0501 241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	481	481	Казахстан
79	66	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	933	933	Казахстан
80	67	С1241-505-0201 241-505-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 50х50 мм	шт.	12	6449	77388	Казахстан
81	68	С1241-505-0203 241-505-0203 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 60° размерами 100х100 мм	шт.	2	18402	36804	Казахстан
82	69	С1241-208-0506 241-208-0506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	13	1550	20150	Казахстан
			Локальная смета 02-01-03 Электроосвещение внутреннее					
		Раздел 1.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**					
			ЩР1 и ЩР2					
83	8	У6119-602-102 6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	2	17371	34742	
84	9	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	36	5163	185868	
85	10	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	10961	21922	
86	11	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	14030	28060	Казахстан
87	12	С1247-204-0763 247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2444	4888	Казахстан
88	13	С1247-204-0709 247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	6	616	3696	Казахстан
89	14	С1247-204-5103 247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	24	3807	91368	Казахстан
			Осветительные приборы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	27	У6119-401-105 6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	47	2837	133339	
91	37	С1247-202-0501 247-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	39	145	5655	Казахстан
92	38	У6119-102-101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1783	768	1369344	
93	42	С1243-106-0706 243-106-0706 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,085	4018363	341561	Казахстан
94	43	С1261-107-0793 261-107-0793 *РСНБ РК 2022*	Трубки защитные гофрированные д.16	м	98,5	82	8077	Казахстан
95	44	С1261-107-0793 261-107-0793 *РСНБ РК 2022*	Трубки защитные гофрированные д.25	м	83,72	157	13144	Казахстан
			Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция					
		Раздел 1.	**Монтажные работы**					
96	8	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	42	1275	53550	
97	10	С1246-304-0528 246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	9445	18890	Казахстан
98	11	С1246-304-0553 246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	11	7498	82478	Казахстан
99	14	У6118-101-103 6118-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	$м^2$	1,92	13407	25741	
100	15	У6118-101-110 6118-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	68,6	14423	989418	
101	16	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	2	19854	39708	
102	17	С1246-401-0109 246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	1	36461	36461	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103	19	С1246-401-0104 246-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	50489	50489	Казахстан
104	20	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2	шт.	1	1275	1275	
105	21	С1246-304-0503 246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	2	12996	25992	Казахстан
106	22	С1246-304-0528 246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9445	28335	Казахстан
			ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ					
			Локальная смета 01-01-01 Демонтажные работы					
		Раздел 1.	**Полы**					
107	1	Е12-70101-205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м^2	79,1	411	32510	
108	2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	587,5	134	78725	
109	3	Е12-070101-0212 1207-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м^2	164,3	400	65720	
110	4	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	148	1241	183668	
111	5	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м^2	148	272	40256	
112	6	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м^2	29,1	582	16936	
113	7	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 к=0,8*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (50мм)	м^2	148	1004	148592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	8	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=6к=0,8*	Разборка стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	148	131	19388	
115	9	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,8*	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	293,4	1004	294574	
116	10	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2к=0,8*	Разборка стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	293,4	44	12910	
117	11	У6109-0201-0301 6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 к=0,8*	Разборка стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (70мм)	$м^2$	293,4	1276	374378	
118	12	У6109-0201-0302 6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=10к=0,8*	Разборка стяжек легкобетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301	$м^2$	293,4	220	64548	
		Раздел 2.	**Проемы**					
119	13	Е12-060101-0301 1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	$м^2$	27,5	9614	264385	
120	14	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Доски подоконные ПХВ. Снятие	$м^2$	28,6	3562	101873	
121	15	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	90,2	6395	576829	
122	16	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов ПХВ без подоконных досок. Разборка	$м^2$	45,3	6395	289694	
123	17	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	75,2	323	24290	
124	18	У6107-0205-0103 6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,8*	Разборка обшивки откоса дверных и оконных проемов гипсокартонным листом с креплением на шурупе	м откоса	70,9	1084	76856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125	19	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	9,5	829	7876	
126	20	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	4,16	4031	16769	
		Раздел 3.	**Отделочные работы**					
127	21	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Галтели. Разборка	м	310	134	41540	
128	22	Е12-130102-0101 1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	$м^2$ оклеенной поверхности	234,5	415	97318	
129	23	Е11-100402-0601 1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31к=0,8*	Демонтаж перегородки из ГКЛ со звукоизоляцией	$м^2$ перегородок	14,1	3868	54539	
130	24	У6112-0501-0201 6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 к=0,8*	Демонтаж натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) одноуровневого	$м^2$	50,4	1454	73282	
		Раздел 4.	**Водопровод и канализация**					
131	25	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21	2188	45948	
132	26	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	21	1559	32739	
			Отопление и вентиляция					
133	27	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 прим*	Пристенные короба. Разборка	$м^2$	22	332	7304	
134	28	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Воздуховод из листовой стали диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13	1734	22542	
		Раздел 8	**Вывоз мусора**					
135	29	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	24,7	1163	28726	
136	30	С3411-102-0214 411-102-0214 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 14/14,5 км	т·км	358,15	84	30085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы					
		Раздел 1.	Ремонтные работы					
			Кладка проемов, перегородок					
137	31	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы стен. Усиление	т	0,1605	1063525	170696	
138	32	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм (6мм)	т	0,0645	454515	29316	Казахстан
139	33	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм)50х50)	т	0,0437	485835	21231	Казахстан
140	34	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,0523	556557	29108	Казахстан
141	35	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,3	243	1531	
142	36	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,3	185	1166	
143	37	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	1,09	83930	91484	
144	38	Е12-30101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек металлическая перемычка	т металлоконструкций перемычек	0,0145	908281	13170	
145	39	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0145	485835	7045	Казахстан
146	40	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка внутренних стен	$м^3$	0,6134	79885	49001	
147	41	У6105-401-103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00589	677210	3989	
			Кладка проемов, перегородок					
148	42	У6105-201-301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Кладка внутренних стен	$м^3$	2,08	79885	166161	
		Раздел 2.	Проемы					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Окна					
149	43	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	112,08	8308	931161	
150	44	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	6,24	7261	45309	
151	45	С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	112,08	48303	5413800	Казахстан
152	46	С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	6,24	54905	342607	Казахстан
153	47	С1217-402-0113 217-402-0113 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	м^2	0,825	-14542	-11997	Казахстан
154	48	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Сендвич панель толщ 32мм (прим)	1000 м^2	0,000825	3715098	3065	Казахстан
155	49	У6107-0205-0103 6107-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Обшивка откоса дверных проемов пластиком	м откоса	191,8	1698	325676	
156	50	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Откос ПХВ шириной 0,5м	1000 м^2	0,0959	3715098	356278	Казахстан
157	51	У6111-0201-0301 6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция покрытия и перекрытия из волокнистых и зернистых материалов насухо (откосов)	м^3 изоляции	2,88	58573	168690	
158	52	С1234-101-0302 234-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м^3	м^3	2,9376	19755	58032	Казахстан
159	53	У6111-0201-0505 6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо(подоконников)	м^3 изоляции	1,88	51339	96517	
160	54	С1234-102-0102 234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	1,9176	17888	34302	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	55	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	191,8	366	70199	
162	56	С1223-503-0105 223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	214,816	679	145860	Казахстан
163	57	С1223-501-0110 223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	75	3194	239550	Казахстан
164	58	У6107-0205-0201 6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	188,7	773	145865	
165	59	С1223-503-0105 223-503-0105 *РСНБ РК 2022*	Уголок из жесткого поливинилхлорида (прим)	м	190,587	679	129409	Казахстан
166	60	У6112-0202-0701 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	$м^2$	15	3789	56835	
167	61	У6108-0107-0201 6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Установка сетки антимоскитной	$м^2$	9,73	5541	53914	
		Раздел 3.	**Полы**					
			Пол тип2					
168	62	У6109-0201-0303 6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных из сухих смесей толщиной 20 мм (70мм)	$м^2$	377	4520	1704040	
169	63	У6109-0201-0304 6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=10*	Устройство стяжек легкобетонных из сухих смесей добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	$м^2$	377	6631	2499887	
170	64	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	22,6954	23513	533637	Казахстан
171	65	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 (10мм)	$м^2$	377	340	128180	
			Пол тип3					
172	66	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит вспененного полистирола. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	33	1403	46299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	67	С1234-102-0103 234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,0197	31922	32551	Казахстан
174	68	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=8*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	33	1359	44847	
			Пол тип4					
175	69	У6109-0201-0303 6109-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство стяжек легкобетонных из сухих смесей толщиной 20 мм (70мм)	$м^2$	31,6	4520	142832	
176	70	У6109-0201-0304 6109-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=10*	Устройство стяжек легкобетонных из сухих смесей добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0303	$м^2$	31,6	6631	209540	
177	71	С1211-302-0202 211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,90232	23513	44729	Казахстан
178	72	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 (10мм)	$м^2$	31,6	340	10744	
		Раздел 4.	**Внутреннее отделка**					
			Потолок					
			Армстронг					
179	73	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	29,9	5707	170639	
180	74	С1232-401-0101 232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	$м^2$	29,9	4122	123248	Казахстан
181	75	Е12-110101-0110 1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	83,7	6318	528817	
			Стены					
182	76	У6107-0204-0107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	$м^2$	41,9	4665	195464	
183	77	У6107-0204-0107 6107-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Устройство короба, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой	$м^2$	93,5	4665	436178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
184	78	У6107-0205-0201 6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков	м уголка	140	873	122220	
185	79	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1200	4975	5970000	
186	80	У6112-202-103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	63,4	4688	297219	
			Керам.плитки					
187	81	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	40	7755	310200	
188	82	С1232-201-0101 232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная (Фартук)	$м^2$	40,8	2368	96614	Казахстан
			Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация					
		Раздел 1.	**Хоз.питьевой и противопожарный водопровод**					
189	83	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	48060	48060	
190	84	У6114-601-201 6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	1	3506	3506	
191	85	С1248-307-0105 248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	32126	32126	Казахстан
192	86	С1241-223-0101 241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран пластиковый поворотный диаметром 20 мм	шт.	72	573	41256	Казахстан
			Локальная смета 02-01-03 Электроосвещение внутреннее					
		Раздел 1.	**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**					
			ЩР1 и ЩР2					
193	87	С1247-204-5103 247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	6	3807	22842	Казахстан
			Осветительные приборы					
194	88	С1247-102-0117 247-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа SDM 5730 48W, мощность 48 Вт, 6400К	шт.	47	31633	1486751	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	89	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением гофротрубы п, диаметр до 25 мм	м	185	1239	229215	
196	90	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	100	385	38500	
197	91	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	85	465	39525	
198	92	СПрайс СТПрайс	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ТУ	км	0,61	200892	122544	Казахстан
199	93	СПрайс СТПрайс	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ТУ	км	1,17	316964	370848	Казахстан
200	94	С1243-106-0905 243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,023	3026886	69618	Казахстан
201	95	С1243-106-0503 243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,02	759910	15198	Казахстан
202	96	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,06	108789	6527	Казахстан
203	97	СС1247-202-0104 СТС1247-202-0104	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 60 мм, IP55	шт.	10	950	9500	Казахстан
204	98	СС1247-202-0108 СТС1247-202-0108	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 195 мм х 90 мм, IP55	шт.	1	2500	2500	Казахстан
205	99	Е11-460302-0501 1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	532	997	530404	
206	100	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,532	327903	174444	
			Локальная смета 02-01-05 Отопление и вентиляция					
		Раздел 1.	**Монтажные работы**					
207	101	У6118-0203-0101 6118-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Установка клапанов обратных диаметр до 355 мм	шт.	2	5682	11364	
208	102	С1246-302-1305 246-302-1305 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	2	15456	30912	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**47200509**
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге				25640621
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*12745541*
			машины и механизмы	тенге				1412631
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*465028*
			материалы, изделия и конструкции	тенге				20029194
			перевозки	тенге				118336
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6460			
			ИТОГО	**Тенге**				**47200509**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,3%	**Тенге**				**2973632**
			ИТОГО	**Тенге**				**50174141**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**				**2508707**
			Непредвиденные работы и затраты 5%	**Тенге**				**2508707**
			ИТОГО	**Тенге**				**55191555**
			В текущих ценах на 2024год 100% к=1,163	**Тенге**				**64187779**
К=		**0,98**	**ИТОГО с пониж коэф согласно договора**	**Тенге**	**6460**			**62904023,40**
			НДС 12%	**Тенге**				**7548482,81**
			ВСЕГО С НДС	**Тенге**				**70452506,21**

Заказчик: КГП на ПХВ"Многопрфильная детская областная" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск ул. Пушкина, 23 БИН 990240006189

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер", СКО, г.Петропавловск, ул. имени Жамбыла,154 БИН 081040016548

Директор_____Айманов Н.Б.

Директор _____Нагорная Г.А.

Эксперт технического надзора ТОО "Alem Construction Group" , БИН 13044021578

Эксперт _____Шеков Е.С. аттестат KZ81VJE00081286 от 15.06.2023г.., KZ83VJE00024699 от 30.03.2017г., KZ89VJE00023912 от 10.03.2017г

Авторский надзор ИП Стрельцов И.А

Эксперт _____Стрельцов И.А, аттестат №KZ71VJE00064006 от 31.03.2021г