Форма 2В

Ген подрячик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей водоснабжения дачного общетва Алмалы г. Талдыкорган Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общетва Алмалы г. Талдыкорган Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 43 от 25 мая 2021г.

Акт приемки выполненных работ

За ___Июнь___ 2021 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения										
		Раздел 1 Земляные работы										
1	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33182	95,81	147,22	3179167	4885067	–	1114435	4637090
						8,59	38,06	284932	1262894	–	343488	
2	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9250,45	48,64	–	449942	–	–	4786375	5655222
						718,64	–	6647743	–	–	418905	
3	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2502,823	96,13	–	240596	–	–	713839	1030790
						396,13	–	991443	–	–	76355	

4	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	15250,45	68,70	18,67	1047706	284717	–	118833	1259862
						–	7,49	–	165046	–	93323	
5	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	23182	54,57	77,20	1265042	1789679	–	2062962	3594244
						87,37	36,22	2025458	839768	–	266240	
6	7	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23182	92,33	42,33	2140394	981257	–	248835	2580368
						–	14,91	–	345605	–	191138	
7	8	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	298,08	1178,18	1763,18	351192	525569	-442947	462338	878612
						901,00	766,80	268570	228568	–	65082	
		Раздел 2 Трубопровод										
8	12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,1058	80667,15	125388,70	411870	640210	-1811668	1752856	2337904
						310104,03	36670,52	1583329	187232	–	173178	
9	13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 150х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5105,8	1046		5340667		5340667	-	5767920
											427253	
10	15	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3382	646		2184772		2184772	-	2359554
											174782	
11	16	2301-0501-1310	Промывка с дизенфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150.	м	5105,8	258		1317296		1317296	-	1422680
											105384	
		Раздел 3 Устройство колодцев										
12	82	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР = 93 %	м3 основания	135,72	1878,17	1763,18	254905	239298	-106677	210508	502646
						901,00	766,79	122284	104069	–	37233	

13	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	135,72	10748,55	1108,94	1458793	150505	1131113	192131	1782998
						1305,45	250,20	177176	33957	–	132074	
		Раздел 4 Колодцы										
14	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121,44	3077,89	9392,88	373779	1140672	-2059119	1746938	2290374
						10640,86	3889,64	1292226	472358	–	169657	
15	87	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	117	16451		1924767		1924767	-	2078748
						–					153981	
16	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	126,42	11550		1460151		1460151	-	1576963
						–					116812	
17	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	73	14581		1064413		1064413	-	1149566
						–					85153	
18	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	117	14170		1657890		1657890	-	1790521
						–					132631	
19	91	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	117	9182		1074294		1074294	-	1160238
						–					85944	

20	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	117	15603		1825551		1825551	-	197195
						–					146044	
21	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	117	2186		255762		255762	-	276223
						–					20461	
22	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	117	3419		400023		400023	-	432025
						–					32002	
			ИТОГО:									**46 536 145,32**
			НДС 12%:									**5 584 337,44**
			ИТОГО С НДС:									**52 120 482,76**

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик
ТОО "Марал Құрылыс"

Байғара Б.С.