Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г. Актобе пр.Абилхаир хана 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 304 от 05.09.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000036	**30.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул.Желтоксан, зд,33 г.Шалкар Актюбинской области"			работа	1	118 948 090,00	118 948 090,00	12 744 438,21
				Итого	1	x	118 948 090,00	12 744 438,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : «Реконструкция 2-го корпуса здания ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул. Желтоксан, зд. 33, г. Шалкар Актюбинской области»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ноябрь _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		304	5.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	118 948 090	106 203 652	106 203 652	98 118 572	8 085 080				23 458 723	118 948 090
в том числе за отчётный месяц :		106 203 652	106 203 652	98 118 572	8 085 080				12 744 438	118 948 090
Акты № №1-5		106 203 652	106 203 652	98 118 572	8 085 080				12 744 438	118 948 090

Место печати (при наличии)
Принял Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

Руководитель Жарасбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ" БИН 041140007070

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО" KZ Құрылыс Сапа":

Батыров С.С.
Аттестат № KZ55VJE0004693 от 27.03.2019 г., KZ91VJE0004744 от 28.06.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Хабдуалиулы Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за нобрь 2023 (месяц, год) на 2-01-01-01 Демонтажные работы

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Строительная часть. Дефектный акт				
1	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	**52,08**	**3813**	**198581**
2	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,8*	**Разборка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	**2,1**	**6914**	**14519**
3	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	**1214,3**	**2874**	**3489898**
4	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	**1214,3**	**6058**	**7356229**
5	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	**Потолки (прим). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	$м^2$	**1214,3**	**783**	**950797**

1	2	3	4	5	6	7
6	1146-0201-080 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены (прим). Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2191,1	783	1715631
7	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	1265,3	2684	3396065
8	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	968,9	478	463134
9	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы цементные/бетонная отмостка (прим). Разборка покрытия	$м^2$	277,3333333	6058	1680085
10	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	1131,5	596	674374
11	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	153,4	596	91426
12	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	83,4	2874	239692
13	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	22,8	167563	3820436
14	1207-0101-1003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ремонт плит крылец (прим.)(3,31.3,31.2). Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 1,0 $м^2$	место	22	5659	124498
		Альбом АС.				
15	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	48,62	81508	3962919
16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Кладка перегородок из кирпича неармированных, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	69	8067	556623
17	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,4776	68830	239363
	Раздел 2.	**Водоснабжение**				
18	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	250	2337	584250

1	2	3	4	5	6	7
19	1215-0101-020[illegible] *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	44	2710	119240
20	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	135,2	3367	455218
21	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17	2066	35122
22	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	10	2569	25690
23	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ванна. Демонтаж	прибор	7	11862	83034
	Раздел 3.	**Электроснабжение**				
24	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,3*	Демонтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	9259	9259
25	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,3*	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	12	3432	41184
26	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3*	Демонтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	3191	9573
27	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,3*	Демонтаж. Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	1849	3698
28	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	1032	1032
29	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	354	213	75402
30	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	595	195	116025
31	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кабель. Демонтаж	м	4250	323	1372750

1	2	3	4	5	6	7
32	1217-0101-02[illegible] *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Магистрали. Демонтаж из труб	м магистрали	325	1001	325325
33	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3*	Демонтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	213	8520
34	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,3*	Демонтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	1091	3273
	Раздел 4. Отопление					
35	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	434	1761	764274
36	1215-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	52	2654	138008
37	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1822	1761	3208542
38	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	294,4285714	3878	1141794
39	1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	38637	38637
						235179
	Раздел 5. МУСОР					
40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	337,9	231	78055
41	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1689,5	93	157124
		Итого :				37 769 299
		Оборудование				0
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	37,43%			14 136 283
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,9%			2 228 389
		ИТОГО по главам 1-8 :				54 133 971
		Сметная прибыль	5%			1 999 884
		Непредвиденные работы и затраты	5%			2 706 699
		ИТОГО :				58 840 554

1	2	3	4	5	6	7
38	1215-[illegible]02-0801 *РСНБ [illegible] 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**294,4285714**	**3878**	**1141794**
39	**1215-0102-1603** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**38637**	**38637**
	Раздел 5.	**МУСОР**				**235179**
40	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**337,9**	**231**	**78055**
41	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1689,5**	**93**	**157124**
		Итого :				**37 769 299**
		Оборудование				**0**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	**37,43%**			**14 136 283**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,9%**			**2 228 389**
		ИТОГО по главам 1-8 :				**54 133 971**
		Сметная прибыль	**5%**			**1 999 884**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**2 706 699**
		ИТОГО :				**58 840 554**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**63 488 958**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**60 314 510**
		НДС	**12 %**		**7 237 741**	
		Итого с НДС				**67 552 251**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":
Батыров С.С.
KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г, KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Главный инженер **Хабдуалиулы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 2

за нобрь 2023 (месяц, год) на 2-01-02-02 Ремонтные работы

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**ФАСАД**				**10627833**
1	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**565,78**	**9388**	**5311543**
2	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**622,358**	**3070**	**1910639**
3	**234-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50**	**$м^3$**	**59,4069**	**48318**	**2870423**
4	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**565,78**	**473**	**267614**
5	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**565,78**	**473**	**267614**
		Итого :				**10 627 833**
		Оборудование				**0**

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	**37,43%**			**3 977 782**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,9%**			**627 042**
		ИТОГО по главам 1-8 :				**15 232 657**
		Сметная прибыль	**5%**			**562 744**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**761 633**
		ИТОГО :				**16 557 034**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**17 865 040**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**16 971 788**
		НДС	**12 %**		**2 036 615**	
		Итого с НДС				**19 008 403**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":
_____ **Батыров С.С.**
KZ55VJE0004693 от 27.05.2019 г, KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 3

за нобрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5368500**
	Раздел 1.	**Электрооборудование,электроосвещение**				**5368500**
1	**247-202-0501** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**250**	**145**	**36250**
2	**247-202-0701** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20**	**шт.**	**343**	**1159**	**397537**
3	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах**	**м**	**3925**	**730**	**2865250**
4	**243-106-0704** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,04**	**1445649**	**57826**
5	**243-106-0904** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,145**	**1795489**	**260346**

1	2	3	4	5	6	7
7	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,055	759910	41795
8	243-106-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,09	1106610	99595
9	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,63	480684	783515
10	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,885	309939	584235

		Итого :				**5 368 500**
		Оборудование				**0**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	**37,43%**			**2 009 321**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,9%**			**316 742**
		ИТОГО по главам 1-8 :				**7 694 563**
		Сметная прибыль	**5%**			**284 262**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**384 728**
		ИТОГО :				**8 363 553**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**9 024 274**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**8 573 060**
		НДС	**12 %**		**1 028 767**	
		Итого с НДС				**9 601 827**

KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г, KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
БИН 041140007083 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":
Батыров С.С.
№ аттестата KZ 90VJE 00061627 от 25.01.2021 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Главный инженер **Хабдуалиұлы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 4

за нобрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-06 Видеонаблюдение

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**669328**
	Раздел 1.	**Видеонаблюдение**				**669328**
1	**6119-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	43,5	930	40455
2	**243-907-0107** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм**	м	44,805	209	9364
3	**6119-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм**	м	28,5	1024	29184
4	**243-907-0110** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм**	м	29,355	440	12916
5	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	72	256	18432

1	2	3	4	5	6	7
7	241-207-0304 *РСНБ РК 202*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	4,545	65	295
8	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	304,5	1258	383061
9	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,38862	442923	172129
		Итого :				**669 328**
		Оборудование				**0**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	**37,43%**			**250 516**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**5,9%**			**39 490**
		ИТОГО по главам 1-8 :				**959 334**
		Сметная прибыль	**5%**			**35 441**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**47 967**
		ИТОГО :				**1 042 742**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**1 125 118**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**1 068 863**
		НДС	**12 %**		**128 264**	
		Итого с НДС				**1 197 127**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":
_____ **Батыров С.С.**
KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г. KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 5

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-03 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Узел управления**				
1	**6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**82536**	**82536**
2	**6116-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм**	**шт.**	**2**	**97156**	**194312**
3	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**8201**	**16402**
4	**6116-0605-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм**	**шт.**	**2**	**5881**	**11762**
5	**1311-0203-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**12443**	**12443**

1	2	3	4	5	6	7
6	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	18	8127	146286
7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	3907	7814
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8127	8127
9	1312-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	0,02	305857	6117
10	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	3	1490	4470
11	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2263	2263
12	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	8312	16624
13	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	66786	133572
14	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1490	14900
15	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	16	8201	131216
16	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2521	2521
17	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2263	2263
18	1312-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	0,02	305857	6117
19	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	8312	16624

1	2	3	4	5	6	7
20	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1490	14900
21	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	14974	29948
22	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	66786	133572
23	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	5881	5881
24	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1490	2980
25	6116-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,15 $м^3$	шт.	1	17273	17273
26	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
27	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	3907	3907
28	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1490	1490
29	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,08*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7178	7178
30	6114-0202-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 50 мм	шт.	1	14424	14424
31	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3735	3735
32	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	12443	49772
33	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	10	1608	16080

1	2	3	4	5	6	7
34	6116-0701-010 *ЕСЦ РСНБ РК 202 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	28	1133	31724
35	Прайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Индивидуальный тепловой пункт	шт	1	6607951	6607951
	Раздел 2.	Отопление				
		Система отопления № 1				
36	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	2143	36431
37	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
38	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	148	2791	413068
39	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	58	1265	73370
40	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	58	944	54752
41	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	32	635	20320
42	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	167	304	50768
43	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	39,6	21909	867596
44	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	17	772	13124
45	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	17	969	16473
46	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4'', DN 20	шт.	17	8984	152728
47	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	1329	22593

1	2	3	4	5	6	7
48	6114-020[illegible]0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
49	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732
50	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388	5552
51	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	51,9	2815	146099
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,35	219	77
53	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,35	263	92
54	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,024	161618	3879
55	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1	1728	1728
56	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00115	552642	636
		Система отопления № 2				
57	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	2143	36431
58	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
59	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	244	2791	681004
60	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	86	1265	108790
61	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	62	944	58528
62	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	96	635	60960

1	2	3	4	5	6	7
63	6114-0401-010 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	263	304	79952
64	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	29,7	21909	650697
65	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	17	772	13124
66	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	17	969	16473
67	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	17	8984	152728
68	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	1329	22593
69	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
70	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732
71	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388	5552
72	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	49,5	2815	139343
73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	219	307
74	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,4	263	368
75	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,009	161618	1455
76	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	1728	6912
77	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0046	552642	2542

1	2	3	4	5	6	7
		Система отопления № 3				
78	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	м	13	2143	27859
79	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	м	2	2188	4376
80	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.**	м	120	2791	334920
81	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	м	38	1265	48070
82	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	64	944	60416
83	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм**	м	18	635	11430
84	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	135	304	41040
85	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка радиаторов чугунных**	кВт	22,8	21909	499525
86	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка кранов воздушных**	шт.	13	772	10036
87	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	13	969	12597
88	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20**	шт.	13	8984	116792
89	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	13	1329	17277
90	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	шт.	2	8127	16254
91	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	3866	7732
92	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм**	шт.	4	1388	5552

1	2	3	4	5	6	7
		8				
93	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	38	2815	106970
		Система отопления № 4				
94	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	13	2143	27859
95	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
96	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	108	2791	301428
97	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	26	1265	32890
98	241-102-0121 *РСНБ РК 2022.*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	48	944	45312
99	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	34	635	21590
100	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	123	304	37392
101	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	22,8	21909	499525
102	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	13	772	10036
103	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	13	969	12597
104	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	13	8984	116792
105	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	1329	17277
106	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
107	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1-8 :				**17 524 833**
		Сметная прибыль	**5%**			**403 305**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**876 242**
		ИТОГО :				**18 804 380**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**20 289 926**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**19 275 430**
		НДС	**12 %**		**2 313 052**	
		Итого с НДС				**21 588 482**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":

_____ **Батыров С.С.**

KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г, KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**

(должность,подпись,расшифровка родписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":

Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г.

Акт выполненных работ № 5

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-03 Отопление и вентиляция

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Узел управления**				
1	**6124-0104-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Монтаж шкафа управления и регулирования**	**шт.**	**1**	**82536**	**82536**
2	**6116-0602-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 89 мм**	**шт.**	**2**	**97156**	**194312**
3	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**8201**	**16402**
4	**6116-0605-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм**	**шт.**	**2**	**5881**	**11762**
5	**1311-0203-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**1**	**12443**	**12443**

1	2	3	4	5	6	7
6	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	18	8127	146286
7	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	3907	7814
8	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8127	8127
9	1312-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	0,02	305857	6117
10	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	3	1490	4470
11	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2263	2263
12	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	8312	16624
13	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	66786	133572
14	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1490	14900
15	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	16	8201	131216
16	6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 32-50 мм	шт.	1	2521	2521
17	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	1	2263	2263
18	1312-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Электропривод колонковый, масса 27 кг. Монтаж оборудования	т	0,02	305857	6117
19	6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	8312	16624

1		3	4	5	6	7
20	6114-0204-010[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	10	1490	14900
21	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	14974	29948
22	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	66786	133572
23	6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	5881	5881
24	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	2	1490	2980
25	6116-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,15 $м^3$	шт.	1	17273	17273
26	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
27	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	3907	3907
28	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1490	1490
29	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7178	7178
30	6114-0202-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов редукционных пружинных, диаметр до 50 мм	шт.	1	14424	14424
31	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3735	3735
32	1311-0203-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	4	12443	49772
33	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	10	1608	16080

1	2	3	4	5	6	7
34	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	28	1133	31724
35	Прайс-лист НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Индивидуальный тепловой пункт	шт	1	6607951	6607951
	Раздел 2.	**Отопление**				
		Система отопления № 1				
36	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	2143	36431
37	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
38	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	148	2791	413068
39	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	58	1265	73370
40	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	58	944	54752
41	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	32	635	20320
42	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	167	304	50768
43	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	39,6	21909	867596
44	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	17	772	13124
45	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	17	969	16473
46	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	17	8984	152728
47	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	1329	22593

1	2	3	4	5	6	7
48	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
49	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732
50	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388	5552
51	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	51,9	2815	146099
52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,35	219	77
53	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	0,35	263	92
54	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,024	161618	3879
55	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	1	1728	1728
56	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00115	552642	636
		Система отопления № 2				
57	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	17	2143	36431
58	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
59	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	244	2791	681004
60	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	86	1265	108790
61	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	62	944	58528
62	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	96	635	60960

1	2	3	4	5	6	7
63	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	263	304	79952
64	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	29,7	21909	650697
65	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	17	772	13124
66	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	17	969	16473
67	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	17	8984	152728
68	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	17	1329	22593
69	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
70	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732
71	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388	5552
72	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	49,5	2815	139343
73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,4	219	307
74	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,4	263	368
75	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Изоляция трубопровода цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	$м^3$ изоляции	0,009	161618	1455
76	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	1728	6912
77	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0046	552642	2542

1	2	3	4	5	6	7
		Система отопления № 3				
78	6114-0102-010[illegible] *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	13	2143	27859
79	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
80	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	120	2791	334920
81	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	38	1265	48070
82	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	64	944	60416
83	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	18	635	11430
84	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	135	304	41040
85	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	22,8	21909	499525
86	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	13	772	10036
87	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	13	969	12597
88	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	13	8984	116792
89	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	1329	17277
90	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
91	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732
92	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1388	5552

1	2	3	4	5	6	7
93	6112-0305-0[illegible]4 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	38	2815	106970
		Система отопления № 4				
94	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	13	2143	27859
95	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2188	4376
96	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	108	2791	301428
97	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	26	1265	32890
98	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	48	944	45312
99	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	34	635	21590
100	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	123	304	37392
101	6116-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка радиаторов чугунных	кВт	22,8	21909	499525
102	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка кранов воздушных	шт.	13	772	10036
103	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	13	969	12597
104	245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	13	8984	116792
105	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	1329	17277
106	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	8127	16254
107	242-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3866	7732

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 1-8 :				**17 524 833**
		Сметная прибыль	**5%**			**403 305**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			**876 242**
		ИТОГО :				**18 804 380**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**20 289 926**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**19 275 430**
		НДС	**12 %**		**2 313 052**	
		Итого с НДС				**21 588 482**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":
_____ **Батыров С.С.**
KZ55VJE00046931 от 27.05.2019 г, KZ91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Главный инженер _____ **Хабдуалиулы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №