Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №17

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование объекта : «Реконструкция 2-го корпуса здания ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул. Желтоксан, зд. 33, г. Шалкар Актюбинской области»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _декабрь _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		304	5.09.2023г.				
		доп.согл.№304/1	18.12.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	полнительные затра		НДС	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	227 210 000	96 662 420	202 866 072	88 577 340	8 085 080				24 343 928	227 210 000
в том числе за отчётный месяц :		96 662 420	96 662 420	88 577 340	8 085 080				11 599 490	108 261 910
Акты № №6-8		96 662 420	96 662 420	88 577 340	8 085 080				11 599 490	108 261 910

Место печати (при наличии)
Принял Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537

И.О.Руководителя Жарасбаев А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3" БИН 041140007070

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":

Батыров С.С.
Аттестат № KZ 955VJE 0004693 от 27.05.2019 г. KZ 91VJE00047447 от 13.06.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":
Хабдуалиұлы Б.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Актюбинская область, г. Актобе пр.Абилхаир хана 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.согл №304/1 от 18.12.2023г к Договору № 304 от 05.09.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000039	22.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПВХ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул.Желтоксан, зд,33 г.Шалкар Актюбинской области"			работа	1	108 261 910,00	108 261 910,00	11 599 490,36
				Итого	1	x	108 261 910,00	11 599 490,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2023

М.П.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г., доп.соглашение №304/1 от 18.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 6

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-02-02 Ремонтные работы

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55258883**
		Раздел 1. ФАСАД				**15786316**
1	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**565,78**	**9388**	**5311543**
2	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**622,358**	**3070**	**1910639**
3	**234-102-0104** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50**	**$м^3$**	**59,4069**	**48318**	**2870423**
4	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**565,78**	**473**	**267614**

1	2	3	4	5	6	7
5	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**565,78**	**473**	**267614**
6	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**$м^2$**	**153,47**	**12180**	**1869265**
7	**231-102-0106** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка**	**$м^2$**	**153,47**	**18305**	**2809268**
8	**231-302-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм** Формула объема = 153,47.1,02	**$м^2$**	**156,5394**	**3066**	**479950**
	Раздел 2.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**14494207**
9	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за один раз**	**$м^2$**	**1292,2**	**2240**	**2894528**
10	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**2191,1**	**3356**	**7353332**
11	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**$м^2$**	**1265,3**	**3356**	**4246347**
	Раздел 3.	**ПОЛЫ**				**1342087**
		ТИП К1				
12	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**13,7475**	**2015**	**27701**
		ТИП К3				
13	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**57,8**	**2015**	**116467**
		ТИП К2				
14	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**59,1**	**2015**	**119087**
		ТИП К1				
15	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**495,7**	**2015**	**998836**

1	2	3	4	5	6	7
		ТИП К3				
16	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	$м^2$	39,7	2015	79996
	Раздел 4.	**ЛИФТ**				**23636273**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
17	6101-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м группа грунта 2**	$м^3$	23,625	9479	223941
18	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	38,98125	604	23545
19	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	194,90625	101	19686
		ФУНДАМЕНТ ФЛ-1				
20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом**	$м^2$	8,772	8033	70465
21	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	$м^3$	10,49	50131	525874
22	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07577	341338	25863
23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08087	340878	27567
24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,34506	317959	109715
25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	44,85	4601	206355
26	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	3,084	3662	11294
27	6104-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Устройство деформационного вертикального шва в зданиях крупнопанельных**	м	5	2007	10035
28	215-203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,066	137592	9081

1	2	3	4	5	6	7
29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,64**	**4601**	**12147**
		ПОЛ				
30	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийно-песчаных**	**$м^3$**	**5,358**	**22141**	**118631**
31	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**5,358**	**8033**	**43041**
32	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**$м^3$**	**1,0716**	**37975**	**40694**
		СТЕНЫ				
33	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	**$м^3$**	**16,94**	**41419**	**701638**
34	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**6,4372**	**69337**	**446336**
35	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**67,76**	**9388**	**636131**
36	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**$м^2$**	**74,536**	**3070**	**228826**
37	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50**	**$м^3$**	**7,1148**	**48318**	**343773**
		ПОЯС				
38	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**1,64**	**9356**	**15344**
39	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**$м^2$**	**1,64**	**5486**	**8997**
40	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Армирование армированного пояса железобетонного**	**т**	**0,18606**	**78537**	**14613**
41	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"**	**$м^3$**	**0,44**	**42661**	**18771**

1	2	3	4	5	6	7
42	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,16512	321329	53058
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	т	0,02094	340878	7138
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
44	6104-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру, площадь до 5 $м^2$	шт.	2	12309	24618
45	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	6,48	5981	38757
46	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00824	1351027	11132
		КРОВЛЯ				
47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,5	2292	19482
48	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	8,5	1794	15249
49	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,5	3201	27209
50	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм	$м^3$	8,755	51061	447039
51	234-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	$м^3$	8,755	51061	447039
52	6110-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	$м^2$	8,5	1130	9605
53	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	1,26	300534	378673
54	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство карнизов	$м^2$	0,739	11621	8588
55	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	1,999	14759	29503

1	2	3	4	5	6	7
56	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	9,16	2619	23990
57	224-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	10,534	4051	42673
58	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	2,9	2060	5974
59	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,9	1501	4353
60	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	1220	2440
61	214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	0,78	572	446
		ЛИФТ				
62	ПРАЙС-ЛИСТ НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Лифт пассажирский "LGS-HD". Дверь стекло в раме из нержавеющей стали	шт	1	12687077,89	12687078
63	ПРАЙС-ЛИСТ НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Доставка до объекта	шт	1	128973	128973
64	ПРАЙС-ЛИСТ НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Изготовление и монтаж	шт	1	4299107	4299107
65	ПРАЙС-ЛИСТ НДЦС *РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Монтаж, пуско-наладка	шт	1	1031786	1031786
		Итого :				42 571 805
		Оборудование				12 687 078
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	37,43%			15 933 763
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,9%			2 511 736
		ИТОГО по главам 1-8 :				73 704 382
		Сметная прибыль	5%			2 254 177
		Непредвиденные работы и затраты	5%			3 685 219

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО :				**79 643 778**
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	**1,079**			**85 935 636**
		Итого по договорной цене	***0,95***			**81 638 854**
		НДС	**12 %**		**9 796 663**	
		Итого с НДС				**91 435 517**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.О.Руководителя _____ **Жарасбаев А.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":

_____ **Батыров С.С.**

№ аттестата KZ 955VJE 00046931 от 27.05.2019 г. KZ 91VJE 00047447 от 13.06.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":

Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г., доп.соглашение №304/1 от 18.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-04 Электрооборудование,электроосвещение работы

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8369635**
	Раздел 1.	**Электрооборудование,электроосвещение**				**8369635**
1	**6119-0501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**49574**	**49574**
2	**515-301-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**	**1595544**	**1595544**
		ЩС1,ШС-3				
3	**6124-0303-0404** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**2**	**13655**	**27310**

1	2	3	4	5	6	7
4	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10502	21004
5	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	26	5212	135512
6	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2444	4888
7	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	24	3982	95568
		ЩС2				
8	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	13655	13655
9	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384	7384
10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	5212	57332
11	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444	2444
12	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3982	39820
		ЩС4				
13	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	13655	13655
14	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384	7384
15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5212	46908
16	247-204-0763 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2444	2444
17	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3982	31856
		ЩО1,ЩО4,ЩО6-3шт				
18	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	3	13655	40965

1	2	3	4	5	6	7
19	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	6287	18861
20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	30	5212	156360
21	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	2049	6147
22	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	27	722	19494
		ЩО2,ЩО5-2шт				
23	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	13655	27310
24	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41	шт.	2	3594	7188
25	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	16	5212	83392
26	247-204-0617 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	709	1418
27	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	14	722	10108
		ЩО3-1шт				
28	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	13655	13655
29	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242
30	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	11	5212	57332
31	247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2049	2049
32	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	722	7220
		ЩАО1,ЩАО2-2шт				
33	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	13655	27310

	3 1		4	5	6	7 220
34	247-201-1001 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 4 модуля IP41	шт.	2	1756	3512
35	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5212	41696
36	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	589	1178
37	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	722	4332
38	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,08*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	1	4613	4613
39	247-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	27358	27358
40	247-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков	шт.	1	4790	4790
41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6352	12704
42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	15190	30380
43	1308-0103-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	12697	38091
44	247-302-0514 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 300/5А	шт.	3	5402	16206
45	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2	шт.	118	5713	674134
46	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	91	27656	2516696
47	247-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	27	52108	1406916
48	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	343	996	341628
49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	200	383	76600

1	2	3	4	5	6	7
50	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	430	5590
51	6119-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	848	1696
52	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	326	652
53	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	130	422	54860
54	6119-0101-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	325	365	118625
55	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,325	309939	100730
56	6119-0301-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	245	718	175910
57	6119-0301-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,11*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 32 мм	м	40	776	31040
58	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	247,45	111	27467
59	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	80,8	172	13898
		Итого :				6 774 091
		Оборудование				1 595 544
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	37,43%			2 535 405
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,9%			399 671
		ИТОГО по главам 1-8 :				11 304 711
		Сметная прибыль	5%			358 688
		Непредвиденные работы и затраты	5%			565 236
		ИТОГО :				12 228 635
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	1,079			13 194 697
		Итого по договорной цене	*0,95*			12 534 962
		НДС	12 %		1 504 195	
		Итого с НДС				14 039 157

1	2	3	4	5	6	7

Сдал :Подрядчик ТОО " Адихан Ойл 3"

БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":

_____ **Батыров С.С.**

№ аттестата KZ 95VJE 00046931 от 27.05.2019 г. KZ 91VJE 00047447 от 13.06.2019 г.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры

БИН 160140010537 г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.О.Руководителя _____ **Жарасбаев А.Б.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":

Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе, Пр. Абилкайырхана, 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул. Желтоксан, зд. 33, г. Шалкар Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **«Реконструкция 2-го корпуса здание ГКП "Шалкарская районная больница" НА ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" под детский реабилитационный центр по адресу: ул. Желтоксан, зд. 33, г. Шалкар Актюбинской области»**
(наименование)

Договор о государственных закупках № 304 от 5.09.2023г., доп.соглашение №304/1 от 18.12.2023 г.

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-04-05 Водопровод и канализация

Составлен(а) 2023.5

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1558378**
	Раздел 1.	**Водопровод холодной воды В1**				**796107**
1	**6114-0103-0302** *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	м	114,5	5356	613262
2	**241-205-1302** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м	113,355	423	47949

1	2	3	4	5	6	7
3	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	37	1490	55130
4	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25+прим Кран шаровой полипропиленовый полнопроходной д25мм	шт.	37	1765	65305
5	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	41	57	2337
6	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	35	44	1540
7	241-211-1404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	31	203	6293
8	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	7	613	4291
	Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				762271
9	6114-0103-0302 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	116,932	5356	626288
10	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	115,76268	323	37391
11	6114-0204-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,05*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб диаметр 15-25 мм.	шт.	27	1490	40230
12	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25+прим Кран шаровой полипропиленовый полнопроходной д25мм	шт.	27	1765	47655
13	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	35	44	1540
14	241-211-1404 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	21	203	4263
15	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	8	613	4904
		Итого :				1558378
		Оборудование				0
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия (50%)	37,43%			583 269

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	5,9%			91 944
		ИТОГО по главам 1-8 :				2 233 591
		Сметная прибыль	5%			82 516
		Непредвиденные работы и затраты	5%			111 680
		ИТОГО :				2 427 787
		Итого в прогнозных ценах 2023 года : К=1,079	1,079			2 619 582
		Итого по договорной цене	0,95			2 488 604
		НДС	12 %		298 633	
		Итого с НДС				2 787 237

Слал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа":

_____ **Битыров С.С.**
№ аттестата KZ 955VJE 00046931 от 27.05.2019 г. KZ 91VJE 00047447 от 13.06.2019 г.
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял :Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537, г. Актобе, проспект Абикайырхана , 40
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.О.Руководителя _____ **Жарасбаев А.Б.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард":

Главный инженер _____ **Хабдуалиұлы Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №