Утверждена приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы» БИН 011240001633

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би" Алатауский район г. Алматы (Строительство)

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		41	22.06.2021							
		доп.согл. №9	15.08.2023							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно	1 044 025 870,00	95 255 595,53							11 430 671,46	106 686 267,00
Итого к оплате										**106 686 267,00**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства города Алматы»
БИН 011240001633
Заместитель руководителя

_____ **Таджибаев О.П.**

Технический надзор
ТОО «Мегалиты Алматы»
БИН 110140004127
Директор

_____ **Шыныбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Капстройгрупп-Т»

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) №41 от 22.06.2021

РЕЕСТР №6
актов выполненных работ за июль 2023 года.

по объекту "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би" Алатауский район г. Алматы (Строительство)

(наименование, адрес)

Стоимость по договору **1 184 931 678**

Стоимость по смете **1 278 683 552**

Скидка 10% **93 751 874**

№ пп	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-01-03	12	440	Отопление и вентиляция	905 676,96	870 559,99
2	2-01-06	13	450	Внутреннее электроосвещение и силовое	29 497 004,81	4 024 019,67
3	2-01-07	14	460	Автоматическую пожарную сигнализацию	10 103 648,80	569 334,26
4	2-01-08	15	470	Видеонаблюдение	5 744 760,78	97 229,47
5	2-01-09	16	480	Структурно-кабельную систему	2 461 016,58	582 732,68
6	2-01-01	17	490	Архитектурное решение	57 974 159,06	
				Итого:	**106 686 267,00**	**6 143 876,07**

Составил Инженер ПТО _____ Аширбаев Р.Д.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке бн. (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №12

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-01-03 Отопление и вентиляцию работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Вентиляция										
1	384	1120-2601-1601 РСНБ РК 2022	Кондиционеры оконные мощностью до 0,85 кВт. Установка		3	4239,45	4,91	12718,00	15,00	1350,00	11126,00	25752,00	
				1 кондиционер		3784,43	0,00	11353,00	0,00		1908,00		
2	394	Т#ПРайс-лист ТОО"NOMAD-VENT"	Согласующее устройство для ККБ AXV-280		3	240125,19		720376,00				720376,00	
				шт						720376,00			
3	397	234-303-0305 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019		5,439821	361,00		1963,78		1963,78		2120,88	
				м							157,10		
			Итого по разделу 3: Вентиляция					735057,78	15,00	3313,78	11126,00	748248,88	
								11353,00	0,00	720376,00	2065,10		
			ИТОГО по акту					735057,78	15,00	3313,78	11126,00	748248,88	
								11353,00	0,00	720376,00	2065,10		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							720376,00			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**418,09**					
			Итого с временными									**28 290,97**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**198,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**28 489,01**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**569,78**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 058,79**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**808 640,14**	

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12 %		97 036,82					
							905 676,96	
							905 676,96	

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора

(ознакомлен)

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-Ö от 17.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

1	2	3	4	5
			НДС	
			Итого с НДС	
			Итого к оплате	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №13

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-01-06 Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29998,59 12791,90	984,38 437,30	29999,00 12792,00	984,00 437,00	16222,00	9525,00 3162,00	42686,00	
2	2	1308-0205-1101 РСНБ РК 2022	Шкаф автоматического ввода резервного питания. Монтаж оборудования	шт.	2	3024,97 2820,55	114,68 52,02	6050,00 5641,00	229,00 104,00	179,00	4137,00 815,00	11002,00	
3	3	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	2	7545,75 4449,88	2892,76 1245,55	15092,00 8900,00	5785,00 2491,00	406,00	8201,00 1863,00	25156,00	
4	4	1121-0502-0103 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	9858,86 6539,78	324,91 143,65	59153,00 39239,00	1950,00 862,00	17965,00	28872,00 7042,00	95067,00	
5	5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка при комплектовании щитков	шт.	88	2241,20 2224,94	0,00 0,00	197226,00 195795,00	0,00 0,00	1431,00	140972,00 27056,00	365254,00	
6	6	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	2087,64 1935,70	114,68 52,02	4175,00 3871,00	229,00 104,00	75,00	2862,00 563,00	7600,00	
7	7	1308-0303-1215 РСНБ РК 2022	Посты управления кнопочные взрывозащищенные с количеством элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пост	9	8338,99 4218,80	247,74 104,05	75051,00 37969,00	2229,00 936,00	34852,00	28012,00 8245,00	111308,00	
8	8	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	133	460,81 416,06	0,50 0,24	61288,00 55336,00	67,00 32,00	5885,00	39865,00 8092,00	109245,00	
9	9	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3821	318,91 310,26	3,24 0,14	1218555,00 1185503,00	12380,00 535,00	20672,00	853955,00 165793,00	2238303,00	
10	10	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	290	344,64 335,48	3,47 0,28	99946,00 97289,00	1006,00 81,00	1650,00	70108,00 13604,00	183658,00	
11	11	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	175	373,31 350,45	4,33 0,54	65329,00 61329,00	758,00 95,00	3243,00	44224,00 8764,00	118317,00	
12	12	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	2816	167,14 151,53	1,51 0,14	470666,00 426708,00	4252,00 394,00	39706,00	307507,00 62262,00	840435,00	
13	13	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	315	203,92 178,70	2,23 0,46	64235,00 56291,00	703,00 145,00	7242,00	40635,00 8388,00	113258,00	
14	14	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	190	257,10 207,44	9,17 4,16	48849,00 39414,00	1742,00 790,00	7693,00	28947,00 6224,00	84020,00	
15	15	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	325	331,46 269,67	16,06 7,28	107725,00 87643,00	5220,00 2366,00	14862,00	64805,00 13803,00	186333,00	
16	16	1308-0206-1505 РСНБ РК 2022	Кабели сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		30	1456,18	255,23	43685,00	7657,00	7402,00	22971,00	71989,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трассы		954,23	109,25	28627,00	3278,00		5333,00		
17	17	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1748084,00		1748084,00		1748084,00		1748084,00	
18	18	515-301-0310 РСНБ РК 2022	Распределительная панель ВРУ-1-43-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1157121,00		1157121,00		1157121,00		1157121,00	
19	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Щиты автоматического отключения модели ЩАП-23 25А, марка АВР-25 А	шт	2	82152,12		164304,00		164304,00	13144,00	177448,00	
20	20	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	32794,00		32794,00		32794,00	2624,00	35418,00	
21	21	ТПрайс-лист ТОО"Инвольт"	Конденсаторная установа УКРМ-0,4-9-3 У 3. Поставщик ТОО "ИНВОЛЬТ"	компл	1	169516,45		169516,00		169516,00		169516,00	
22	22	ТПрайс-лист ТОО"Инвольт"	Конденсаторная установа УКРМ-0,4-30-5 У 3. Поставщик ТОО "ИНВОЛЬТ"	компл	1	255097,58		255098,00		255098,00		255098,00	
23	23	247-201-0212 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7384,00		14768,00		14768,00	1181,00	15949,00	
24	24	247-204-1832 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7334,00		7334,00		7334,00	587,00	7921,00	
25	25	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	4092,00		28644,00		28644,00	2292,00	30936,00	
26	26	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3627,00		10881,00		10881,00	870,00	11751,00	
27	27	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4052,00		12156,00		12156,00	972,00	13128,00	
28	28	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3672,00		3672,00		3672,00	294,00	3966,00	
29	29	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3878,00		15512,00		15512,00	1241,00	16753,00	
30	30	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	536,00		536,00		536,00	43,00	579,00	
31	31	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10502,00		10502,00		10502,00	840,00	11342,00	
32	32	247-204-1833 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7334,00		7334,00		7334,00	587,00	7921,00	
33	33	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3627,00		18135,00		18135,00	1451,00	19586,00	
34	34	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	4052,00		12156,00		12156,00	972,00	13128,00	
35	35	247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3672,00		11016,00		11016,00	881,00	11897,00	
36	36	247-204-2822 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3878,00		7756,00		7756,00	620,00	8376,00	
37	37	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8547,00		8547,00		8547,00	684,00	9231,00	
38	38	247-204-1826 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7334,00		7334,00		7334,00	587,00	7921,00	
39	39	247-204-2801 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	4643,00		23215,00		23215,00	1857,00	25072,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1669,00		1669,00		1669,00	134,00	1803,00	
41	41	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	536,00		1072,00		1072,00	86,00	1158,00	
42	42	247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1669,00		1669,00		1669,00	134,00	1803,00	
43	43	247-201-0216 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	23618,00		23618,00		23618,00	1889,00	25507,00	
44	44	247-204-2136 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А 10кА	шт.	1	21342,00		21342,00		21342,00	1707,00	23049,00	
45	45	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00	426,00	5755,00	
46	46	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	536,00		5896,00		5896,00	472,00	6368,00	
47	47	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	536,00		2144,00		2144,00	172,00	2316,00	
48	48	247-204-0755 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	1669,00		16690,00		16690,00	1335,00	18025,00	
49	49	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	564,00		1128,00		1128,00	90,00	1218,00	
50	50	247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	2157,00		8628,00		8628,00	690,00	9318,00	
51	51	247-201-0408 РСНБ РК 2022	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17306,00		17306,00		17306,00	1384,00	18690,00	
52	52	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7334,00		7334,00		7334,00	587,00	7921,00	
53	53	247-301-0331 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	32794,00		32794,00		32794,00	2624,00	35418,00	
54	54	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	536,00		536,00		536,00	43,00	579,00	
55	55	247-204-2801 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	4643,00		18572,00		18572,00	1486,00	20058,00	
56	56	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	4092,00		8184,00		8184,00	655,00	8839,00	
57	57	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3627,00		3627,00		3627,00	290,00	3917,00	
58	58	247-204-2814 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4052,00		4052,00		4052,00	324,00	4376,00	
59	59	247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	9	1098,00		9882,00		9882,00	791,00	10673,00	
60	60	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	397,00		11910,00		11910,00	953,00	12863,00	
61	61	247-214-0114 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	46	513,00		23598,00		23598,00	1888,00	25486,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	29	691,00		20039,00		20039,00	1603,00	21642,00	
63	63	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28	390,00		10920,00		10920,00	874,00	11794,00	
64	64	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	46	40,00		1840,00		1840,00	147,00	1987,00	
65	65	247-202-0605 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	29	304,00		8816,00		8816,00	705,00	9521,00	
66	66	247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	50	778,00		38900,00		38900,00	3112,00	42012,00	
67	67	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	50	642,00		32100,00		32100,00	2568,00	34668,00	
68	68	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	427277,00		25637,00		25637,00	2051,00	27688,00	
69	69	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,526	625686,00		1580483,00		1580483,00	126439,00	1706922,00	
70	70	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,245	1073118,00		262914,00		262914,00	21033,00	283947,00	
71	71	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,29	982364,00		284886,00		284886,00	22791,00	307677,00	
72	72	243-107-0704 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	1898579,00		18986,00		18986,00	1519,00	20505,00	
73	73	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	1462322,00		87739,00		87739,00	7019,00	94758,00	
74	74	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	2377734,00		118887,00		118887,00	9511,00	128398,00	
75	75	243-107-0505 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	2365417,00		189233,00		189233,00	15139,00	204372,00	
76	76	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	4049068,00		627606,00		627606,00	50208,00	677814,00	
77	77	243-107-0506 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	3856695,00		617071,00		617071,00	49366,00	666437,00	
78	78	243-107-0706 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5067216,00		50672,00		50672,00	4054,00	54726,00	
79	79	243-107-0906 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	6291382,00		62914,00		62914,00	5033,00	67947,00	
80	80	243-107-1015 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	34386609,00		343866,00		343866,00	27509,00	371375,00	
81	81	243-107-0816 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	40173199,00		401732,00		401732,00	32139,00	433871,00	
82	82	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2586	26,00		67236,00		67236,00	5379,00	72615,00	
83	83	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	920	31,00		28520,00		28520,00	2282,00	30802,00	
84	84	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	315	44,00		13860,00		13860,00	1109,00	14969,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	290	65,00		18850,00		18850,00	1508,00	20358,00	
86	86	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	175	99,00		17325,00		17325,00	1386,00	18711,00	
87	87	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	1080	565,52 311,16	69,68 24,45	610762,00 336053,00	75254,00 26406,00	199454,00	260971,00 69736,00	941469,00	
88	88	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	20	807,70 269,67	78,85 28,61	16154,00 5393,00	1577,00 572,00	9184,00	4295,00 1636,00	22085,00	
89	89	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	270	1014,32 290,42	32,10 11,45	273866,00 78413,00	8668,00 3092,00	186786,00	58685,00 26603,00	359154,00	
90	90	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4952,91 1452,09	216,29 72,83	198116,00 58084,00	8651,00 2913,00	131381,00	43918,00 19363,00	261397,00	
91	91	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	887,54 809,02	5,20 1,56	26626,00 24271,00	156,00 47,00	2200,00	17509,00 3531,00	47666,00	
92	92	243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,03	1182558,00		35477,00		35477,00	2838,00	38315,00	
			Итого вне раздела					**12612452,00** **2844561,00**	**139497,00** **45680,00**	**6298575,00** **3329819,00**	**2080976,00** **909087,00**	**15602515,00**	
			Раздел 1: Система обогрева водостоков										
93	93	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	1080	534,01 269,67	223,26 98,33	576731,00 291244,00	241120,00 106196,00	44366,00	286157,00 69034,00	931922,00	
94	94	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	2341,71 2291,69	0,00 0,00	11709,00 11458,00	0,00 0,00	250,00	8594,00 1624,00	21927,00	
95	95	243-403-0207 РСНБ РК 2022	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, мощность 535 Вт, наружный диаметр 6,9 мм	м	1080	1490,00		1609200,00		1609200,00	128736,00	1737936,00	
96	96	243-902-0203 РСНБ РК 2022	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5,5-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	3271,00		589,00		589,00	47,00	636,00	
97	97	245-712-0102 РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19851,00		19851,00		19851,00	1588,00	21439,00	
98	98	247-204-6001 РСНБ РК 2022	Блок питания, для датчика осадков БПДО	шт.	1	11826,00		11826,00		11826,00	946,00	12772,00	
99	99	245-601-0103 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, N1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	шт.	1	9717,00		9717,00		9717,00	777,00	10494,00	
100	100	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	27805,00		27805,00		27805,00	2224,00	30029,00	
101	101	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	16951,00		16951,00		16951,00	1356,00	18307,00	
102	102	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	11382,70 8899,76	357,21 156,07	11383,00 8900,00	357,00 156,00	2126,00	6520,00 1432,00	19335,00	
103	103	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка при комплектовании щитков	шт.	34	2241,20 2224,94	0,00 0,00	76201,00 75648,00	0,00 0,00	553,00	54467,00 10453,00	141121,00	
104	104	247-201-0121 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	22953,00		22953,00		22953,00	1836,00	24789,00	
105	105	247-204-2036 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	20261,00		20261,00		20261,00	1621,00	21882,00	
106	106	247-204-2458 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 80А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9925,00		9925,00		9925,00	794,00	10719,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	107	247-204-2446 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	6179,00		12358,00		12358,00	989,00	13347,00	
108	108	247-208-0134 РСНБ РК 2022	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	4853,00		9706,00		9706,00	776,00	10482,00	
109	109	247-208-0154 РСНБ РК 2022	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	3	9215,00		27645,00		27645,00	2212,00	29857,00	
110	110	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	536,00		1072,00		1072,00	86,00	1158,00	
111	111	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	536,00		1608,00		1608,00	129,00	1737,00	
112	112	247-204-0714 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	564,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00	
113	113	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	564,00		3384,00		3384,00	271,00	3655,00	
114	114	247-204-0717 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	596,00		3576,00		3576,00	286,00	3862,00	
115	115	247-211-0732 РСНБ РК 2022	Реле времени	шт.	5	1327,00		6635,00		6635,00	531,00	7166,00	
116	116	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	340	541,01 456,37	18,54 5,72	183943,00 155166,00	6304,00 1945,00	22474,00	113118,00 23766,00	320827,00	
117	117	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягование первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	340	153,41 124,47	2,29 1,04	52159,00 42320,00	779,00 354,00	9061,00	30726,00 6630,00	89515,00	
118	118	243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,2	956170,00		191234,00		191234,00	15299,00	206533,00	
119	119	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,08	1496269,00		119702,00		119702,00	9576,00	129278,00	
120	120	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	372858,00		11186,00		11186,00	895,00	12081,00	
121	121	243-201-0303 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,03	836496,00		25095,00		25095,00	2008,00	27103,00	
122	122	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	260	31,00		8060,00		8060,00	645,00	8705,00	
123	123	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	44,00		3520,00		3520,00	282,00	3802,00	
124	124	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica	шт.	9	642,00		5778,00		5778,00	462,00	6240,00	
125	125	247-202-0422 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	8	412,00		3296,00		3296,00	264,00	3560,00	
126	126	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	2397,00		16779,00		16779,00	1342,00	18121,00	
			Итого по разделу 1: Система обогрева водостоков					**3113530,00** **584736,00**	**248560,00** **108651,00**	**2280234,00** **0,00**	**499582,00** **289052,00**	**3902164,00**	
			Раздел 2: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
127	127	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	8179,12 5523,57	166,89 72,09	16358,00 11047,00	334,00 144,00	4977,00	8058,00 1953,00	26369,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола		2400	318,91	3,24	765384,00	7776,00	12984,00	536376,00	1405896,00	
				м		310,26	0,14	744624,00	336,00		104136,00		
129	129	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022	Кабели одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		2060	167,14	1,51	344308,00	3110,00	29046,00	224952,00	614807,00	
				м		151,53	0,14	312152,00	288,00		45547,00		
130	130	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат снятые перед транспортировкой. Установка		17	2241,20	0,00	38100,00	0,00	276,00	27233,00	70560,00	
				шт.		2224,94	0,00	37824,00	0,00		5227,00		
131	131	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды		249	887,48	5,84	220982,45	1453,62	23084,66	141914,86	391928,52	
				шт.		788,93	2,65	196443,33	659,51		29031,21		
132	132	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка		14	1127,98	24,21	15792,00	339,00	121,00	11146,00	29093,00	
				шт.		1095,13	10,60	15332,00	148,00		2155,00		
133	133	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж		5	2886,34	119,23	14432,00	596,00	774,00	9595,00	25949,00	
				шт.		2612,36	53,01	13062,00	265,00		1922,00		
134	134	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		85	460,81	0,50	39169,00	42,00	3761,00	25478,00	69818,00	
				шт.		416,06	0,24	35365,00	20,00		5171,00		
135	135	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка		22	378,02	0,43	8316,00	9,00	281,00	5782,00	15226,00	
				шт.		364,82	0,20	8026,00	4,00		1128,00		
136	136	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	8102,00		8102,00		8102,00		8750,00	
				шт.							648,00		
137	137	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		1	1715,00		1715,00		1715,00		1852,00	
				шт.							137,00		
138	138	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014		10	536,00		5360,00		5360,00		5789,00	
				шт.							429,00		
139	139	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001		1	6901,00		6901,00		6901,00		7453,00	
				шт.							552,00		
140	140	247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		1	2512,00		2512,00		2512,00		2713,00	
				шт.							201,00		
141	141	247-204-0809 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014		5	834,00		4170,00		4170,00		4504,00	
				шт.							334,00		
142	149	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой "Выход"		14	1126,00		15764,00		15764,00		17025,00	
				шт.							1261,00		
143	150	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		84	390,00		32760,00		32760,00		35381,00	
				шт.							2621,00		
144	151	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	500,00		500,00		500,00		540,00	
				шт.							40,00		
145	152	247-212-0202 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		22	350,00		7700,00		7700,00		8316,00	
				шт.							616,00		
146	153	261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм		107	42,00		4494,00		4494,00		4854,00	
				шт.							360,00		
147	154	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		90	61,00		5490,00		5490,00		5929,00	
				шт.							439,00		
148	155	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylectrica		90	642,00		57780,00		57780,00		62402,00	
				шт.							4622,00		
149	156	247-203-0106 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		5	16379,00		81895,00		81895,00		88447,00	
				шт.							6552,00		
150	157	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник 60вт 36В, 12м переносной с решеткой РВО-42		5	5298,54		26493,00		26493,00		28612,00	
				шт.							2119,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	158	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,43	427277,00		611006,00		611006,00	48880,00	659886,00	
152	159	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,63	557596,00		351285,00		351285,00	28103,00	379388,00	
153	160	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1555	26,00		40430,00		40430,00	3234,00	43664,00	
154	161	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	845	31,00		26195,00		26195,00	2096,00	28291,00	
			Итого по разделу 2: ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					2753393,45 1373875,33	13659,62 1864,51	1365856,66 0,00	990534,86 299514,21	4043442,52	
			ИТОГО по акту					18479375,45 4803172,33	401716,62 156195,51	9944665,66 3329819,00	3571092,86 1497653,21	23548121,52	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3329819,00			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**303 274,54**					
			Итого с временными									**20 521 577,06**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**143 651,04**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20 665 228,10**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**413 304,56**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 078 532,66**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**26 336 611,44**	
			НДС			**12 %**		**3 160 393,37**					
			Итого с НДС									**29 497 004,81**	
			Итого к оплате									**29 497 004,81**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-Ѳ от 17.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №14

за **Июль 2023 (месяц, год) на 2-01-07 Автоматическую пожарную сигнализацию работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	6585,24 4449,88	1969,25 835,47	13170,00 8900,00	3939,00 1671,00	332,00	7611,00 1663,00	22444,00	
2	2	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	11683,56 11538,10	1,79 0,00	35051,00 34614,00	5,00 0,00	431,00	21115,00 4493,00	60659,00	
3	3	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	4	10798,42 10711,30	1,79 0,00	43194,00 42845,00	7,00 0,00	341,00	26136,00 5546,00	74876,00	
4	4	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	169	2184,90 2142,26	0,83 0,00	369248,00 362042,00	140,00 0,00	7066,00	220846,00 47207,00	637301,00	
5	5	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2300	146,13 132,14	1,39 0,08	336099,00 303922,00	3197,00 184,00	28980,00	218960,00 44413,00	599472,00	
6	6	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3150	510,42 503,91	3,96 0,14	1607823,00 1587317,00	12474,00 441,00	8032,00	1143198,00 220091,00	2971112,00	
7	7	1121-0201-0102 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1460	56,42 47,38	0,19 0,08	82373,00 69175,00	278,00 117,00	12921,00	49888,00 10585,00	142846,00	
8	8	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	26	411,64 396,52	3,85 0,07	10703,00 10310,00	100,00 2,00	293,00	7424,00 1450,00	19577,00	
9	9	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	650	116,15 105,59	0,83 0,11	75498,00 68634,00	540,00 72,00	6325,00	49465,00 9997,00	134960,00	
10	10	247-201-1301 РСНБ РК 2022	Шкаф ШПН	шт.	2	4029,00		8058,00		8058,00	645,00	8703,00	
11	11	248-303-0221 РСНБ РК 2022	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	24914,00		74742,00		74742,00	5979,00	80721,00	
12	12	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	4	15419,00		61676,00		61676,00	4934,00	66610,00	
13	13	248-302-0204 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02	шт.	110	2070,00		227700,00		227700,00	18216,00	245916,00	
14	14	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	53	1572,00		83316,00		83316,00	6665,00	89981,00	
15	15	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	6	1931,00		11586,00		11586,00	927,00	12513,00	
16	16	248-401-0610 РСНБ РК 2022	Блок коммутаций БК		2	5044,00		10088,00		10088,00		10895,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							807,00		
17	17	248-303-0607 РСНБ РК 2022	Приборы управления оповещением модели Рокот-4		2	14781,00		29562,00		29562,00		31927,00	
				шт.							2365,00		
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор герметичный +12В, 7А АКБ-7 а/ч		6	3234,67		19408,00		19408,00		20961,00	
				шт							1553,00		
19	19	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка УК-2П		60	203,00		12180,00		12180,00		13154,00	
				шт.							974,00		
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь интерфейса		2	78105,48		156211,00		156211,00		168708,00	
				шт							12497,00		
21	21	ТПрайс-лист "RONEX Security" company л. 9	Программное обеспечение ПЭВМ с ключем защиты. Обеспечивает работу с 20-тью устройствами (из числа "Сигнал20", "Сигнал20П", С 2000-2","С 2000-КПБ") Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управления пожарной автоматикой, создание и редактирование базой данных. АРМ "ОРИОН" исп. 127		1	467916,89		467917,00				467917,00	
				шт						467917,00			
22	22	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,61	159942,00		97565,00		97565,00		105370,00	
				км							7805,00		
23	23	243-217-0102 РСНБ РК 2022	Кабели для сигнализации и блокировки марки КПСЭнг-FRLS 1x2x1,0		2,3	708013,00		1628430,00		1628430,00		1758704,00	
				км							130274,00		
24	24	243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4x0,5		0,85	86368,00		73413,00		73413,00		79286,00	
				км							5873,00		
25	25	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2		0,65	128533,00		83546,00		83546,00		90230,00	
				км							6684,00		
26	26	ТПрайс ТОО"INTANT"	Модуль подключения нагрузки МПН		12	266,62		3199,00				3199,00	
				шт.						3199,00			
27	27	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		3150	26,00		81900,00		81900,00		88452,00	
				м							6552,00		
28	28	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм		6	98,00		588,00		588,00		635,00	
				м							47,00		
29	29	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм		20	173,00		3460,00		3460,00		3737,00	
				м							277,00		
30	30	243-907-4501 РСНБ РК 2022	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек		35	735,00		25725,00		25725,00		27783,00	
				шт.							2058,00		
			ИТОГО по акту					**5733429,00**	**20680,00**	**2753875,00**	**1744643,00**	**8038649,00**	
								2487759,00	**2487,00**	**471116,00**	**560577,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**471116,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**113 513,00**					
			Итого с временными									**7 681 046,00**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**53 767,32**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7 734 813,32**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**154 696,27**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 889 509,58**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**9 021 115,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1 082 533,80**					
			Итого с НДС									**10 103 648,80**	
			Итого к оплате									**10 103 648,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства
(наименова
города Алматы" БИН 011240001633
ние организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Т
(должность
услан Оразмухаметович
ть, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной раб
боты
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алмат
ИИН 620814301964 аттестат №К
(должность, фамилия
Ахатаев Алем Мукашевич
Z39VJE00059538 от 18.11.2020г
, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик техни
ческого надзора
(озна
комлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТО
Хайруллин Данияр Маликович.
(должность, фамилия, имя,
О «НИИ «Алматыгенплан»
приказ №06.1-04/74-О от 17.06.2021г.
отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «
НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя,
отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

дивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)

енование, адрес)

наименование)

ь единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
к-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	8	9	10	11	12	13	14
,06	3,96	365442,00	2772,00	9933,00	254044,00	669046,00	
,91	0,14	352737,00	98,00		49560,00		
,13	1,39	102291,00	973,00	8820,00	66640,00	182448,00	
,14	0,08	92498,00	56,00		13517,00		
,42	0,19	66237,00	223,00	10390,00	40116,00	114865,00	
,38	0,08	55624,00	94,00		8512,00		
,73	0,00	74929,00	0,00	4461,00	42986,00	127348,00	
,40	0,00	70469,00	0,00		9433,00		
,51	6,25	201669,00	188,00		122904,00	350539,00	
,06	0,00	201482,00	0,00		25966,00		
,13	7,58	13750,00	15,00	79,00	8333,00	23850,00	
,11	1,93	13656,00	4,00		1767,00		
,71	44,21	1872,50	44,50		1387,50	3521,00	
,50	21,42	1828,50	21,50		261,00		
,00		1650,00		1650,00		1782,00	
					132,00		
,00		21720,00		21720,00		23458,00	
					1738,00		
0		669275,00		669275,00		722817,00	
					53542,00		
0		589127,00		589127,00		636257,00	
					47130,00		
9		26103,00		26103,00		28191,00	
					2088,00		
5		36024,00		36024,00		38906,00	
					2882,00		
0		213748,00		213748,00		230848,00	
					17100,00		
1		11420,00				11420,00	
				11420,00			
3		16616,00				16616,00	
				16616,00			
0		366492,00		366492,00		395811,00	
					29319,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	ПРайс-лист "Ruba Technology"	SFP-трансивер с 1 портом	шт	2	26209,86		52420,00		52420,00		52420,00	
19	19	248-403-0110 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	120507,00		120507,00		120507,00	9641,00	130148,00	
20	20	248-404-0302 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	4	29619,00		118476,00		118476,00	9478,00	127954,00	
21	21	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,874	159942,00		299731,00		299731,00	23979,00	323710,00	
22	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 0,5 м	шт	30	393,97		11819,00		11819,00	946,00	12765,00	
23	23	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 2,0 м	шт	1	1011,87		1012,00		1012,00	81,00	1093,00	
24	24	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	700	26,00		18200,00		18200,00	1456,00	19656,00	
25	25	243-907-4501 РСНБ РК 2022	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек	шт.	400	735,00		294000,00		294000,00	23520,00	317520,00	
			ИТОГО по акту					3694530,50	4215,50	2821567,00	536410,50	4562989,00	
								788294,50	273,50	80456,00	332048,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							80456,00			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**67 238,00**					
			Итого с временными									**4 549 771,00**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**31 848,40**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4 581 619,39**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**91 632,39**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 673 251,78**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**5 129 250,69**	
			НДС			**12 %**		**615 510,08**					
			Итого с НДС									**5 744 760,78**	
			Итого к оплате									**5 744 760,78**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-О от 17.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №16

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-01-09 Структурно-кабельную систему** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	460,81 416,06	0,50 0,24	8295,00 7489,00	9,00 4,00	797,00	5395,00 1095,00	14785,00	
2	2	247-214-0204 РСНБ РК 2022	Розеточная модуль 5е UTR 1 вход RJ-45 keystone jack 90	шт.	18	575,00		10350,00		10350,00	828,00	11178,00	
3	3	1308-0304-0306 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	8276,39 4449,88	3575,60 1548,52	8276,00 4450,00	3576,00 1549,00	251,00	4319,00 1008,00	13603,00	
4	4	ТПрайс-лист ИП"Османов"	Серверный напольный шкаф, 42U, ширина 800х800х2000 мм, цвет черный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 3 полки, блок вентилятора, панель питания 6 розеток, ножки и ролики, набор крепежа.	шт	1	389266,16		389266,00		389266,00		389266,00	
5	5	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1872,71 1828,50	44,21 21,42	5618,00 5486,00	132,00 64,00		4162,00 782,00	10562,00	
6	6	ТПрайс-лист ИП "Османов"	Коммутационная панель 5е кат. UTR 19",1U, 24xRJ45 наборная, с розеточными модулями	шт	1	16288,46		16288,00		16288,00		16288,00	
7	7	ТПрайс-лист ИП "Османов"	Панель-органайзер горизонтальная 19", 1U металлическая	шт	2	3806,71		7613,00		7613,00		7613,00	
8	8	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	14944,73 12853,56	1941,87 578,41	14945,00 12854,00	1941,00 578,00	149,00	8194,00 1851,00	24990,00	
9	9	248-404-0405 СпрСЦ 11.2022	Сетевое оборудование GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	183246,00		183246,00		183246,00	14660,00	197906,00	
10	10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1872,71 1828,50	44,21 21,42	5618,00 5486,00	132,00 64,00		4162,00 782,00	10562,00	
11	11	ТПрайс-лист ИП"Османов"	Панель питания 19" на 8 розеток, немецкий стандарт, 2х метровый кабель	шт	1	16615,83		16616,00		16616,00		16616,00	
12	12	ТПрайс-лист Ruba Technology	Оптический модуль SFP-трансивер с 1 портом	шт	1	26209,86		26210,00		26210,00		26210,00	
13	13	ТПрайс-лист Ruba Technology	Оптический модуль SFP-трансивер с 1 портом для оптического кабеля	шт	1	26209,86		26210,00		26210,00		26210,00	
14	14	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1010	116,15 105,59	0,83 0,11	117312,00 106646,00	838,00 111,00	9827,00	76861,00 15534,00	209707,00	
15	15	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,01	159942,00		161541,00		161541,00	12923,00	174464,00	
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 0,5 м	шт	18	441,24		7942,00		7942,00	635,00	8577,00	
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 1,0 м	шт	18	755,22		13594,00		13594,00	1088,00	14682,00	
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутационный шнур Cat. 5e UTR 4x2 патч корд, дл. 3,0 м		5	1503,01		7515,00		7515,00		8116,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							601,00		
19	19	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		30	453,13	4,90	13594,00	147,00	338,00	9448,00	24885,00	
				м		436,96	0,44	13109,00	13,00		1843,00		
20	20	243-907-1203 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм		30	1837,00		55110,00		55110,00		59519,00	
				м							4409,00		
21	21	243-907-1703 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		6	2865,00		17190,00		17190,00		18565,00	
				шт.							1375,00		
22	22	243-907-1403 РСНБ РК 2022	Поворот внешний (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		3	1969,00		5907,00		5907,00		6380,00	
				шт.							473,00		
23	23	243-907-1403 РСНБ РК 2022	Поворот внутренний (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм		3	1969,00		5907,00		5907,00		6380,00	
				шт.							473,00		
24	24	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		85	453,13	4,90	38516,00	416,00	958,00	26769,00	70507,00	
				м		436,96	0,44	37142,00	37,00		5222,00		
25	25	243-907-0107 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 16 мм		85	280,00		23800,00		23800,00		25704,00	
				м							1904,00		
26	26	1121-0103-0102 РСНБ РК 2022	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка постенам на кронштейнах		75	2726,77	5,26	204508,00	395,00	139295,00	46787,00	271399,00	
				м лотков		864,24	2,18	64818,00	164,00		20104,00		
27	27	243-907-1105 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм		75	3005,00		225375,00		225375,00		243405,00	
				м							18030,00		
28	28	243-907-4701 РСНБ РК 2022	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров		6	342,00		2052,00		2052,00		2216,00	
				шт.							164,00		
29	29	243-907-4702 РСНБ РК 2022	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		6	695,00		4170,00		4170,00		4504,00	
				шт.							334,00		
30	30	243-907-4101 РСНБ РК 2022	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм		6	1058,00		6348,00		6348,00		6856,00	
				шт.							508,00		
31	31	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		20	522,06	3,96	10441,00	79,00	284,00	7258,00	19115,00	
				м		503,91	0,14	10078,00	3,00		1416,00		
32	32	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм		20	26,00		520,00		520,00		562,00	
				м							42,00		
33	33	243-907-4501 РСНБ РК 2022	Держатель горизонтальный VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек		30	735,00		22050,00		22050,00		23814,00	
				шт.							1764,00		
34	34	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		6	614,48	4,05	3687,00	24,00	86,00	2577,00	6765,00	
				м		596,10	0,31	3577,00	2,00		501,00		
35	35	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм		6	172,00		1032,00		1032,00		1115,00	
				м							83,00		
			ИТОГО по акту					**1666662,00**	**7689,00**	**905634,00**	**195932,00**	**1973026,00**	
								271135,00	**2589,00**	**482203,00**	**110432,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**482203,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**22 362,35**					
			Итого с временными									**1 513 185,35**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**10 592,30**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 523 777,64**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**30 475,55**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 554 253,20**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**2 197 336,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**263 680,35**					
			Итого с НДС									**2 461 016,58**	
			Итого к оплате									**2 461 016,58**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-О от 17.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №17

за **Июль 2023** (месяц, год) на **2-01-01 Архитектурное решение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ										
1	10	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	115,29	2612,11 1851,75	123,29 56,38	301150,43 213487,80	14213,93 6499,78	73447,75	197990,05 39930,60	539071,08	
2	11	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков.	м²	7,56	3271,46 1692,96	824,93 235,29	24732,00 12799,00	6237,00 1779,00	5697,00	13120,00 3028,00	40880,00	
3	12	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м²	50,4	14584,00		735034,00		735034,00	58803,00	793837,00	
4	13	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м²	39,69	11316,00		449132,04		449132,04	35930,16	485062,20	
5	14	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	25,2	14971,00		377269,00		377269,00	30182,00	407451,00	
6	15	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	122	527,00		64294,00		64294,00	5143,71	69437,71	
7	16	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	61	3390,00		206790,00		206790,00	16543,20	223333,20	
8	17	223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	7,56	6913,00		52262,00		52262,00	4181,00	56443,00	
9	18	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	527,00		4216,00		4216,00	337,00	4553,00	
10	19	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	4	538,00		2152,00		2152,00	172,00	2324,00	
11	20	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3390,00		6780,00		6780,00	542,00	7322,00	
12	21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	18,69	4548,40 3819,68	69,61 32,82	85010,00 71390,00	1301,00 613,00	12319,00	49682,00 10775,00	145467,00	
13	22	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м²	6,3	46884,00		295369,00		295369,00	23630,00	318999,00	
14	23	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	12,39	27378,00		339213,00		339213,00	27137,00	366350,00	
			Итого по разделу 3: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					**2943403,47** **297676,80**	**21751,93** **8891,78**	**2623974,79** **0,00**	**260792,05** **256334,67**	**3460530,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
15	26	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	342,399999	2648,88 2128,43	40,99 8,29	906976,17 728774,27	14035,17 2838,77	164166,74	658452,11 125232,51	1690660,79	
16	27	1110-0501-0403 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	м	121,52	1307,93 356,34	9,07 4,62	158940,00 43302,00	1102,00 561,00	114535,00	39477,00 15873,00	214290,00	
17	28	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	121,52	1486,00		180579,00		180579,00	14446,00	195025,00	
18	29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие сливы оконные из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	22,9536	5396,25 1776,19	21,48 5,89	123863,00 40770,00	493,00 135,00	82600,00	37633,00 12920,00	174416,00	
19	30	223-103-0118 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м²	342,399999	60168,00		20601522,93		20601522,93	1648122,06	22249644,99	
20	31	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м²	80,76	2648,88 2128,43	40,99 8,29	213924,00 171892,00	3311,00 670,00	38721,00	155306,00 29538,00	398768,00	
21	32	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м²	40,6	98820,00		4012092,00		4012092,00	320967,00	4333059,00	
22	33	223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	40,16	86768,00		3484603,00		3484603,00	278768,00	3763371,00	
			Итого по разделу 4: ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ					**29682500,10** **984738,27**	**18941,17** **4204,77**	**28678819,67** **0,00**	**890868,11** **2445866,57**	**33019234,78**	
			Раздел 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
23	54	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	1305,299997	435,38 261,78	3,74 1,86	568301,21 341701,19	4881,43 2427,74	221718,59	275300,92 67484,37	911086,50	
24	55	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	335,5	1667,97 1255,33	109,31 93,61	559604,00 421163,00	36673,00 31406,00	101767,00	362055,00 73733,00	995392,00	
25	56	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	335,5	5270,92 2881,51	22,15 10,84	1768394,00 966747,00	7432,00 3637,00	794216,00	776307,00 203575,00	2748276,00	
26	60	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	229,7	2306,25 2086,16	220,09 109,64	529746,00 479191,00	50554,00 25184,00		403500,00 74659,00	1007905,00	
27	61	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте (Амстронг)	м²	229,7	4122,00		946823,00		946823,00	75746,00	1022569,00	
28	62	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1726,348102	1044,93 602,17	6,17 2,41	1803912,95 1039554,72	10651,82 4160,50	753706,41	834965,40 211115,42	2849993,77	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					**6176781,16** **3248356,91**	**110192,25** **66815,24**	**2818231,00** **0,00**	**2652128,32** **706312,79**	**9535222,27**	
			ИТОГО по акту					**38802684,73** **4530771,98**	**150885,36** **79911,79**	**34121025,46** **0,00**	**3803788,48** **3408514,03**	**46014987,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**690 224,81**					
			Итого с временными									**46 705 212,04**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**326 936,48**					
			Итого с зимними удорожаниями									**47 032 148,52**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**940 642,97**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47 972 791,49**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,079									**51 762 642,02**	
			НДС			**12 %**		**6 211 517,04**					
			Итого с НДС									**57 974 159,06**	
			Итого к оплате									**57 974 159,06**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-6 от 17.06.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО