Утверждена приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы» БИН 011240001633

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би" Алатауский район г. Алматы (Строительство)

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		41	22.06.2021							
		доп.согл. №9	15.08.2023							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполненно	1 184 981 678,67	52 169 429,17							6 260 331,50	58 429 760,67
Итого к оплате:										**58 429 760,67**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства города Алматы»
БИН 011240001633
Заместитель руководителя

_____ **Таджибаев О.П.**

Технический надзор
ТОО «Мегалиты Алматы»
БИН 110140004127
Директор

_____ **Шыныбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Капстройгрупп-Т»

(организация, адрес, телефон)

Договор подряда (контракт) №41 от 22.06.2021

РЕЕСТР №9

актов выполненных работ за сентябрь 2023 года.

по объекту "Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би" Алатауский район г. Алматы (Строительство)

(наименование, адрес)

Стоимость по договору **1 184 931 678**

Стоимость по смете **1 278 683 552**

Скидка 10% **93 751 874**

№ пп	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	в т.ч оборудование
1	2-01-11	21	540	Акт корректировки №2	56 535 566,71	6 991 546,23
2	2-01-05	22	550	Водопровод и канализацию	304 007,92	
3	02-01-01	23	580	Архитектурное решение	1 590 186,04	
				Итого:	**58 429 760,67**	**6 991 546,23**

Составил Инженер ПТО _____ Аширбаев Р.Д.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№41** от **22.06.2021**

Акт выполненных работ №21

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-01-11 Акт корректировки №2**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группа в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	10093,8	135,79 0,00	135,79 29,62	1370637,00 0,00	1370637,00 298978,00		215301,00 126879,00	1712817,00	
2	2	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	3745,64	730,17 2,48	727,57 236,90	2734954,00 9289,00	2725215,00 887342,00	449,00	645561,00 270435,00	3650950,00	
3	3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м³	2884,1428	2321,00		6694095,00		6694095,00	535528,00	7229623,00	Казахстан
4	4	1101-0104-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	419	53,94 0,00	53,94 16,74	22601,00 0,00	22601,00 7014,00		5049,00 2212,00	29862,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	419	259,47 138,22	121,25 57,30	108718,00 57914,00	50804,00 24009,00		58983,00 13416,00	181117,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**10931005,00** **67203,00**	**4169257,00** **1217343,00**	**6694544,00** **0,00**	**924894,00** **948470,00**	**12804369,00**	
			Раздел 2: Конструкции железобетонные										
6	6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Сваи подстилающие в набетонке. Армирование	т	3,035	24619,45 22437,65	2139,80 979,06	74720,00 68098,00	6494,00 2971,00	127,00	64673,00 11151,00	150544,00	
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,035	376202,00		1141773,00		1141773,00	91342,00	1233115,00	
8	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Бетон класса В20. Устройство	м³	247,7	27361,61 2064,53	1666,42 395,72	6777471,00 511384,00	412772,00 98020,00	5853314,00	554558,00 586564,00	7918593,00	
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					**7993964,00** **579482,00**	**419266,00** **100991,00**	**6995214,00** **0,00**	**619231,00** **689057,00**	**9302252,00**	
			Раздел 3: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ										
			Подраздел 1: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
9	9	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками на полимерцементной мастике	м² поверхности облицовки	157,8	2437,68 2228,10	7,76 2,31	384666,00 351594,00	1225,00 365,00	31847,00	281567,00 53299,00	719532,00	
10	10	СИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"	м²	157,8	2621,87		413731,00		413731,00	33099,00	446830,00	
11	11	1109-0402-0106 РСНБ РК 2022	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен из панелями	м²	18	4027,03 593,45	1563,50 386,92	72487,00 10682,00	28143,00 6965,00	33661,00	12176,00 6773,00	91436,00	
12	12	222-502-0105 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит, толщиной 120 мм, с креплением ГОСТ 32603-2012	м²	18	19275,00		346950,00		346950,00	27756,00	374706,00	
13	13	СИП "USPORT"п.1	Сетка ограждительная 100х100х2,6мм белая		370	486,92		180160,00		180160,00		194572,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С ИП "NET Group"п.40	Сетка затравительная 100х100х2,6мм белая	м²							14412,00		
					410	486,92		199637,00		199637,00		215607,00	
			Итого по подразделу 1: НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	м²							15970,00		
								1597631,00	29368,00	1205986,00	293743,00	2042683,00	
								362276,00	7330,00	0,00	151309,00		
			Подраздел 2: Внутренние отделочные работы										
15	15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство										
					514,5	2306,25	220,09	1186566,00	113237,00		903791,00	2257585,00	
16	16	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм Армстрон	м²		2086,16	109,64	1073329,00	56410,00		167228,00		
					514,5	4199,00		2160386,00		2160386,00		2333217,00	
17	17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м²							172831,00		
					250,4	1667,97	109,31	417660,00	27371,00	75954,00	270219,00	742909,00	
18	18	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² оштукатуриваемой поверхности		1255,33	93,61	314335,00	23440,00		550830,00		
					250,4	5270,92	22,15	1319838,00	5546,00	592762,00	579396,00	2651172,00	
19	19	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м² поверхности облицовки		2881,51	10,84	721530,00	2714,00		151938,00		
					509,6	2306,25	220,09	1175265,00	112158,00		895184,00	2236084,00	
20	20	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм Армстрон	м²		2086,16	109,64	1063107,00	55873,00		165635,00		
					509,6	4199,00		2139810,00		2139810,00		2310995,00	
21	21	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу (Грильято)	м²							171185,00		
					355,7	2052,40	11,65	730039,00	4143,00	2227,00	580428,00	1415306,00	
22	22	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м²		2034,49	5,25	723668,00	1867,00		104839,00		
					355,7	4147,00		1475088,00		1475088,00		1593095,00	
23	23	С ИП "USPORT" п.1	Сетка затравительная 100х100х2,6мм белая	м²							118007,00		
					1014	486,92		493737,00		493737,00		533232,00	
			Итого по подразделу 2: Внутренние отделочные работы	м²							39495,00		
								11098389,00	262455,00	6939964,00	3229018,00	15473595,00	
								3895969,00	140304,00	0,00	1146188,00		
			Подраздел 3: ПОЛЫ										
24	24	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство										
					68,9	2679,93	199,55	184647,00	13749,00	55602,00	114490,00	323068,00	
25	25	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м² покрытия		1673,39	94,37	115297,00	6502,00		23931,00		
					70,278	3370,00		236837,00		236837,00		255784,00	
26	26	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м²							18947,00		
					66,6	604,82	61,98	40281,00	4128,00	8878,00	27347,00	73038,00	
27	27	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м² покрытия		409,54	27,28	27275,00	1817,00		5410,00		
					69,264	2418,00		167480,00		167480,00		180878,00	
28	28	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м²							13398,00		
					114,2	604,82	61,98	69070,00	7078,00	15223,00	46892,00	125238,00	
29	29	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м² покрытия		409,54	27,28	46769,00	3115,00		9276,00		
					118,768	2418,00		287181,00		287181,00		310155,00	
30	30	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м²							22974,00		
					34,8	604,82	61,98	21048,00	2157,00	4639,00	14289,00	38164,00	
31	31	233-102-0401 РСНБ РК 2022	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77	м² покрытия		409,54	27,28	14252,00	949,00		2827,00		
					36,192	12004,00		434449,00		434449,00		469205,00	
32	32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м²							34756,00		
					15,36	1229,21	31,07	18881,00	478,00	1268,00	15948,00	37615,00	
33	33	224-102-0902 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м² кровли		1115,56	13,00	17135,00	200,00		2786,00		
					17,664	2815,00		49724,00		49724,00		53702,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							3978,00		
34	34	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		3,54	1229,21	31,07	4351,00	110,00	292,00	3676,00	8669,00	
				м² кров.пл		1115,56	13,00	3949,00	46,00		642,00		
35	35	224-102-0902 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		4,071	2815,00		11460,00		11460,00		12377,00	
				м²							917,00		
36	36	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике		5,2	2437,68	7,76	12676,00	40,00	1049,00	9279,00	23711,00	
				м² поверхности облицовки		2228,10	2,31	11586,00	12,00		1756,00		
37	37	С ИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"		5,2	2621,87		13634,00		13634,00		14725,00	
				м²							1091,00		
38	38	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике		5,6	2437,68	7,76	13651,00	44,00	1130,00	9992,00	25534,00	
				м² поверхности облицовки		2228,10	2,31	12477,00	13,00		1891,00		
39	39	С ИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"		5,6	2621,87		14682,00		14682,00		15857,00	
				м²							1175,00		
40	40	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике		3,8	2437,68	7,76	9263,00	30,00	767,00	6780,00	17326,00	
				м² поверхности облицовки		2228,10	2,31	8467,00	9,00		1283,00		
41	41	С ИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"		3,8	2621,87		9963,00		9963,00		10760,00	
				м²							797,00		
42	42	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике		8,6	2437,68	7,76	20964,00	67,00	1736,00	15345,00	39214,00	
				м² поверхности облицовки		2228,10	2,31	19162,00	20,00		2905,00		
43	43	С ИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"		8,6	2621,87		22548,00		22548,00		24352,00	
				м²							1804,00		
44	44	1115-0106-0101 РСНБ РК 2022	Стены и колонны. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике		2,22	2437,68	7,76	5412,00	17,00	448,00	3961,00	10123,00	
				м² поверхности облицовки		2228,10	2,31	4946,00	5,00		750,00		
45	45	С ИП "ART STONE"п.1	Панель "Дикий камень t=12мм"		2,22	2621,87		5821,00		5821,00		6287,00	
				м²							466,00		
			Итого по подразделу 3: ПОЛЫ					**1654023,00**	**27898,00**	**1344811,00**	**267999,00**	**2075782,00**	
								281315,00	**12688,00**	**0,00**	**153760,00**		
			Подраздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
46	46	ТТОО "Торгово-производственная компания "Луч" п.1	Лестничный мобильный подъемник "Барс" УГП130		1	1045069,01		1045069,00				1045069,00	
				комплект						1045069,00			
			Итого по подразделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**1045069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1045069,00**	
								0,00	**0,00**	**1045069,00**	**0,00**		
			Итого по разделу 3: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ					**15395112,00**	**319721,00**	**9490761,00**	**3790760,00**	**20637129,00**	
								4539560,00	**160322,00**	**1045069,00**	**1451257,00**		
			Раздел 4: Вентиляция										
47	47	Т ТОО "NEW CLIMATE"п.1-2	P09ED.NSAR внутренний и наружный блок кондиционера LG		1	83605,55		83606,00				83606,00	
				шт						83606,00			
48	48	Т ТОО "NEW CLIMATE"п.3-4	P12ED.NSAR внутренний и наружный блок кондиционера LG		1	100326,66		100327,00				100327,00	
				шт						100327,00			
49	49	Т ТОО "NEW CLIMATE"п.5-6	P18ED.NSAR внутренний и наружный блок кондиционера LG		1	163030,83		163031,00				163031,00	
				шт						163031,00			
			Итого по разделу 4: Вентиляция					**346964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346964,00**	
								0,00	**0,00**	**346964,00**	**0,00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО										
50	50	С ТОО "Atalux"п.1	Светодиодный светильник Geniled Офис Basic 596x592x20 40Вт 5000К Опал	шт	128	14129,34		1808556,00		1808556,00	144685,00	1953241,00	
51	51	С ТОО "Atalux"п.2	Светодиодный светильник Geniled Грильято Standart 588x588x20 40В 5000К Опал	шт	25	16721,11		418028,00		418028,00	33442,00	451470,00	
52	52	С ТОО "Atalux"п.3	Светильник линейный Gauss ULTRACOMPACT 36W 2820lm 4000K 185-265V IP65 1190x40x30mm LED 1/20	шт	14	5458,60		76420,00		76420,00	6114,00	82534,00	
53	53	С ТОО "Atalux"п.4	Светодиодный светильник LED ДПП FORS 30W 1800lm D300x100 6500K IP65(уличное освещение) Megalight NEW	шт	22	9990,91		219800,00		219800,00	17584,00	237384,00	
54	54	С ТОО "Atalux"п.5	Светильник складской светодиодный WHB-02 150Вт 230В 5000К 15750лм 105Лм/Вт IP65 без кронштейна NEOX	шт	60	19433,27		1165996,00		1165996,00	93280,00	1259276,00	
			Итого по разделу 5: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО					**3688800,00**	**0,00**	**3688800,00**	**0,00**	**3983905,00**	
								0,00	**0,00**	**0,00**	**295105,00**		
			Раздел 6: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ										
55	55	Т "ИП Omir"п.46	Трибуна модульная	шт	8	304324,21		2434594,00		2434594,00		2434594,00	
56	56	Т "ИП Omir"п.18	Ринг боксерский с помостом 5 х 5 высота 0,5м (боевая зона 4м х 4м)	шт	1	1058111,88		1058112,00		1058112,00		1058112,00	
57	57	Т ТОО"ZETA PLAST"п.7	Кабинет руководителя модель Атлант МДФ (КУ,Е)	шт	1	226562,69		226563,00		226563,00		226563,00	
58	58	Т ТОО"ZETA PLAST"п.5	Офисный стул Танго цв.каркас (ТК3 м/п) с пластиком(Гобелен/Кпам)	шт	6	14342,54		86055,00		86055,00		86055,00	
59	59	Т "ИП Omir"п.39	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (2,5+2,5кг)	шт	2	4681,91		9364,00		9364,00		9364,00	
60	60	Т "ИП Omir"п.40	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (5+5кг)	шт	2	9363,82		18728,00		18728,00		18728,00	
61	61	Т "ИП Omir"п.41	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (10+10кг)	шт	2	18727,64		37455,00		37455,00		37455,00	
62	62	Т "ИП Omir"п.42	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (15+15кг)	шт	2	28091,47		56183,00		56183,00		56183,00	
63	63	Т "ИП Omir"п.43	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (20+20кг)	шт	2	37455,29		74911,00		74911,00		74911,00	
64	64	Т "ИП Omir"п.44	Олимпийский диск евро-классик с тройным хватом, блины для штанги D=50мм (25+25кг)	шт	2	46819,11		93638,00		93638,00		93638,00	
65	65	Т "ИП Omir"п.45	Подставка для блинов от штанги Amazing 341A	шт	1	58992,08		58992,00		58992,00		58992,00	
66	66	Т "ИП Omir"п.37	Горизонтальная скамья для жима штанги АМА 330	шт	2	103002,04		206004,00		206004,00		206004,00	
67	67	Т "ИП Omir"п.38	Гриф 50мм прямой 180см	шт	2	16386,69		32773,00		32773,00		32773,00	
			Итого по разделу 6: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					**4393372,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4393372,00**	
								0,00	**0,00**	**4393372,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**42749217,00**	**4908244,00**	**26869319,00**	**5334885,00**	**51467991,00**	
								5186245,00	**1478656,00**	**5785405,00**	**3383889,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**5785405,00**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**685 238,79**					
			Итого с временными									**46 367 824,79**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**324 574,77**					
			Итого с зимними удорожаниями									**46 692 399,56**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**933 847,99**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**47 626 247,55**	
			Итого в текущих ценах 2023 года — 100%, к = 1,079									**57 631 173,11**	
			НДС			**12 %**		**6 915 740,77**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**64 546 913,88**	
			Стоимость работ не предъявляемых к оплате по акту корректировку 7 929 229:(0,14*1+0,86*1,079)*1,079 = 8 011 347,16									**8 011 347,16**	
			Итого к оплате									**56 535 566,71**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайрудлин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-Э от 17.06.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зерделы западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №41** от **04.06.2021**

Акт выполненных работ №22

за **Август 2023** (месяц, год) на **2-01-05 Водопровод и канализацию** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Канализация ливневая К2										
1	197	1126-0101-0901 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		3,013925	49479,27	2680,89	149127,17	8080,10	47171,18	74294,65	241295,79	
				м³ изоляции		31147,20	1287,78	93874,97	3881,01		17873,97		
			Итого по разделу 6: Канализация ливневая К2					149127,17	8080,10	47171,18	74294,65	241295,79	
								93874,97	3881,01	0,00	17873,97		
			ИТОГО по акту					149127,17	8080,10	47171,18	74294,65	241295,79	
								93874,97	3881,01	0,00	17873,97		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**3 619,44**					
			Итого с временными									**244 915,23**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**1 714,41**					
			Итого с зимними удорожаниями									**246 629,63**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**4 932,59**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**251 562,23**	
			Итого в текущих ценах 2023 года — 100%, к = 1,079									**271 435,64**	
			НДС			**12 %**		**32 572,28**					
			Итого с НДС									**304 007,92**	
			Итого к оплате									**304 007,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633
(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы
(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора
(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-О от 17.06.2021г
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2020/4 Разработка проекта физкультурно-оздоровительных центров г. Алматы. Алатауский район, мкр. Зердены западнее ул.Саина южнее ул.Монке би. (Строительство)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Физкультурно-оздоровительный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №41** от **04.06.2021**

Акт выполненных работ №23

за **Сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-01-01 Архитектурное решение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВНШ-1										
1	285	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж		47,9159266	23636,75	658,03	1132576,78	31530,12	1062455,10	36085,51	1262155,27	
				м^2 покрытия		805,41	286,04	38591,97	13705,87		93492,98		
			Итого по разделу 1: ВНШ-1					1132576,78	31530,12	1062455,10	36085,51	1262155,27	
								38591,97	13705,87	0,00	93492,98		
			ИТОГО по акту					1132576,78	31530,12	1062455,10	36085,51	1262155,27	
								38591,97	13705,87	0,00	93492,98		
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**18 932,33**					
			Итого с временными									**1 281 087,60**	
			Зимние удорожания			**0,7%**		**8 967,61**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 290 055,21**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**25 801,10**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 315 856,32**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1 419 808,96**	
			НДС			**12 %**		**170 377,08**					
			Итого с НДС									**1 590 186,04**	
			Итого к оплате									**1 590 186,04**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т", БИН 050940000576

(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы" БИН 011240001633

(наименование организации, БИН или ИИН)

Главный специалист Кемелбаев Руслан Оразмухаметович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Отдел сметной работы

(ознакомлен)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Мегалиты Алматы" Ахатаев Алем Мукашевич
ИИН 620814301964 аттестат №KZ39VJE00059538 от 18.11.2020г

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата, подпись)

М.П.

Сметчик технического надзора

(ознакомлен)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Главный архитектор проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»
Хайруллин Данияр Маликович. приказ №06.1-04/74-Ө от 17.06.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО «НИИ «Алматыгенплан»

(должность, фамилия, имя, отчество, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление строительства города Алматы"

Капстройгрупп-Т

Жобалау жоспарлау жұмыстары Проектно планировочные работы