Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 132А, БИН 030240002404 АО Банк ЦентрКредит"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.
по доп. соглашению №5 от 16.01.2024г. к договору № 33 от 09.02.2022г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу**	тенге	**605120383,82**	**568946903,01**	**0,00**	**559519332,80**	**9427570,21**	**0,00**	**9427570,21**
	в т.ч. на 2022г.	тенге	**207008921,68**	**207008921,68**	**0,00**	**207008921,68**			
	в т.ч. на 2023г.	тенге	**257965959,26**	**257965959,26**	**0,00**	**257965959,26**			
	в т.ч. на 2024г.	тенге	**140145502,88**	**103972022,07**	**0,00**	**94544451,86**	**9427570,21**	**0,00**	**9427570,21**
	Всего по акту:	**тенге**	**605120383,82**	**568946903,01**	**0,00**	**559519332,80**	**9427570,21**	**0,00**	**9427570,21**

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
_____ **Досжанов А.М.**
МП

Представитель заказчика:
_____**Далдыбаев Н.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____**Гринченко В.Н.**
МП

Субподрядчик:
Директор ТОО "Dorogi Zhetysu"
_____**Базарбаев Н.Т.**
МП

Форма-2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024г.

Работы по содержанию (в том числе зимнее содержания и текущий ремонт) автомобильных дорог общего пользования областного значения Каратальского района области Жетісу

Летнее содержание

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0259-0101СРД-259-01-01**	**Уборка различных предметов, мусора вручную: с обочин и проезжей части НР=108 %**	**1000 м2**	**1034,802**	816	394,2	844398	407919	0	689595	1656713
					421,8	195,24	436479	202035	0	122720	
3	**1291-2024-0101СРД-2-24-01-01**	**Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР=108 %**	**км прохода**	**301,358**	897,12	463,92	270354	139806	0	204536	512882
					433,2	195,24	130548	58837	0	37991	

Всего	**2 169 595,09**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**2 495 034,35**
НДС (12 %)	299 404,12
Итого	**2 794 438,47**

Ремонтные работы на мосту

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0902-0101**	**Временные знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**18**	5707,9	866,5	102742	15597	8694	91019	209262

				4358,4	323,66	78451	5826	0	15501	
2 1127-0902-0101	**Временные знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР=108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;**	**шт.**	**18**	3134,94	519,9	56429	9358	0	54611	119923
				2615,04	194,19	47071	3495	0	8883	
3 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**252**	28,61	28,61	7210	7210	0	2319	10291
				0	12,78	0	3221	0	762	
4 414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**302,4**	257		77717		0	0	83934
				0		0		0	6217	
5 412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км(фрезерованный материал) К=15,000;**	**т·км**	**4536**	30		136080		0	0	146966
				0		0		0	10886	
6 414-104-0301	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**672**	257		172704		0	0	186520
				0		0		0	13816	
7 412-102-0218	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км К=50,000;**	**т·км**	**33600**	24		806400		0	0	870912
				0		0		0	64512	

8	1127-1201-0403	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 58 см, шириной 8 м (7,5+0,5) м, гравийные. Устройство НР=108 % ктрр1=4,533; ктрм1=4,533; кэкс1=4,533; кмат1=0;	км дороги	0,105	3638916,34	2754029,41	382086	289173	0	198913	627479
					884886,93	869204,38	92913	91266	0	46480	
9	1127-1201-0404	Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401 НР=108 % ктрр1=4,533; ктрм1=4,533; кэкс1=4,533; кмат1=0;	км дороги	0,105	476851,92	417859,46	50069	43875	0	21547	77345
					58992,46	131016,71	6194	13757	0	5729	
10	1127-1201-0403	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 58 см, шириной 7,5 м, гравийные. Демонтаж НР=108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км дороги	0,105	481656,7	364530,7	50574	38276	0	26328	83054
					117126	115050,22	12298	12080	0	6152	
11	1127-1201-0404	Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0401 НР=108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	км дороги	0,105	63117,39	55308,99	6627	5807	0	2852	10237
					7808,4	17341,73	820	1821	0	758	

12 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Рекультувация НР=72 %	м3 грунта	252	28,61	28,61	7210	7210	0	2319	10291
				0	12,78	0	3221	0	762	
13 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	7,28	3358,38	1354,23	24449	9859	0	20803	48872
				2004,15	641,74	14590	4672	0	3620	
14 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;	т·км	273	26		7098		0	0	7666
				0		0		0	568	
15 1146-0401-0205	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков НР=84 %	м3	0,9	141951,5	74409,92	127756	66969	0	79450	223782
				67541,58	37551,16	60787	33796	0	16576	
16 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;	т·км	33,75	26		878		0	0	948
				0		0		0	70	
17 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	2906,38	1070,85	34877	12850	0	31202	71365

				1835,53	368,04	22026	4416	0	5286	
18 414-101-0801	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	5	600		3000		0	0	3240
				0		0		0	240	
19 412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км К=25,000;	т·км	125	26		3250		0	0	3510
				0		0		0	260	
20 1107-0102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР=118 %	шт. сборных конструкций	12	10758,6	1784,76	129103	21417	70975	52005	195597
				3059,22	613,39	36711	7361	0	14489	
21 226-102-0412	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П600.98.30	шт.	3	163173		489519		489519	0	528681
				0		0		0	39162	
22 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах НР=84 %	т арматуры	1,7064	71387,2	0	121815	0	573	101843	241551
				71051,2	0	121242	0	0	17893	
23 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм)16 мм) К=1,020;	т	1,74053	307964		536021		536021	0	578903
				0		0		0	42882	
24 1130-0104-0101	Устройство монолитным бетоном НР=84 %	м3 железобетона в деле	9	15287,51	3626,89	137588	32642	27954	76470	231183

				8554,64	1560,49	76992	14044	0	17125	
25	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=1,020;	м3	9,18	16332		149928		149928	0	161922
					0		0		0	11994	
26	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	16	1326,27	1150,79	21220	18413	31	8058	31620
					173,52	292,82	2776	4685	0	2342	
27	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	19,52	1960		38259		38259	0	41320
					0		0		0	3061	
28	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %	т	0,052	2196,75	2196,75	114	114	0	64	192
					0	1127,52	0	59	0	14	
29	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД К=1,030;	т	0,05356	155547,71		8331		8331	0	8997
					0		0		0	666	
30	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 7(4+3) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	104	239,38	211,95	24896	22043	3	6318	33711
					27,4	28,85	2850	3000	0	2497	

31	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;**	**м2 покрытия**	**104**	14,59	0,13	1517	14	0	1624	3392
					14,46	0	1504	0	0	251	
32	212-501-0203	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**17,7008**	15550,71		275260		275260	0	297281
					0		0		0	22021	

Итого по смете	**5 149 947,00**
Итого в текущих ценах 2024 г.	**5 922 439,05**
НДС (12 %)	710 692,69
Итого	**6 633 131,74**

Всего по акту	**9 427 570,21**
Всего НДС 12%	**1 010 096,81**

Заказчик: Зам. руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" _____ Досжанов А.М.

Представитель заказчика: _____ Далдыбаев Н.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" _____ Гринченко В.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО "Dorogi Zhetysu" _____ Базарбаев Н.Т.