Форма КС №3

АНЫҚТАМА №1

атқарылған жұмыстардың құны бойынша

27.03.2018 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы ММ
Мердігер: "КОНТИНЕНТ PLAST" ЖШС-і
Келісім-шарт: . 19.06.2017 жылғы №41 келісім шартына 24.01.2018 жылғы №41/2 Қосымша келісім
Нысан атауы: ОҚО, Бәйдібек ауданындағы "Маслопром" каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Атқарылған жұмыстардың құны						Келісім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	**58 576 000,00**	43 401 785,71	48 610 000,00	1 785 714,29	2 000 000,00	1 785 714,29	2 000 000,00	**9 966 000,00**
Барлығы	**58 576 000,00**	**43 401 785,71**	**48 610 000,00**	**1 785 714,29**	**2 000 000,00**	**1 785 714,29**	**2 000 000,00**	**9 966 000,00**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Ауыл шаруашылығы басқармасы
Басшысының орынбасары

_____ **Т. Оспанов**

Су шаруашылығы бөлімінің бас маманы

_____ **А. Асетов**

Мердігер:
«КОНТИНЕНТ PLAST» ЖШС директоры

_____ **Атанбеков А.А.**

форма 2

Заказчик ГУ "Управление сельского хозяйства Южно-Казахстанской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Фараб құрылыс"
организация, адрес, телефон, факс

Наименование объекта Капитальный ремонт канала "Маслопром" Байдибекского района ЮКО
наименование, адрес

Договор дополнительное соглашение №41/2 от 24.01.2018 к договору №41 от 19.06.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за МАРТ месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонные и прочие работы								
1	Е0142-8-1	Устройство дна монолитным бетоном В22,5 W4 F150, при толщине крепления до 0,1 м	12,597311	7449,85	74,88	93848	943	5308	2,94	37
		м3		447,75	25,67	5640	323	89	0,10	1
2	Е0142-8-1	Устройство стенки монолитным бетоном В22,5 W4 F150, при толщине крепления до 0,1 м	28,3439498	7449,85	74,88	211158	2122	11943	2,94	83
		м3		447,75	25,67	12691	728	89	0,10	3
3	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	42,374205	192,00	--	8136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0137-75-1	Установка армосеток и армок аркасов для сооружений на оросительных каналах	2,5260758	8049,49	3554,81	20334	8980	11360	14,00	35
		т		2475,00	1272,60	6252	3215	120	5,35	14
5	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,5260758	60500,00	--	152828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0142-2-1	Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси на водохозяйственном строительстве	52,488796	51,80	28,28	2719	1484	993	0,08	4
		м3		11,45	9,81	601	515	89	0,03	2
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	55,1132358	1410,00	--	77710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			566732	13530			160
			Тенге			25184	4781			19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			566732				
Материалы -			Тенге			32430				
Всего заработная плата -			Тенге				29965			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			152828				
Местные материалы -			Тенге			342760				
		Накладные расходы -	Тенге			29604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35780				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			632116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				34406			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			632116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				34406			
		Итого с временными, 4%				25 285				
		Итого				657 401				
		зимние удорожание, 1,61%				10 584				
		затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 630				
		затратами на выслугу лет, 1 %				6 574				
		Итого				677 184				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 на 2016год				**1 853 297**				
		Пересчет с понижающим, К-0,94910476				**1 750 700**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				35 014				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 785 714				
		НДС 12%				214 286				
		Итого				**2 000 000**				

Технадзор:
Инженер ТОО "Фараб құрылыс"
Тилегенов Б.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "КОНТИНЕНТ PLAST"
Атанбеков А.А.