Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **СЛАМОВА КУЛЬПАН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДатТехСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство имандыкской кухни по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица С. Марайым, 3 переулок, №2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство имандыкской кухни по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, улица С. Марайым, 3 переулок, №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23** от **03.11.2023**

Акт выполненных работ

за **январь 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э453: 1	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	6,76	88315,94	9619,96	597016,00	65031,00	335988,00	192366,00	852533,00	
						28993,54	2277,31	195996,00	15395,00		63151,00		
2	Э453: 2	1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0133	35994,82	1819,92	479,00	24,00	24,00	400,00	949,00	
						32395,90	673,92	431,00	9,00		70,00		
3	Э453: 3	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0068	1514688,60	2110,40	10300,00	15,00	7366,00	2663,00	14000,00	
						429343,20	1000,77	2920,00	7,00		1037,00		
4	Э453: 4	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	5	4730,25	0,00	23651,00	0,00		17029,00	43934,00	
						4730,25	0,00	23651,00	0,00		3254,00		
5	Э453: 5	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	4,65	65,30	65,30	304,00	303,00		74,00	408,00	
						0,00	22,22	0,00	103,00		30,00		
6	Э453: 6	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	0,35	2192,13	0,00	767,00	0,00		552,00	1425,00	
						2192,13	0,00	767,00	0,00		106,00		
7	Э453: 7	1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,65	324,45	146,02	1509,00	679,00		844,00	2541,00	
						178,43	73,71	830,00	343,00		188,00		
8	Э453: 8	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м² уплотненного грунта	4,65	121,25	101,07	564,00	470,00	15,00	153,00	774,00	
						16,88	28,78	78,00	134,00		57,00		
9	Э453: 9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Устройство	м³	1,291	21523,58	1679,47	27787,00	2168,00	22739,00	3123,00	33383,00	
						2230,96	427,64	2880,00	552,00		2473,00		
10	Э453: 10	1106-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м³.Устройство	м³	6	29204,25	2319,51	175226,00	13917,00	121612,00	39431,00	231829,00	
						6616,12	605,65	39697,00	3634,00		17172,00		
11	Э453: 11	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01	36573,78	1457,46	366,00	15,00	18,00	309,00	729,00	
						33337,32	572,83	333,00	6,00		54,00		
12	Э453: 12	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м³	10	34679,99	3107,52	346800,00	31076,00	240470,00	75173,00	455731,00	
						7525,44	735,35	75254,00	7354,00		33758,00		
13	Э453: 13, 33	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01	26657,68	2232,36	266,00	22,00	2,00	230,00	536,00	
						24248,64	1058,05	242,00	10,00		40,00		
14	Э453: 15	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование продухов.	т	0,01082	26657,68	2232,36	288,00	24,00	2,00	249,00	580,00	
						24248,64	1058,05	262,00	11,00		43,00		
15	Э453: 14	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	8	886,01	368,28	7088,00	2946,00	1716,00	3751,00	11706,00	
						303,27	94,11	2426,00	753,00		867,00		
16	Э453: 16	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 м².Установка с опиранием на две стороны		10	5157,39	2172,73	51574,00	21727,00	13573,00	25699,00	83455,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.сборных конструкций		1627,37	550,53	16274,00	5505,00		6182,00		
17	Э453: 17	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,005	130822,34	11298,91	654,00	56,00	55,00	655,00	1414,00	
				т стальных элементов		108533,15	2429,48	543,00	12,00		105,00		
18	Э453: 21	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг./МИ1.Установка		0,00189	1232062,34	11298,91	2329,00	22,00	2102,00	247,00	2782,00	
				т стальных элементов		108533,15	2429,48	205,00	5,00		206,00		
19	Э453: 39	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,016886	1232062,34	11298,91	20805,00	191,00	18781,00	2211,00	24857,00	
				т стальных элементов		108533,15	2429,48	1833,00	41,00		1841,00		
20	Э453: 18	1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		10	37271,27	3461,94	372713,00	34619,00	226815,00	113031,00	524604,00	
				$м^3$ кладки		11127,82	1026,04	111278,00	10260,00		38860,00		
21	Э453: 19	1108-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ).Расшивка швов		10	-516,56	0,00	-5166,00	0,00		-4804,00	-10768,00	
				$м^2$ стен (без вычета проемов)		-516,56	0,00	-5166,00	0,00		-798,00		
22	Э453: 20	1108-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м		15	36688,26	3461,94	550324,00	51930,00	340223,00	161413,00	768676,00	
				$м^3$ кладки		10544,81	1026,04	158172,00	15391,00		56939,00		
23	Э453: 22	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж		7,2	1069,86	234,28	7703,00	1687,00	1333,00	3664,00	12276,00	
				$м^2$ покрытия		650,46	87,05	4683,00	627,00		909,00		
24	Э453: 23	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,8	2044,76	21,74	3681,00	39,00	186,00	3190,00	7421,00	
				$м^2$ покрытия		1919,66	6,37	3455,00	11,00		550,00		
25	Э453: 25	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство		1,834	5094,25	21,74	9343,00	40,00	5782,00	3250,00	13600,00	
				$м^2$ покрытия		1919,66	6,37	3521,00	12,00		1007,00		
26	Э453: 24	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых		0,72	2950,74	277,09	2125,00	200,00		1826,00	4267,00	
				$м^2$		2673,65	143,85	1925,00	104,00		316,00		
27	Э453: 26	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах		3,8	4950,78	74,73	18813,00	284,00	2842,00	10917,00	32108,00	
				$м^2$		4128,05	35,47	15687,00	135,00		2378,00		
28	Э453: 27	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные.Установка в кирпичных стенах		2,4	4619,76	78,96	11087,00	190,00	1681,00	6422,00	18910,00	
				$м^2$		3840,38	37,78	9217,00	91,00		1401,00		
29	Э453: 28	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях		3,612	2331,49	129,92	8421,00	469,00	724,00	6704,00	16335,00	
				$м^2$		2001,24	60,93	7228,00	220,00		1210,00		
30	Э453: 29	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой		5	981,36	36,87	4907,00	185,00	2952,00	1662,00	7095,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		354,00	7,31	1770,00	37,00		526,00		
31	Э453: 30	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		5	1618,24	77,49	8091,00	387,00	3022,00	4406,00	13497,00	
				$м^2$ утепляемого покрытия		936,31	21,60	4682,00	108,00		1000,00		
32	Э453: 31	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство		5	975,53	164,67	4878,00	824,00	2046,00	2058,00	7491,00	
				$м^3$ стяжки		401,58	45,76	2008,00	229,00		555,00		
33	Э453: 32	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		5	334,59	36,48	1673,00	182,00	1379,00	151,00	1970,00	
				$м^3$ стяжки		22,31	10,61	112,00	53,00		146,00		
34	Э453: 34	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила.Установка с изготовлением		0,15	252325,34	1235,06	37849,00	186,00	31323,00	5776,00	47115,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		42271,10	516,76	6341,00	78,00		3490,00		
35	Э453: 35	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам		0,328	183440,16	2112,87	60168,00	693,00	48799,00	9904,00	75678,00	
				мЗдревесины в конструкции		32550,34	1000,77	10677,00	328,00		5606,00		
36	Э453: 36	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,478	1665,00	93,76	796,00	45,00		695,00	1610,00	
				$м^3$ древесины в конструкции		1570,48	45,15	751,00	22,00		119,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Э453: 37	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	10	3847,64 1982,07	33,83 7,58	38476,00 19821,00	339,00 76,00	18317,00	18305,00 4543,00	61324,00	
38	Э453: 38	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м³ обработанной поверхности	10	447,50 59,51	4,35 2,10	4475,00 595,00	44,00 21,00	3836,00	555,00 402,00	5432,00	
39	Э453: 40, 54	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,003748	121473,23 117898,56	3574,67 1273,71	455,00 442,00	14,00 5,00		416,00 70,00	941,00	
40	Э453: 41	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Желоба подвесные.Устройство	м желобов	10	1809,08 549,04	18,12 6,40	18091,00 5490,00	181,00 64,00	12419,00	5110,00 1856,00	25057,00	
41	Э453: 42	1112-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Обделки на фасадах (наружные подоконники,пояски,балконы и другое) с водосточными трубами.Устройство с изготовлением элементов труб	м² фасада (без вычета проемов)	10	359,29 264,65	1,40 0,71	3593,00 2647,00	14,00 7,00	932,00	2441,00 483,00	6517,00	
42	Э453: 43	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	10	88,74 78,18	1,24 0,66	887,00 782,00	13,00 7,00	93,00	631,00 121,00	1639,00	
43	Э453: 44	1115-0206-0207 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей,облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10	1140,55 905,97	2,60 0,95	11406,00 9060,00	27,00 10,00	2320,00	7255,00 1493,00	20154,00	
44	Э453: 45	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10	1345,07 917,94	6,75 2,65	13451,00 9179,00	68,00 27,00	4204,00	7365,00 1665,00	22481,00	
45	Э453: 46	1115-0403-0309 *РСНБ РК 2022*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	10	1529,16 1212,22	5,70 2,93	15292,00 12122,00	57,00 29,00	3112,00	9721,00 2001,00	27814,00	
46	Э453: 47	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10	1278,53 663,10	6,75 2,65	12785,00 6631,00	68,00 27,00	6087,00	5326,00 1449,00	19560,00	
47	Э453: 48	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	10	1011,76 584,63	6,75 2,65	10118,00 5846,00	68,00 27,00	4204,00	4698,00 1185,00	16001,00	
48	Э453: 49	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	10	1086,19 814,69	7,53 3,86	10862,00 8147,00	76,00 39,00	2640,00	6548,00 1393,00	18803,00	
49	Э453: 50	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	10	1270,03 995,30	5,37 2,74	12700,00 9953,00	53,00 27,00	2694,00	7984,00 1655,00	22339,00	
50	Э453: 51	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	10	7095,42 4328,88	29,77 16,85	70954,00 43289,00	298,00 169,00	27368,00	34766,00 8458,00	114178,00	
51	Э453: 52	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	М2	5,71	1686,28 1283,92	17,36 5,66	9629,00 7331,00	99,00 32,00	2198,00	5596,00 1218,00	16443,00	
52	Э453: 53	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Глухие.Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	3,4	1921,95 1711,95	21,62 9,74	6535,00 5821,00	73,00 33,00	640,00	5268,00 944,00	12747,00	
53	Э453: 55	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,256	57254,28 42915,60	1741,02 849,14	14657,00 10986,00	445,00 217,00	3225,00	10083,00 1979,00	26719,00	
54	Э453: 56	1115-0404-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены.Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	3,04	1404,78 1215,78	4,00 2,04	4271,00 3696,00	12,00 6,00	562,00	2962,00 579,00	7812,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	Э453: 57	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м²	20	6128,73 4233,91	37,15 11,24	122575,00 84678,00	743,00 225,00	37153,00	67922,00 15240,00	205737,00	
56	Э453: 58	1116-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1279,11 687,07	29,33 12,26	12791,00 6871,00	294,00 123,00	5627,00	6853,00 1572,00	21216,00	
57	Э453: 59	1116-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1414,11 687,07	29,33 12,26	14141,00 6871,00	294,00 123,00	6977,00	6853,00 1680,00	22674,00	
58	Э453: 60	1116-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	10	1458,11 687,07	29,33 12,26	14581,00 6871,00	294,00 123,00	7417,00	6853,00 1715,00	23149,00	
59	Э453: 61	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	4	2111,11 687,07	29,33 12,26	8444,00 2748,00	117,00 49,00	5579,00	2741,00 895,00	12080,00	
60	Э453: 62	1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	4	8674,28 1544,65	84,43 29,48	34697,00 6179,00	338,00 118,00	28181,00	6171,00 3269,00	44137,00	
61	Э453: 63	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	6	1916,77 1467,41	254,23 135,83	11501,00 8804,00	1525,00 815,00	1171,00	9427,00 1674,00	22602,00	
62	Э453: 64	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные.Установка	шт.	2	453,11 308,12	0,00 0,00	906,00 616,00	0,00 0,00	290,00	604,00 121,00	1631,00	
63	Э453: 65	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	803,86 777,95	0,92 0,46	1608,00 1556,00	2,00 1,00	50,00	1526,00 251,00	3385,00	
64	Э453: 66	1118-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка	шт.	2	88444,79 8120,31	677,36 115,73	176890,00 16241,00	1354,00 231,00	159294,00	16143,00 15443,00	208476,00	
65	Э453: 67	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1160,50 1063,96	3,14 1,02	2321,00 2128,00	6,00 2,00	187,00	2087,00 353,00	4761,00	
66	Э453: 68	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	3	4886,50 3126,25	196,46 46,27	14660,00 9379,00	590,00 139,00	4691,00	9327,00 1919,00	25906,00	
67	Э453: 69	1118-0801-0301 *РСНБ РК 2022*	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг.Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	4303,65 3800,52	272,18 59,56	8607,00 7601,00	544,00 119,00	462,00	7566,00 1294,00	17467,00	
68	Э453: 70	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	35643,37 29487,19	681,47 241,68	71287,00 58974,00	1363,00 483,00	10949,00	58269,00 10364,00	139920,00	
69	Э453: 71	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2582,77 2499,48	0,00 0,00	5166,00 4999,00	0,00 0,00	167,00	3749,00 713,00	9628,00	
70	Э453: 72	1120-0301-0211 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	2968,20 2346,95	53,44 24,29	5936,00 4694,00	107,00 49,00	1136,00	4648,00 847,00	11431,00	
71	Э453: 73	1120-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	м² поверхности воздуховодов	6	10114,05 3254,15	84,71 37,47	60684,00 19525,00	508,00 225,00	40651,00	19355,00 6403,00	86442,00	
72	Э453: 74	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными,плитами минераловатными на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,9	51501,84 33662,72	2785,32 1391,64	46352,00 30296,00	2506,00 1252,00	13548,60	23977,00 5626,00	75955,00	
73	Э453: 75	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7223,17 4853,36	2087,87 911,06	7223,00 4853,00	2088,00 911,00	282,00	4150,00 910,00	12283,00	
74	Э453: 76	1308-0303-1004 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	12307,30 6671,31	160,76 56,73	12307,00 6671,00	161,00 57,00	5475,00	4844,00 1372,00	18523,00	
75	Э453: 77	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат.Установка	шт.	5	2530,05 2499,48	0,00 0,00	12650,00 12497,00	0,00 0,00	153,00	8998,00 1732,00	23380,00	
76	Э453: 78	1121-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка на кронштейнах	шт.	3	2027,04 1947,80	73,18 34,37	6081,00 5843,00	219,00 103,00	18,00	4281,00 829,00	11191,00	
77	Э453: 79	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	4	493,68 449,64	0,52 0,26	1975,00 1799,00	2,00 1,00	174,00	1296,00 262,00	3533,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Э453: 80	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10	335,68 308,35	2,31 0,10	3357,00 3084,00	23,00 1,00	250,00	2221,00 446,00	6024,00	
79	Э453: 81	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	2	1045,63 316,66	36,02 12,48	2091,00 633,00	72,00 25,00	1386,00	474,00 205,00	2770,00	
80	Э453: 82	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола	м	2	847,27 294,04	88,13 31,20	1695,00 588,00	176,00 62,00	930,00	468,00 173,00	2336,00	
81	Э453: 83	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	45538,99 2082,02	186,06 69,40	91078,00 4164,00	372,00 139,00	86542,00	4217,00 7624,00	102919,00	
82	Э453: 84	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	2	3219,07 3147,69	44,93 20,36	6438,00 6295,00	90,00 41,00	53,00	6209,00 1012,00	13659,00	
83	Э453: 85	1113-0301-0806 *РСНБ РК 2022*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	м^2	10	105,12 86,76	8,46 1,39	1051,00 868,00	85,00 14,00	99,00	608,00 133,00	1792,00	
84	Э453: 86	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	150,57 146,72	1,76 0,00	2259,00 2201,00	26,00 0,00	31,00	2157,00 353,00	4769,00	
85	Э453: 87	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	103711,14 101710,44	0,00 0,00	1037,00 1017,00	0,00 0,00	20,00	1007,00 164,00	2208,00	
86	Э453: 88	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1418,72 1403,42	2,10 0,79	8512,00 8421,00	13,00 5,00	79,00	8257,00 1342,00	18111,00	
87	Э453: 89	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	6	1380,11 1345,75	5,11 1,82	8281,00 8075,00	31,00 11,00	176,00	7924,00 1296,00	17501,00	
88	Э453: 90	1116-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы чугунные напорные раструбные,диаметр до 100 мм.Прокладка в траншеях	м труб	2	3943,85 1428,53	119,45 57,04	7888,00 2857,00	239,00 114,00	4792,00	2912,00 864,00	11664,00	
89	Э453: 91	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5104,43 4511,05	143,26 76,07	10209,00 9022,00	286,00 152,00	900,00	8991,00 1536,00	20736,00	
90	Э453: 92	1117-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком высокорасполагаемым.Установка	комплект	2	9414,18 6357,52	310,25 166,08	18828,00 12715,00	620,00 332,00	5493,00	12786,00 2529,00	34143,00	
91	Э453: 93	1117-0101-0109 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые глубокие.Установка	комплект	2	4306,75 3585,71	349,46 184,79	8614,00 7171,00	699,00 370,00	743,00	7390,00 1280,00	17284,00	
92	Э453: 94	1117-0101-0112 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 100 мм.Установка	комплект	2	41270,28 1817,55	119,46 63,32	82541,00 3655,00	239,00 127,00	7647,00	3706,00 6900,00	93147,00	
			ИТОГО по акту					3531078,00 1244261,00	248621,00 68945,00	2038194,00 0,00	1177421,00 376683,00	5085182,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДатТехСтрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Куттыбаев Ш С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

СЛАМОВА К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора _____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или признак, подпись)