Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» ноября 2021 г.

Заказчик **ТОО «West Dala» «Вест Дала»**, БИН 050740001755; тел: 30-90-09, 060000, Атырауская область, Махамбетский район, с/о Бейбарыс, село Бейбарыс, улица 1, здание 22

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 24.11. 2021 г. ИП «Бахытов С. М.», ИИН 940723300105; 8-702-464-99-18, 060000, Атырауская область, г. Атырау , улица Атамбаева 20, директора Бахытова Сакена Маратулы,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ, 24.11.2021 г. ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаева Жандоса Жумагалиевича KZ61VJE00056911, KZ34VJE00056912, KZ07VJE00056913 от 28.08.2020 г., 890806351654, 8-702-336-71-51

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту, 24.11.2021 г. ИП «Даулетов Н. К.», Даулетова Нурлана Каиргалиевича, 830805300366, 8-701-083-00-04

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество наличии) экспертов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «КОО «Прорва». Внешнее электроснабжение. Проектирование на увелечение мощности на 630 кВа»

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Атырауская область, Жылойский район, м/р «Прорва»,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "24"ноября 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановлениям о предоставлении соответствующего права на землю от «14» августа 2020 г. № 208 Акимата Жылыойского района

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ51REA00249920; 27.10.2021 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ИП «Даулетов Н. К.», WD-01/2021

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «West Dala» «Вест Дала» от №235 от 04.10.2021 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 27.10.2021 г.

месяц,год

окончание работ: 24.11.2021 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2, фактически, месяц: 1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
отсутствует					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период отсутствует;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

а) внешнее электроснабжение комплекса по обращению с отходами «Прорва», проектирование на увеличение мощности на 630 кВа:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Протяженность	км	2, 83	2, 83
Число этажей	этаж	-	-
В том числе подземной части	м2	-	-
Объем	м3	-	-
Год постройки			2021

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: - техническими заданиями на выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту ИП «Даулетов Н. К.», «КОО «Прорва». Внешнее электроснабжение. Проектирование на увелечение мощности на 630 кВа». Технические параметры и характеристики: для внешнее электроснабжение комплекса по обращению с отходами «Прорва», согласно технических условий управлениея «Эмбамунайгаз» №10-/557 от 03.08.2021 года, надо выполнить строительствао отпайки от существующей опоры N158 ВЛ-6кВ ф8 «Ш» от ПС110/6кВ «Прорва-2». Проектом предусмотривается установка КТПНГ-630/6/0,4кВ с мощностью трансформатора 630кВа кабельный ввод РУ6кВ, а вывод РУ-0,4 кВ, тоже кабельный. Для строительство отпайки от существующей опоры N158 ВЛ-6кВ ф8 «Ш» от ПС110/6кВ «Прорва-2» выполняются установка УОП на отпайечной опоре N0. Проектируемые ВЛ-6кВ выполняются алюминиевым проводом СИП-3 3х(1х50) протеженностью 2780 метр на железобетонных опорах по чертежам типового проекта серии 3,407.1-143 «Железобетонные опоры» института СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ». От проектируемой опоры N29 до до проектируемой опоры N30 при пересечение дороги выполнена прокладка КЛ-6кВ протеженностью L-72 м. Силовой вводной кабель 6кВ выбран марки АСБУ-3х70 мм^2. В проекте в соответствии с типовым проектом применяются для ВЛ-6кВ железобетонные стойки СВ-110 с расчетным изгибающим моментом 50 кНм. Закрепление опор в грунте по типовому проекту предусматривается в сверленых котлованы. Диаметр котлована 350-450 мм. Обратная засыпка котлованов производится вынутым из при бурении грунтом за исключением растительного слоя почвы. При засыпке котлованов должно производится уплотнение грунта слоем не более 20 см припомощи трамбовки

до получения плотности грунта засыпки 1,7 м/м3. При пересечений существующей ВЛ-6кВ 7Ш и 8Ш от КРУН-6кВ м/р «Актобе» проектируемой ВЛ-6кВ (опоры N49 и N50) предусмотрено железобетонные стойки СВ-164. Подземные части опор ВЛ-6кВ должны быть защищены от коррозии до 0,5 м от уровня земли в соответствии со СНиП 2.03.11-85. От проектируемого КТПНГ-630/6 до распределительного щита РЩ-0,4кВ базы осуществляется прокладкой КЛ-0,4 кВ, марки ВБбШВ-4х240мм2. КТПНГ присоединяется к ВЛ через линейный разъеденитель установливаемый на концевой опоре проектируемой ВЛ. Защита КТПНГ от токов короткого замыкания и на стороне ВЛ-6кВ осуществляется плавками предохранителями, защита от волн перенапряжения набегающих с ВЛ-РВО-6кВ. Отходящие линии 0,4 кВ оборудованы автоматическими выключателям, обеспечивающие необходимую защиту от ненормальных режимов на шинах потребителей.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 35 667 500 тенге, в том числе, разработка проекта, экспертиза проекта, авторский надзор 4 000 000 тенге, строительно-монтажных работ 23 400 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 267 500 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 35 667 500 тенге, в том числе, разработка проекта, экспертиза проекта, авторский надзор 4 000 000 тенге, строительно-монтажных работ 23 400 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 8 267 500 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - % и фактически применено - % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: а) внешнее электроснабжение комплекса по обращению с отходами «Прорва», проектирование на увелечение мощности на 630 кВа принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Салахаденов К. Ш. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Технический надзор:
ТОО «Aspan Engineering Group», Лебаев Ж. Ж. _____

(наименование организации,
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Лебаев Ж. Ж.
инженерные сети, технологические оборудования, несущие конструкций

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Авторский надзор:
ИП «Даулетов Н. К.»,
Даулетов Н. К. _____

(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество
(при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Даулетов Н. К.

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись)

Подрядчик: Бахытов С. М. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы _____
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 20 21 ж. «25» 11

Приложение
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	2, 83
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	0, 120
5	Площадь опор	м 2	294
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	59
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	8,5 (СИП-3 3(1х50)
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	2
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Салахаденов К. Ш. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Авторский надзор: Даулетов Н. К. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Прошнуровано и пронумеровано
на 7 листах

КОРПОРАЦИЯСЫНЫҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

Отправ. № 00221780877З
04:059:022:3492

26.11.21
12:07

м.п. Бурова

Беленбаева Т
Темирова А.Т.