Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 48А, БИН 981140001706, Тел.: 8/7187/27 89 89,87187 27 89 91

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышұлы 48 «А»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №2 от 12.01.2024 г.

СПРАВКА №4 от 28.08.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 г.

	код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	заказчика	подрядчика	№2	12.01.2024			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышұлы 48 «А»	86 328 582,28	77 079 091,32							9 249 490,96	86 328 582,28
всего	86 328 582,28	77 079 091,32								
за август месяц	11 647 740,36	10 399 768,18							1 247 972,18	11 647 740,36
удержание аванса 30%	3 494 322,11	3 119 930,45							374 391,65	3 494 322,11
удержание по договору 5 %	582 387,02	519 988,41							62 398,61	582 387,02
К оплате:	7 571 031,23	6 759 849,32							**811 181,92**	**7 571 031,23**

Заказчик

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981140001706

Директор _____ **Мамырханова А.Б.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

Директор _____ **Шароваров М.В.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Best Garant KAZ", БИН 120440003875

Директор _____ **Макажанов Е.Е.**
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ, 48А, БИН 981140001706, Тел.: 8/7187/27 89 89,87187 27 89 91

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 56-44, БИН 991240001834, тел.: 8(7182) 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Бауыржан Момышулы 48 «А»

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №2 от 12.01.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4
от "28" августа 2024 г.

на **Капитальный ремонт мягкой кровли и актового зала здания СОШ №10 города Экибастуз Павлодарской области**

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 2 Монтажные работы									
		ПОДРАЗДЕЛ 1.КРОВЛЯ									
16	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство нижний в 2 слоя НР=72 %	м2 кровли	209,83	480,21	21,63	100 762	4 538	50699	33 944	145 487
					216,96	7,72	45 525	1 620	–	10 781	

17	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	482,6	995		480 187		480187		518 602
					–		–		–	38 415	
18	1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 верхний в 1 слой НР=72 %	м2 кровли	528	159,07	10,29	83 989	5 433	26696	38 739	132 565
					98,22	3,68	51 860	1 943	–	9 837	
19	235-103-0308	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка, верхний в 1 слой	м2	607,2	1196		726 211		726211		784 308
					–		–		–	58 097	
	Узел А. Примыкание к парапетам										
20	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72 %	м примыканий	453	2680,75	36,29	1 214 380	16 440	846398	256 507	1 588 558
					776,03	10,41	351 542	4 716	–	117 671	

21	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	226	995		224 870		224870		242 860
					–		–		–	17 990	
Узел Б. Пирмыкание к стене											
22	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72 %	м примыканий	108	2680,75	36,29	289 521	3 919	201791	61154	378 729
					776,03	10,41	83 811	1 124	–	28 054	
23	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	54	995		53 730		53730		58 028
					–		–		–	4 298	
Узел В. Примыкание к вентшахт											
24	1112-0101-0408	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком НР=72 %	м примыканий	78	2680,75	36,29	209 099	2 831	145738	44 167	273 527
					776,03	10,41	60 530	812	–	20 261	

25	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	39	995		38 805		38805		41 909
					–		–		–	3 104	
Узел Г. Узел устройства водостока											
27	1208-0101-2601	Колпаки на водосточных трубах в один канал. Устройство НР=72 %	шт.	12	6068,32	13,05	72 820	157	39016	24 276	104 864
					2803,89	5,89	33 647	71	–	7 768	
Водораздел/конек/Узел Д.											
29	1112-0101-1503	Примыкания водораздел конек из наплавляемых битумно-полимерных материалов НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	36	262,55	18,83	9 452	678	4392	3 276	13 746
					121,72	4,67	4 382	168	–	1 018	
30	235-103-0306	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	36	995		35 820		35820		38 686
					–		–		–	2 866	
Кровельное ограждение сузествующее на отм.13,800											
31	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=72 %	м2	20	543,12	–	10 862	–	–	7 821	20 178
					543,12	–	10 862	–	–	1 495	
32	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=72 %	м2	20	124,86	13,04	2 497	261	–	1 610	4 436

				111,82		2 236	0	–	329	
33 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	20	114,86	3,19	2 297	64	955	926	3 481
				63,92	0,38	1 278	8	–	258	
34 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	20	191,26	4,67	3 825	93	2237	1 087	5 305
				74,73	0,76	1 495	15	–	393	
Кровельное ограждение существующее на отм.+10,655										
35 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=72 %	м ограждения	163,6	150,03	35,37	24 545	5 787	1505	13 556	41 149
				105,46	9,62	17 253	1 574	–	3 048	
36 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,2	349794		69 959		69959		75 556
				–		–		–	5 597	
37 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,18	349794		62 963		62963		68 000
				–		–		–	5 037	
38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	16,1	114,86	3,19	1 849	51	769	745	2 802
				63,92	0,38	1 029	6	–	208	
39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	16,1	191,26	4,67	3 079	75	1801	875	4 271
				74,73	0,76	1 203	12	–	316	
	Итого по подразделу 1					**4 547 045**				

ПОДРАЗДЕЛ 2.АКТОВЫЙ ЗАЛ

Проемы

48	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	7,56	2118,53	169,25	16 016	1 280	3713	8 347	26 312
					1458,23	75,17	11 024	568	–	1 949	
49	223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П	м2	7,56	6913		52 262		52262		56 443
					–		–		–	4 181	
50	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5075		10 150		10150		10 962
					–		–		–	812	
51	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	527		4 216		4216		4 553
					–		–		–	337	

Полы

58	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР=72 %	м2	43,34	4855,65	6,12	210 444	265	184409	18 654	247 428
					594,6	3,21	25 770	139	–	18 330	
59	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР=72 %	м2 покрытия	225,34	477,92	53,2	107 694	11 988		71 275	193 288
					424,72	14,59	95 706	3 288	–	14 319	

60	233-101-0107	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	225,34	3685		830 378		830378		896 808
					–		–		–	66 430	
61	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	56,8	301,74	3,06	17 139	174	9972	5 086	24 003
					123,12	1,24	6 993	70	–	1 778	
62	1110-0111-0301	Монтаж стульев по 4 стульев водном ряду существующие. НР=72 %	изделие	27	1911,17	157,37	51 602	4 249	20043	21 200	78 626
					1011,49	79,02	27 310	2 134	–	5 824	
	Обшивка стен и лестницы существующей сцены										
63	1110-0102-0603	Обшивка стен сцены из панели МДФ НР=72 %	м2 обшивки стен	6	1370,4	22,02	8 222	132	166	5 748	15 088
					1320,7	9,88	7 924	59	–	1 118	
64	1110-0102-0603	Обшивка ступени лестниц из панели МДФ НР=72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6	1370,4	22,02	8 222	132	166	5 748	15 087
					1320,7	9,88	7 924	59	–	1 118	
65	222-102-0300	Панель стеновая декоративная на основе мелодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700*300*0,6 мм	шт.	8	2186		17 488		17488		18 887
					–		–		–	1 399	
	Итого по подразделу 2						**1 587 486**				
	Итого по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1						**6 134 532**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 2 Комплексные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000 В

Оборудование светотехническое

24	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72 %	шт.	2	1043,92	23,62	2 088	47	17	1471	3 844
					1011,66	9,8	2 023	20	–	285	
25	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	2	2688		5 376		5376		5 806
							0		–	430	
		Итого по разделу 2					**9 650**				
		Итого по ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-2					**9 650**				

РАЗДЕЛ 2. Включить

Подраздел 3. КРОВЛЯ

		Кровельное ограждение существующее на отм.13,800									
26	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Демонтаж ограждения перилами на отм.13,8	м ограждения	145	112,67	28,30	16 337	4 104	--	9612	28 025
		НР - 72%; СП - 8%			84,37	7,70	12 234	1 117		2 076	
		Вывоз мусора									
27	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,34	924,00	--	314	--			339
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
28	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5,1	52,00	--	265	--			286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге				**28 651**				

Подраздел 5. КРОВЛЯ

		Кровельное ограждение существующее на отм.13,800									
29	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	145	150,03	35,37	21 754	5 129	1333	12015	36 470
		НР - 72%; СП - 8%			105,46	9,62	15 292	1 395		2 701	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,18	349794,00	--	62 963	--	62963		68 000
		СП - 8%			--	--	--	--		5 037	
31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,16	349794,00	--	55 967	--	55967		60 444
		СП - 8%			--	--	--	--		4 477	
		Вентшахты									
32	1112-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	16	20859,37	44,69	333 750	715	280914	37759	401 230
		НР - 72%; СП - 8%			3257,53	20,17	52 120	323		29 721	
33	1112-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	16	31455,94	134,06	503 295	2 145	422565	57279	605 420
		НР - 72%; СП - 8%			4911,61	60,51	78 586	968		44 846	
		КРОВЛЯ									
36	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	240	150,03	35,37	36 007	8 489	2208	19886	60 365
		НР - 72%; СП - 8%			105,46	9,62	25 310	2 309		4 471	

37	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,15045	329247,00	--	378 782	--	378782		409 085
		СП - 8%			--	--	--	--		30 303	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1 641 014**				

Подраздел 6. АКТОВЫЙ ЗАЛ

Потолок

44	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	24,4	1864,35	11,46	45 490	280	153	32525	84 257
		НР - 72%; СП - 8%			1846,63	4,77	45 058	116		6 241	
45	232-401-0103 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	25,62	7270,00	--	186 257	--	186257		201 158
		СП - 8%			--	--	--	--		14 901	
46	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ТЧ 15 п.3.11 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором. Работа в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов, применен коэффициент к затратам труда - 0,9 и к времени эксплуатации машин - 0,9	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	224,4	893,62	6,94	200 528	1 557	45221	111397	336 878
		НР - 72%; СП - 8%			685,16	4,31	153 750	967		24 953	

Полы (сцены)

49	1111-0101-3404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из ламината. Устройство по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	$м^2$ покрытия	18	12534,19	20,22	225 615	364	214397	7948	252 248
		НР - 72%; СП - 8%			602,98	10,26	10 854	185		18 685	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге				**874 542**				
		Подраздел 7. Ремонт дополнительных помещений									
50	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	$м^2$ горизонтальной проекции	64	1717,25	8,04	109 904	515	32049	55853	179 018
		НР - 72%; СП - 8%			1208,45	3,63	77 341	232		13 261	
		Стены									
51	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	140	322,29	--	45 121	--	--	32487	83 817
		НР - 72%; СП - 8%			322,29	--	45 121	--		6 209	
52	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	140	754,54	6,02	105 636	843	42648	44965	162 650
		НР - 72%; СП - 8%			443,89	2,19	62 145	307		12 048	
53	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	140	600,19	4,49	84 027	629	27692	40317	134 291
		НР - 72%; СП - 8%			397,90	2,07	55 706	290		9 947	
		Потолок									

54	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	64	322,29	--	20 627	--	--	14851	38 317
		НР - 72%; СП - 8%			322,29	--	20 627	--		2 838	
55	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	64	1450,56	9,42	92 836	603	27943	46447	150 426
		НР - 72%; СП - 8%			1004,53	3,44	64 290	220		11 142	
56	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	64	677,62	4,49	43 368	287	14419	20732	69 228
		НР - 72%; СП - 8%			447,85	2,07	28 662	132		5 128	
		Пожарная лестница									
57	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,1	66613,88	24939,51	6 661	2 494	780	3078	10 519
		НР - 72%; СП - 8%			33869,88	8885,77	3 387	889		779	
58	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1	107686,64	35627,87	10 769	3 563	1562	4978	17 007
		НР - 72%; СП - 8%			56449,79	12693,95	5 645	1 269		1 260	
59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Пожарные лестницы	т	0,1	1004968,00	--	100 497	--	100497		108 537
		СП - 8%			--	--	--	--		8 040	

ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7	Тенге			**953 808**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 ВКЛЮЧИТЬ	**Тенге**			**3 498 015**				

ИТОГО ПО СМЕТАМ	9 642 196
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	192 844
Итого по сметам:	9 835 040
в том числе в текущих ценах на 2023 года - 100%, К=1,079	10 612 008
Понижающий коэффициент К=0,98 (скидка на тендере)	10 399 768,18
НДС (12%)	1 247 972,18
Всего по смете	11 647 740,36

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шароваров М.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Best Garant KAZ", БИН 120440003875

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г., KZ17VJE00037430 от 02.05.2018 г.

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г., №KZ37VJE00014372 от 11.12.2015 г. №KZ44VJE00038205 от 25.05.2018 г.

Эксперт _____ **Калымов А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 10" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области, БИН 981140001706

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мамырханова А.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "I-Smart Project", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Култасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)