Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум из ТОО "СМУ 17",ТОО "HYDROLIFE- 2050" и ТОО "Нұр-Абыл-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство шлюза в русле канала Султан на территории Тогызтарауского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гидротехнического сооружения в русле канала Султан**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **2024-04-24**

Акт выполненных работ№1

Июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01-01 Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта I/срезка растительногогрунта		177	88,0	88,0	15 576,0	15 576,0			15 576,0
			$м^3$		0,0	21,0	0,0	3 717,0			
2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0105		177	303,0	303,0	53 631,0	53 631,0			53 631,0
			$м^3$		0,0	73,0	0,0	12 921,0			
3	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2		246	411,0	411,0	101 106,0	101 106,0			101 106,0
			$м^3$		0,0	90,0	0,0	22 140,0			
4	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях,ширина до 2 м,глубина до 2 м,группа грунта 2.		8	10 240,0	0,0	81 920,0	0,0			81 920,0
			$м^3$		10 240,0	0,0	81 920,0	0,0			
5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2		90	61,0	61,0	5 490,0	5 490,0			5 490,0
			$м^3$		0,0	15,0	0,0	1 350,0			
6	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов,полотна выемок механизированным способом,группа грунта 2		471	324,0	49,0	152 604,0	23 079,0			152 604,0
			$м^2$		275,0	10,0	129 525,0	4 710,0			
7	1130-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,6 м.Укладка подкасыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 0/1,35 м		2,22	87 481,0	30 459,0	194 208,0	67 619,0	24 163,0		194 208,0
			$м^3$ железобетона звеньев		46 138,0	7 591,0	102 426,0	16 852,0			
8	241-702-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 600,3,4,5 группы по несущей способности		15	69 004,0		1 035 060,0		1 035 060,0		1 035 060,0
			м								
9	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,8	24 999,0		19 999,0		19 999,0		19 999,0
			$м^3$								
10	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		0,5	18 642,0		9 321,0		9 321,0		9 321,0
			$м^3$								
11	1141-0103-0104 *РСНБ РК 2022*	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной эмульсией в двослой		9,2	2 675,0	0,0	24 610,0	0,0	12 586,0		24 610,0
			$м^2$		1 307,0	0,0	12 024,0	0,0			
12	1139-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рама затвора		0,3378	830 429,0	226 461,0	280 519,0	76 499,0	35 164,0		280 519,0
			т конструкций		499 871,0	50 502,0	168 856,0	17 060,0			

Scanned with CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	222-520-0101 *РСНБ РК 2022*	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров,двутавров и решетчатые/Рама затворов		0,3378	1 062 699,0		358 980,0		358 980,0		358 980,0
			т								
14	1322-0205-0101 *РСНБ РК 2022*	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный,масса до 1 т.Монтаж оборудования		0,3305	1 183 082,0	391 033,0	391 009,0	129 236,0	21 033,0		391 009,0
			т		728 410,0	120 494,0	240 740,0	39 823,0			
15	222-506-0801 *РСНБ РК 2022*	Жесткие затворы		0,3305	1 087 001,0		359 254,0		359 254,0		359 254,0
			т								
16	1322-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой,масса комплекта до 0,2 т.Монтаж оборудования		2	330 833,0	39 118,0	661 666,0	78 236,0	19 332,0		661 666,0
			комплект		282 049,0	14 374,0	564 098,0	28 748,0			
17	516-301-0302 *СнрСЦ 09.2023*	Подъемники винтовые для затворов гидротехнических сооружений модели В5 с ручным приводом		2	599 095,0		1 198 190,0				1 198 190,0
			шт.						1 198 190,0		
18	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза		20,049	1 919,0	3,0	38 474,0	60,0	3 969,0		38 474,0
			$м^2$ окрашиваемой поверхности		1 718,0	1,0	34 444,0	20,0			
19	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство		0,7	9 259,0	852,0	6 481,0	596,0	2 776,0		6 481,0
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		4 441,0	263,0	3 109,0	184,0			
20	1142-0102-0501 *РСНБ РК 2022*	Каналы.Бетонирование вертикальных стенок		11	83 435,0	9 206,0	917 785,0	101 266,0	423 445,0		917 785,0
			$м^3$ бетона в конструкции		35 734,0	2 541,0	393 074,0	27 951,0			
21	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		11,165	18 642,0		208 138,0		208 138,0		208 138,0
			$м^3$								
22	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,911	334 041,0		304 311,0		304 311,0		304 311,0
			т								
23	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из щебня (гравия,песка) толщиной 20 см.Устройство насухо вручную		200	2 462,0	115,0	492 400,0	23 000,0	156 000,0		492 400,0
			$м^2$ подстилающего слоя		1 567,0	34,0	313 400,0	6 800,0			
24	1142-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Слой подстилающий из щебня (гравия,песка).Устройствонасухо вручную.Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601		200	-675,0	-58,0	-135 000,0	-11 600,0	-78 000,0		-135 000,0
			$м^2$ подстилающего слоя		-227,0	-17,0	-45 400,0	-3 400,0			
25	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м		38	12 797,0	1 376,0	486 286,0	52 288,0	131 708,0		486 286,0
			$м^3$ бетона в конструкции		7 955,0	465,0	302 290,0	17 670,0			
26	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		39,33	18 642,0		733 190,0		733 190,0		733 190,0
			$м^3$								
27	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,417	334 041,0		1 141 418,0		1 141 418,0		1 141 418,0
			т								
28	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Экран противофильтрационный.Устройство из полиэтиленовой пленки		210	258,0	44,0	54 180,0	9 240,0	15 120,0		54 180,0
			$м^2$ полиэтиленового экрана		142,0	18,0	29 820,0	3 780,0			

Scanned with CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоим с НР и СП тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная,на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности,для гидроизоляционных работ СТРК 2790-2015 толщиной 0,5 мм,гладкая		245,7	549,0		134 889,0		134 889,0		134 8
			$м^2$								
30	1138-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо		17	406,0	336,0	6 902,0	5 712,0	170,0		6 90
			$м^3$ наброски		60,0	89,0	1 020,0	1 513,0			
31	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм		17	6 470,0		109 990,0		109 990,0		109 99
			$м^3$								
32	1137-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Подготовка гравийная под сооружения.Устройство		0,5	9 259,0	852,0	4 630,0	427,0	1 982,0		4 630
			$м^3$ бетона,гравия или песка в конструкции		4 441,0	263,0	2 221,0	132,0			
33	1142-0102-0501 *РСНБ РК 2022*	Каналы.Бетонирование вертикальных стенок		6,6	83 435,0	9 206,0	550 671,0	60 760,0	254 067,0		550 671
			$м^3$ бетона в конструкции		35 734,0	2 541,0	235 844,0	16 771,0			
34	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		6,699	18 642,0		124 883,0		124 883,0		124 883,
			$м^3$								
35	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,509	334 041,0		170 027,0		170 027,0		170 027,0
			т								
36	1142-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Слой подстилающий из щебня (гравия,песка) толщиной 20 см.Устройство насухо вручную		43	2 462,0	115,0	105 866,0	4 945,0	33 540,0		105 866,0
			$м^2$ подстилающегослоя		1 567,0	34,0	67 381,0	1 462,0			
37	1142-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Слой подстилающий из щебня (гравия,песка).Устройство насухо вручную.Добавлять или исключить с изменением толщины на 5 см к норме 1142-0101-0601		43	-675,0	-58,0	-29 025,0	-2 494,0	-16 770,0		-29 025,0
			$м^2$ подстилающего слоя		-227,0	-17,0	-9 761,0	-731,0			
38	1142-0102-0102 *РСНБ РК 2022*	Дно и откосы.Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т.Толщина крепления до 0,2 м		6,3	12 797,0	1 376,0	80 621,0	8 669,0	21 835,0		80 621,0
			$м^3$ бетона в конструкции		7 955,0	465,0	50 116,0	2 930,0			
39	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		6,5205	18 642,0		121 555,0		121 555,0		121 555,0
			$м^3$								
40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,658	334 041,0		219 799,0		219 799,0		219 799,0
			т								
41	1142-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Экран противофильтрационный.Устройство из полиэтиленовой пленки		70	258,0	44,0	18 060,0	3 080,0	5 040,0		18 060,0
			$м^2$ полиэтиленового экрана		142,0	18,0	9 940,0	1 260,0			
42	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная,на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности,для гидроизоляционных работ СТ РК2790-2015 толщиной 0,5 мм,гладкая		81,9	549,0		44 963,0		44 963,0		44 963,0
			$м^2$								
43	1138-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Плотины каменно-набросные,призмы,пригрузки,банкеты,перемычки из скальной породы.Возведение при отсыпке насухо		7,4	406,0	336,0	3 004,0	2 487,0	73,0		3 004,0
			$м^3$ наброски		60,0	89,0	444,0	659,0			
44	211-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 300,размерами от 150 до 1000 мм		7,4	6 470,0		47 878,0		47 878,0		47 878,0

Scanned with CamScanner

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м³								
45	1130-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты из ПГС.Устройство		0,4	11 158,0	595,0	4 463,0	238,0	950,0		4 463,0
			м³ подушки		8 188,0	190,0	3 275,0	76,0			
46	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской		2,2	7 496,0	2 627,0	16 491,0	5 780,0	1 056,0		16 491,0
			м³		4 389,0	548,0	9 656,0	1 206,0			
47	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150,W6		2,244	18 642,0		41 833,0		41 833,0		41 833,0
			м³								
48	1130-0114-0101 РСНБ РК 2022	Тротуары.Устройство		0,93	61 018,0	3 855,0	56 747,0	3 585,0	14 418,0		56 747,0
			м³ сборных конструкций		41 660,0	1 084,0	38 744,0	1 008,0			
49	226-102-0118 РСНБ РК 2022	Плита пешеходная марки П-90		1	341 608,0		341 608,0		341 608,0		341 608,0
			шт.								
50	1130-0501-0101 РСНБ РК 2022	Перила сварные стальные.Установка		0,33054	345 879,0	361,0	114 431,0	120,0	5 087,0		114 431,0
			т перил		330 142,0	27,0	109 224,0	9,0			
51	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб ГОСТ7511-73		0,33054	1 114 735,0		368 799,0		368 799,0		368 799,0
			т								
52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг		0,01404	2 161 503,0	3 666,0	30 348,0	51,0	16 479,0		30 348,0
			т		984 092,0	1 142,0	13 817,0	16,0			
53	6111-0501-0514 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76		18	237,0	3,0	4 266,0	54,0	2 358,0		4 266,0
			м²		103,0	0,0	1 854,0	0,0			
54	1141-0103-0104 РСНБ РК 2022	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях битумной эмульсией в двослоя		91	2 675,0	0,0	243 425,0	0,0	124 488,0		243 425,0
			м²		1 307,0	0,0	118 937,0	0,0			
55	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2		300	411,0	411,0	123 300,0	123 300,0			123 300,0
			м³		0,0	90,0	0,0	27 000,0			
56	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2/Лишний грунтразравнивание		456	109,0	109,0	49 704,0	49 704,0			49 704,0
			м³		0,0	26,0	0,0	11 856,0			
57	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0106		456	773,0	773,0	352 488,0	352 488,0			352 488,0
			м³		0,0	186,0	0,0	84 816,0			
		ИТОГО по акту					12 653 422,0	1 344 228,0	7 127 964,0	0,0	12 653 422,0
							2 983 038,0	350 309,0	1 198 190,0	0,0	
		В том числе:									
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 198 190,0		
	Итого по акту										12 653 422,0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									12 653 422,00
		Оборудование									1 198 190,00
		Всего прямые затраты									11 455 232,00
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п.1.49	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,6%									985 149,95
		Итого									13 638 571,95
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									622 019,10

Scanned with CamScanner

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.4а)	Непреведенные работы и затраты-3,5%									477 350,02
	Итого									14 737 941,07
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100%, К=1,075:									15 843 286,65
	Понижающий коэффициент К=0,9800000215									15 526 421,26
Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 863 170,55
	Всего к оплате									17 389 591,81

Подрядчик:

ТОО "СМУ 17"

БИН 070740010091
Директор_____ **Устенов Н.М.**

ТОО «HYDROLIFE-2050»

БИН 060140017840
Директор_____ **Кенжегул Н.Н.**

ТОО «Нұр-Абыл-1»

БИН 040140019853
Директор_____ **Шаранханова Б.Ш.**

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского район. Жамбылской области"

БИН 050240000114
Руководитель_____ **Исаков Ж.С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Мекен-Жай Тараз»

Главный инженер_____ **Шымырбаев К. К.**
Приказ №12 от 15.05.2024

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№ KZ41VJE00080953 от
№ KZ76VJE00081600 от
Эксперт_____ **Килиев Б.А.**
ИИН 640922300608

Scanned with CamScanner