Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"
Наименование стройки: Строительство пристройки под актовый зал к зданию детского сада в селе Новоямышево в Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 39 от 18.04.2023

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №2

за 27 ноября 2023год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			39		18.04.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	10 189 963,28									
3	в том числе за месяц ноябрь	3 531 851,79	3 153 439,10							378 412,69	3 531 851,79
	Итого:	3 531 851,79	3 153 439,10							378 412,69	3 531 851,79
	Удержание 5%										176 592,59
	Аванс 30%										1 059 555,54
	Всего к оплате :										**2 295 703,66**

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Руководитель Сатиев К.К.

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик:ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"
БИН 130740014803
Директор Ибраев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительствомПВ"
БИН 070340002940
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестатов № KZ06VJE00039180, KZ39VJE00039362
Эксперт технического надзора Таскарин А.С.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

Подрядчик : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 БИН 130740014803

Стройка : (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Строительство пристройки под актовый зал к зданию детского сада в селе Новоямышево в Павлодарской области

Объект : (наименование, адрес)
Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **18.04.2023**

Акт выполненных работ № 2 за 27 ноября 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-1										
			Раздел: 3. Стены										
1	17	**Е11-080201-1703 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением,толщина кладки несущей части 510 мм.облицовки 120 мм.Кладка при высоте этажа до 4 м**		**15,2**	**52950,04**	**3366,5**	**804841**	**51171**	**560121**	**189980**	**1074406**	
				м³ кладки		**12733,46**	**705,99**	**193549**	**10731**		**79586**		
	17.1	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,1248	87915				98886,79			Казахстан 100%
	17.2	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	4,6816	80371				376264,87			Казахстан 100%
	17.3	261-107-0301	Гибкие связи периодического профиля из полимерного композита для кладки стен	шт.	45,6								
			Итого по разделу: 3. Стены									**1074406**	
			Раздел: 6. Кровля										
2	27	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стропила.Установка с изготовлением**		**0,843**	**204068,51**	**1148,15**	**172030**	**967**	**140617**	**27736**	**215747**	
				м³ древесины в конструкции		**36115,36**	**441,8**	**30445**	**372**		**15981**		

3	28	Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркас из брусьев.Установка**		1,6844	242702	1978,4	408807	3333	270465	122762	574095
				м³		80152,8	826,88	135009	1393		42526	
4	29	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны из брусьев.Укладка по фермам**		1,522	163606,29	1981,56	249009	3016	203626	39302	311376
				м³ древесины в конструкции		27836,26	855,69	42367	1302		23065	
5	30	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита**		4,0494	11829,46	88,32	47902	357	42107	5034	57171
				м³ древесины в конструкции		1342,72	38,61	5437	156		4235	
6	31	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**		95,77	412,62	4,1	39517	392	34253	4539	47580
				м² обработанной поверхности		50,86	1,79	4871	171		3524	
7	32	Е11-100102-0205 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство карнизов//подшивка козырька сайдингом**		6	6707,67	40,46	40246	243	25522	13131	57648
				м² стен.фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2413,61	18,15	14482	109		4270	
			Итого по разделу: 6. Кровля									1263617
			Раздел: 7. Заполнение проемов									
8	39	Е11-100501-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м².Установка блоков из ПВХ профилей глухих**		8	3406,6	246,54	27253	1972	12175	12680	43128
				м²		1638,16	122,98	13105	984		3195	
	39.1	261-104-0120	Блоки оконные	м²	8							
9	40	С1223-102-0310	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**		6	33890		203340		203340		219607
				м²							16267	
			Итого по разделу: 7. Заполнение проемов									262735
			Раздел: 8. Отделка									
10	48	Е11-150203-0105 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**		82,9	1794,63	80,26	148775	6654	44040	83084	250408
				м² оштукатуриваемой поверхности		1183,13	69,65	98081	5774		18549	

48.1		261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м^2	4,3771								
			Итого по разделу: 8. Отделка										**250408**
			Раздел: 10. Отмостка										
11	59	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное.Устройство**										
					3,72	9623,7	2613,23	35800	9721	21181	8432	47771	
				м^3 основания		1316,62	1120,69	4898	4169		3539		
12	60	Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство**										
					2,48	1059,55	33,79	2628	83	1331	1188	4121	
				м^2 стяжки		489,22	20,29	1213	50		305		
13	61	Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,06 К=16	**Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до 100мм**										
					2,48	2331,22	95,42	5781	237	5311	345	6616	
				м^2 стяжки		94,13	53,67	233	133		490		
			Итого по разделу: 10. Отмостка										**58508**
			ИТОГО:					2185929	78146	1564089	508213	2909674	
								543690	25344		215532		

	Всего	**2 909 674,00**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)	43 645,11
		2 953 319,11
	Дополнительные	38 393,15
		2 991 712,26
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	59 834,25
		3 051 546,51
	Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**3 292 618,68**
	с учетом понижающего коэффициента к=0,95	3 127 987,75
	НДС (12 %)	375 358,53
	Всего по акту с учетом НДС	3 503 346,28

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Зам.Руководителя Сатабаев А.Т.

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель
Омаров

Сдал Подрядчик: ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"
БИН 130740014803
Директор _____ **Ибраев К.Б.**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
Кунакпай А.Г. _____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель отдела
Музафар С.Е._____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
Садыков
_____

Авторский надзор:ТОО «Производственно-коммерческая
БИН 110840000156
№ аттестата № KZ69VJE00057834
Эксперт авторского надзора _____ Белялов Н.С.

Технадзор ТОО "Управление капитальным строительствомПВ"
БИН 070340002940
Объем и качество выполненных
№ аттестатов № KZ06VJE00039180, KZ39VJE00039362
Эксперт технического надзора _____ Таскарин А.С.

Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б БИН 140340017022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иртыш Сервис ПВЛ" Павлодарская область, г.Павлодар, Естая, 101/2, 60 БИН 130740014803**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки под актовый зал к зданию детского сада в селе Новоямышево в Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **18.04.2023**

Акт выполненных работ № 3 за 27 ноября 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета 2-1-2										
			Раздел: 3. Кабельно-проводниковая продукция										
1	6	**Е11-210301-0102 Кзтр и Кэм=1,12**	**Кабель сечением до 10 мм2.Прокладка с креплением скобами**	м	22,474	587,63	4,17	13206	93	1028	8715	23675	
	6.1	261-302-0454	Кабель	м	22,9235	537,73	0,82	12085	18		1754		
			Итого по разделу: 3. Кабельно-проводниковая продукция									23675	
			ИТОГО:					13206	93	1028	8715	23675	
								12085	18		1754		
	Всего											23 675,00	
	Временные здания и сооружения (1,5 %)											355,13	
	Дополнительные затраты при											24 030,13	
												312,39	
												24 342,52	

	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									486,85
										24 829,37
	Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									26 790,89
	с учетом понижающего коэффициента к=0,95									25 451,35
	НДС (12 %)									3 054,16
	Всего по акту с учетом НДС									28 505,51

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Зам.Руководителя Сатабаев А.Т._____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель технического
Омаров

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Руководитель отдела
Музафар С.Е._____

ГУ "Управление
БИН 140340017022
Главный специалист отдела капитального строительства
Садыков

Сдал Подрядчик: ТОО "Иртыш Сервис ПВЛ"
БИН 130740014803
Директор _____**Ибраев К.Б.**

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022
Главный специалист технического отдела ПГС
Кунакпай А.Г. _____

Авторский надзор:ТОО «Производственно-коммерческая
БИН 110840000156
№ аттестата № KZ69VJE00057834
Эксперт авторского надзора _____**Белялов Н.С.**

Технадзор ТОО "Управление капитальным строительством ПВ"
БИН 070340002940
Объем и качество выполненных раб
№ аттестатов № KZ06VJE00039180, KZ39VJE00039362
Эксперт технического надзора _____**Таскарин А.С.**