Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №4\1 за март месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Здание пищеблока.Внутренние инженерные системы элктроснабжения и освещения 2-1-1												
РАЗДЕЛ 4.Кабели, трубы												
64	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2218,66		254,90	2,60	565526	5758	110963	323259	959888
		НР - 72%, СП - 8%				202,29	0,07	448805	165		71103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					565526	5758	110963	323259	959888
								448805	165	--	71103	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					565526				
	Материалы		Тенге					110962				
	Всего заработная плата		Тенге						448970			
		Накладные расходы	Тенге					323259				
		Сметная прибыль	Тенге					71103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					959888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363
		Сметная заработная плата	Тенге						448970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					959888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363
		Сметная заработная плата	Тенге						448970			
РАЗДЕЛ 5.Заземление												
72	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	м3 грунта	16,2		1926,85	--	31215	--	--	22475	57985
		НР - 72%; СП - 8%				1926,85	--	31215	--		4295	
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,2		1004,90	--	16279	--	--	11721	30241
		НР - 72%; СП - 8%				1004,90	--	16279	--		2240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	95	650,77	23,98	61823	2278	42215	12969	80775
		НР - 72%, СП - 8%			182,42	7,19	17330	683		5983	
75	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтажоборудования**	шт.	4	3521,32	204,05	14085	816	9073	3186	18653
		НР - 72%; СП - 8%			1048,92	57,19	4196	229		1382	
76	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлительгоризонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	164	475,22	17,47	77936	2865	40880	25158	111341
		НР - 72%; СП - 8%			208,48	4,58	34191	750		8247	
77	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	м кабеля	65	354,33	159,71	23032	10381	1641	10818	36558
		НР - 72%; СП - 8%			169,39	61,77	11010	4015		2708	
78	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,065	132560,00	--	8616	--	8616	--	9306
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
79	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КРЗ-0,5**	шт.	6	479,00	--	2874	--	2874	--	3104
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**235860**	**16340**	**105299**	**86327**	**347963**
							114221	**5677**	**--**	**25774**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**188366**				
	Материалы		Тенге				**93809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72403**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11490**				
		Накладные расходы	Тенге				**52131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19240**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**259736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					**72403**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47494**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47494**			
		Накладные расходы	Тенге				**34196**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**88226**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					**47494**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**347962**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**101**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119898**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**801386**	**22098**	**216262**	**409586**	**1307851**
							563026	**5842**	**--**	**96877**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**188366**				
	Материалы		Тенге				**93809**				
	Всего заработная плата		Тенге					**72403**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11490**				
		Накладные расходы	Тенге				**52131**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19240**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**259736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					72403			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				613020				
	Материалы		Тенге				110962				
	Всего заработная плата		Тенге					496465			
		Накладные расходы	Тенге				357455				
		Сметная прибыль	Тенге				77638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1048113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
		Сметная заработная плата	Тенге					496465			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1307849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								464
		Сметная заработная плата	Тенге					568868			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1307851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				563026				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22098			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5842			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						216262		
		- Накладные расходы	Тенге							409586	
		- Сметная прибыль	Тенге							96877	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1 307 851				
		Стоимость общестроительных работ					1 307 851				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				1 323 545				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				29 118				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				1 352 663				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				27 053				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				1 379 716				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				993 396				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				386 321				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				405 651				
		к-0,9	Тенге				1 259 142				
		НДС 12%	Тенге				151 097				
		ИТОГО	Тенге				1 410 239				

Заказчик:
Руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Байдаулетов А.Б.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Борянов Е.Б**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**