Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №6/1 за МАЙ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Надземная строительная часть здания (сооружения) 2-1-3										
		РАЗДЕЛ 5.Монолитный пояс (КС-25.1)										
163	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство**	м3	2,9		28911,23	4353,25	83843	12624	54403	19176	111260
		НР - 91%; СП - 8%				5798,59	1467,89	16816	4257		8242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,256		229584,00	--	58774	--	58774	--	63475
		СП - 8%				--	--	--	--		4702	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01792		232893,00	--	4173	--	4173	--	4507
		СП - 8%				--	--	--	--		334	
166	2105-0307-0205 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	2,1		383,00	--	804	--	804	--	869
		СП - 8%				--	--	--	--		64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					147594	12624	118154	19176	180111
								16816	4257	--	13342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					147594				
		Материалы	Тенге					54402				
		Всего заработная плата	Тенге						21073			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					63751				
		Накладные расходы	Тенге					19176				
		Сметная прибыль	Тенге					13342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					180112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					21073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				180112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21073			
		РАЗДЕЛ 9.Монолитное перекрытие МП-2(КС 51-52)									
228	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство +/Мп-1/**	м3	3,2	42026,87	3415,43	134486	10929	79621	43244	191948
		НР - 91%; СП - 8%			13730,08	1120,23	43936	3585		14218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж +/БМ-1,БМ-2,БМ-3/**	т конструкций	0,62562	62583,16	30292,05	39153	18951	3208	15166	58665
		НР - 69%; СП - 8%			27163,58	7968,78	16994	4985		4346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	**Доплата на применение марки стали С255**	т	0,64446	10504,00	--	6769	--	6769	--	7311
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
233	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01884	938086,06	1663,16	17674	31	12336	4841	24316
		НР - 91%; СП - 8%			281664,90	713,70	5307	13		1801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	24,82	109,51	3,04	2718	76	1355	894	3901
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	1287	8		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	24,82	157,51	3,44	3909	85	2516	912	5207
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	1308	13		386	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	24,82	4281,92	52,08	106277	1293	93671	7829	123234
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	11313	33		9128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				310987	31366	199476	72886	414582
							80144	8639	--	30710	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				271834				
		Материалы	Тенге				189500				
		Всего заработная плата	Тенге					66803			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6769				
		Накладные расходы	Тенге				57719				
		Сметная прибыль	Тенге				26364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				355917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66803			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39153				
		Материалы	Тенге				3208				
		Всего заработная плата	Тенге					21980			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				15166				
		Сметная прибыль	Тенге				4346				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				58665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21980			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				414582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					88783			
РАЗДЕЛ 6.Приямок (КС-59)											
237	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,13464**	**24870,31**	**2431,66**	**3349**	**327**	**2347**	**691**	**4363**
		НР - 91%; СП - 8%			**5011,29**	**629,76**	**675**	**85**		**323**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	**1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,2076**	**34931,69**	**2263,50**	**7252**	**470**	**5262**	**1581**	**9539**
		НР - 93%; СП - 8%			**7321,48**	**864,90**	**1520**	**180**		**707**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,03049**	**602363,00**	**10510,13**	**18366**	**320**	**16277**	**1778**	**21756**
		НР - 93%; СП - 8%			**58033,49**	**4686,23**	**1769**	**143**		**1612**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240	**ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6**	**Доплата на применение марки стали С255**	**т**	**0,03049**	**10504,00**	**--**	**320**	**--**	**320**	**--**	**346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
241	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 /за 2 раза/**	**м2**	**0,5841**	**173,26**	**3,79**	**101**	**2**	**65**	**24**	**135**
		НР - 69%; СП - 8%			**57,97**	**0,59**	**34**	**--**		**10**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**29388**	**1120**	**24271**	**4074**	**36139**
							3998	**408**	**--**	**2678**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**29388**				
Материалы			Тенге				**23950**				
Всего заработная плата			Тенге					**4406**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**320**				
		Накладные расходы	Тенге				**4074**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2677**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**36139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**4406**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**36139**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**4406**			
РАЗДЕЛ 12.Перекрытие на отм.+3,100,+6,300(КС 64-76)											
256	**1146-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,05148**	**62852,67**	**33935,67**	**3236**	**1747**	**--**	**1916**	**5564**
		НР - 84%; СП - 8%			**28917,00**	**15384,78**	**1489**	**792**		**412**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	1204-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Перекрытие междуэтажное. Укладка металлических балок**	т балок	0,6426	432185,09	1064,20	277722	684	255866	15421	316595
		НР - 72%; СП - 8%			32946,76	384,40	21172	247		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
258	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60**	м2	18,63	4281,92	52,08	79772	970	70311	5876	92500
		НР - 69%; СП - 8%			455,78	1,35	8491	25		6852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
259	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	18,63	109,51	3,04	2040	57	1017	671	2928
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,34	966	6		217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Подоконные зоны/**	т металлических изделий	0,042	330432,02	2509,04	13878	105	10523	3064	18298
		НР - 93%; СП - 8%			77377,98	1074,15	3250	45		1355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	5,2	36757,54	5041,74	191139	26217	104980	62717	274164
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	59942	8978		20308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	2105-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74**	кг	4,4	325,00	--	1430	--	1430	--	1544
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
265	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	8,1	32319,20	2515,00	261786	20372	196164	49322	335996
		НР - 93%; СП - 8%			5586,47	961,00	45250	7784		24889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,08572	386376,02	2509,04	33120	215	26272	6254	42524
		НР - 93%; СП - 8%			77377,98	1074,15	6633	92		3150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
267	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	2,51	25953,00	--	65142	--	65142	--	70353
		СП - 8%			--	--	--	--		5211	
268	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-1/**	м3	0,87	36757,54	5041,74	31979	4386	17564	10493	45870
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	10029	1502		3398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-2/**	м3	0,65	36757,54	5041,74	23892	3277	13122	7840	34271
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	7493	1122		2539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-3/**	м3	0,53	36757,54	5041,74	19481	2672	10700	6392	27944
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	6109	915		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-4/**	м3	0,53	36757,54	5041,74	19481	2672	10700	6392	27944
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	6109	915		2070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
290	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-5/**	м3	0,5	36757,54	5041,74	18379	2521	10094	6030	26362
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	5764	863		1953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-6/**	м3	0,45	36757,54	5041,74	16541	2269	9085	5427	23726
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	5187	777		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-7/**	м3	0,4	36757,54	5041,74	14703	2017	8075	4824	21090
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	4611	691		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-8/**	м3	0,19	36757,54	5041,74	6984	958	3836	2292	10018
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	2190	328		742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-11/**	м3	0,15	36757,54	5041,74	5514	756	3029	1809	7909
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	1729	259		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-9/**	м3	0,18	36757,54	5041,74	6616	908	3633	2171	9490
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	2075	311		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
316	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-10/**	м3	0,17	36757,54	5041,74	6249	857	3432	2050	8963
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	1960	293		664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Монолитный участок УМ-12/**	м3	0,65	36757,54	5041,74	23892	3277	13122	7840	34271
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	7493	1122		2539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1122977**	**76937**	**838097**	**208801**	**1438324**
							207941	**27068**	--	**106542**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1122977**				
	Материалы		Тенге				**771527**				
	Всего заработная плата		Тенге					**235009**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**66572**				
		Накладные расходы	Тенге				**208803**				
		Сметная прибыль	Тенге				**106542**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1438322**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**235009**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1438322**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					235009			

РАЗДЕЛ 13.Кровля (КС 78-84)

Тип В (S=33 м2)

358	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0066792	395060,00	--	2639	--	2639	--	2850
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
360	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	18,36	25953,00	--	476497	--	476497	--	514617
		СП - 8%			--	--	--	--		38120	
364	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03267	306489,00	--	10013	--	10013	--	10814
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
369	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	75,9	821,00	--	62314	--	62314	--	67299
		СП - 8%			--	--	--	--		4985	
370	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	37,95	1026,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
371	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	37,95	479,00	--	18178	--	18178	--	19632
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	

Тип Г (S=57 м2)

373	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0115368	395060,00	--	4558	--	4558	--	4922
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
375	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	9,69	25953,00	--	251485	--	251485	--	271603
		СП - 8%			--	--	--	--		20119	
380	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05643	306489,00	--	17295	--	17295	--	18679
		СП - 8%			--	--	--	--		1384	
384	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	131,1	821,00	--	107633	--	107633	--	116244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8611	
385	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	65,55	1026,00	--	67254	--	67254	--	72635
		СП - 8%			--	--	--	--		5380	
386	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	65,55	479,00	--	31398	--	31398	--	33910
		СП - 8%			--	--	--	--		2512	
387	2302-0301-1201 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 16, PN 16 прим./подставки для плитки/	шт.	570	86,00	--	49020	--	49020	--	52942
		СП - 8%			--	--	--	--		3922	
389	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017	м	57	1824,00	--	103968	--	103968	--	112285
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
391	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,75	2835,00	--	2126	--	2126	--	2296
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1243315**	**--**	**1243315**	**--**	**1342780**
							--	**--**	**--**	**99466**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1194295**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1090327**				
		Местные материалы	Тенге				**103968**				
		Сметная прибыль	Тенге				**95544**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1289839**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**49020**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**49020**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3922**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**52942**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1342780**				
		РАЗДЕЛ 18.Укрепление стен и потолка пом.№16									
572	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,42354	341152,31	45832,29	144492	19412	5140	105922	270446
		НР - 84%; СП - 8%			283183,54	14538,53	119940	6158		20033	
573	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,41708	250545,00	--	104497	--	104497	--	112857
		СП - 8%			--	--	--	--		8360	
574	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00646	337008,00	--	2177	--	2177	--	2351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**251166**	**19412**	**111814**	**105922**	**385654**
							119940	**6158**	**--**	**28567**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**251166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5140				
	Всего заработная плата		Тенге					126097			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106674				
		Накладные расходы	Тенге				105922				
		Сметная прибыль	Тенге				28567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				385655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					126097			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				3105427	141459	2535127	410859	3797590
							428839	46528	--	281305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3017254				
	Материалы		Тенге				1044519				
	Всего заработная плата		Тенге					453388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1334414				
	Местные материалы		Тенге				103968				
		Накладные расходы	Тенге				395693				
		Сметная прибыль	Тенге				273036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3685983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					453388			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39153				
	Материалы		Тенге				3208				
	Всего заработная плата		Тенге					21980			
		Накладные расходы	Тенге				15166				
		Сметная прибыль	Тенге				4346				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21980			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49020				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49020				
		Сметная прибыль	Тенге				3922				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				52942				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3797589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370
		Сметная заработная плата	Тенге					475367			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3797590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				428839				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141459			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2535127		
		- Накладные расходы	Тенге							410859	
		- Сметная прибыль	Тенге							281305	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					3 797 590				
		Стоимость общестроительных работ					3 797 590				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				3 843 161				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				84 550				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				3 927 711				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					78 554				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					4 006 265				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					2 884 511				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					1 121 754				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					1 177 882				
		к-0,9	Тенге					3 656 154				
		НДС 12%	Тенге					438 738				
		ИТОГО	Тенге					4 094 892				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алдысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Брянов Е.Б.**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**