Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация. адрес. телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация. адрес. телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация. адрес. телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация. адрес. телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование. адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №6/3 за МАЙ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Отделочные работы 2-1-10										
		РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	666,06		2882,92	22,39	1920196	14915	787009	896691	3042238
		НР - 80%; СП - 8%				1678,94	3,89	1118272	2592		225351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	239,717		2777,66	4,19	665853	1003	590257	59923	783838
		НР - 80%; СП - 8%				311,17	1,30	74593	311		58062	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	663,4335		819,97	3,40	543994	2253	230742	249488	856960
		НР - 80%; СП - 8%				468,77	1,30	310999	861		63479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	64,09		2147,80	7,08	137652	454	103352	27151	177988
		НР - 80%; СП - 8%				528,11	1,44	33846	92		13184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	68,17		1546,15	7,08	105401	483	68917	28880	145023
		НР - 80%; СП - 8%				528,11	1,44	36001	98		10742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

6	2105-0109-0116 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 +/Сайдинг/**	м2	783,6	2074,00	--	1625186	--	1625186	--	1755201
		СП - 8%			--	--	--	--		130015	
7	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	44,72	943,00	--	42171	--	42171	--	45545
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
8	2110-0102-0110 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	55,8	1571,00	--	87662	--	87662	--	94675
		СП - 8%			--	--	--	--		7013	
9	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	**Профиль монтажный**	шт.	140	536,00	--	75040	--	75040	--	81043
		СП - 8%			--	--	--	--		6003	
10	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	**Лента бутиловая**	м	97,6	51,00	--	4978	--	4978	--	5376
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
12	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм +/ОГ-1/**	м	21,76	12426,00	--	270390	--	270390	--	292021
		СП - 8%			--	--	--	--		21631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5478522**	**19108**	**3885704**	**1262133**	**7279908**
							1573712	**3955**	--	**539252**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5208132**				
		Материалы	Тенге				**1780276**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1577666**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1835037**				
		Накладные расходы	Тенге				**1262133**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517621**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6987886**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1577666**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**270390**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**270390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21631**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**292021**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7279907**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1313**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1577666**			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка (АР-27)

42	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	326,187	508,98	7,51	166022	2450	33597	94481	281344
		НР - 72%; СП - 8%			398,47	3,83	129975	1249		20840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм**	м2	619,848	421,06	7,07	260995	4382	60427	142862	436165
		НР - 72%; СП - 8%			316,51	3,60	196186	2233		32309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

48	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	530,166	1907,83	27,54	1011466	14602	460052	394671	1518629
		НР - 72%; СП - 8%			1012,54	21,39	536812	11342		112491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1438483**	**21433**	**554076**	**632014**	**2236138**
							862973	**14825**	**--**	**165640**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1438483**				
		Материалы	Тенге				**554077**				
		Всего заработная плата	Тенге					**877797**			
		Накладные расходы	Тенге				**632014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**165640**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2236137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**709**
		Сметная заработная плата	Тенге					**877797**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2236137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**709**
		Сметная заработная плата	Тенге					**877797**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**6917005**	**40541**	**4439780**	**1894147**	**9516046**
							2436685	**18779**	**--**	**704892**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6646615**				
		Материалы	Тенге				**2334353**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2455464**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1835037**				
		Накладные расходы	Тенге				**1894147**				
		Сметная прибыль	Тенге				**683261**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9224024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2455464**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**270390**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**270390**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21631**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**292021**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**9516045**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2022**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2455464**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9516046**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2436685**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**40541**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18779**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4439780**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1894147**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**704892**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**9 516 046**				
		Стоимость общестроительных работ					**9 516 046**				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**9 630 239**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**211 865**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**9 842 104**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**196 842**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**10 038 946**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**7 228 041**				

		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					2 810 905				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					2 951 551				
		к-0,9	Тенге					9 161 633				
		НДС 12%	Тенге					1 099 396				
		ИТОГО	Тенге					10 261 029				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алмысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Брянов Е.Б.**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**