Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №7/1 за МАЙ месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Подземная строительная часть здания (сооружения)2-1-2										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты (КС 2-5)										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	88,75825		192,98	183,35	17129	16274	--	3579	22364
		НР - 72%, СП - 8%				9,63	46,37	855	4116		1657	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	28,074		257,63	246,85	7233	6930	3	1601	9541
		НР - 72%, СП - 8%				10,67	68,54	300	1924		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	49,1295		42,00	--	2063	--		--	2229
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	12,98		1926,85	--	25010	--	--	18008	46459
		НР - 72%, СП - 8%				1926,85	--	25010	--		3441	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	88,75825		44,21	44,21	3924	3924	--	1035	5356
		НР - 72%, СП - 8%				--	16,20	--	1438		397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,98	1004,90	--	13044	--	--	9391	24230
		НР - 72%; СП - 8%			1004,90	--	13044	--		1795	
7	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,5995	2215,29	1288,69	1328	773	--	803	2302
		НР - 93%; СП - 8%			926,60	514,13	555	308		171	
Устройство фундаментов											
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладкапри глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	8	2661,32	1784,06	21291	14272	--	12992	37025
		НР - 118%; СП - 8%			877,27	499,02	7018	3992		2743	
10	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	6907,65	4518,73	110522	72300	11842	59405	183522
		НР - 118%; СП - 8%			1648,76	1497,70	26380	23963		13594	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3327,26	2065,95	66545	41319	7250	36092	110848
		НР - 118%; СП - 8%			898,79	630,53	17976	12611		8211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2369,68	1482,83	66351	41519	6899	36002	110541
		НР - 118%; СП - 8%			640,46	449,18	17933	12577		8188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	2482,21	1358,10	29786	16297	362	22838	56834
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	13127	6227		4210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				364226	213608	26356	201746	611251
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				122198	67156	--	45279	
	Материалы		Тенге				364226				
	Всего заработная плата		Тенге				26357				
	Транспортные расходы		Тенге					189354			
		Накладные расходы	Тенге				2063				
		Сметная прибыль	Тенге				201746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				611250				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					189354			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				611250				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
								189354			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (КС 6-10)									
Земляные работы											
27	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	116,66075	192,98	183,35	22513	21390	--	4704	29394
		НР - 72%; СП - 8%			9,63	46,37	1123	5409		2177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	31,413	257,63	246,85	8093	7754	4	1792	10675
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	68,54	335	2153		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	54,97275	42,00	--	2309	--		--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,45	1926,85	--	31697	--	--	22822	58880
		НР - 72%; СП - 8%			1926,85	--	31697	--		4361	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,66075	44,21	44,21	5157	5157	--	1361	7040
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	1890		521	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,45	1004,90	--	16531	--	--	11902	30707
		НР - 72%; СП - 8%			1004,90	--	16531	--		2275	
33	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,5025	2215,29	1288,69	3328	1936	--	2013	5769
		НР - 93%; СП - 8%			926,60	514,13	1392	772		427	
Устройство фундаментов											
34	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладкапри глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2661,32	1784,06	10645	7136	--	6496	18513
		НР - 118%; СП - 8%			877,27	499,02	3509	1996		1371	
36	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	3470,69	2338,83	20824	14033	--	12768	36279
		НР - 118%; СП - 8%			1131,86	671,48	6791	4029		2687	
38	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	21	6907,65	4518,73	145061	94893	15544	77969	240872
		НР - 118%; СП - 8%			1648,76	1497,70	34624	31452		17842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	3327,26	2065,95	66545	41319	7250	36092	110848
		НР - 118%; СП - 8%			898,79	630,53	17976	12611		8211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28	2369,68	1482,83	66351	41519	6899	36002	110541
		НР - 118%; СП - 8%			640,46	449,18	17933	12577		8188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	13	2482,21	1358,10	32269	17655	393	24741	61570
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	14221	6746		4561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,624	923,32	24,94	14426	390	8989	4743	20702
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	5047	53		1533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Армопояс/**	м3	1,61	33736,90	5041,74	54316	8117	27640	19418	79633
		НР - 91%; СП - 8%			11527,31	1726,45	18559	2780		5899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0145	247607,00	--	3590	--	3590	--	3878
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				503656	261301	70309	262823	827795
							169738	82468	--	61316	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				503656				
	Материалы		Тенге				66718				
	Всего заработная плата		Тенге					252205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3590				
	Транспортные расходы		Тенге				2309				
		Накладные расходы	Тенге				262821				
		Сметная прибыль	Тенге				61318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				827795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					252205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				827795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					252205			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				867882	474909	96665	464569	1439046
							291935	149624	--	106595	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				867882				
	Материалы		Тенге				93075				
	Всего заработная плата		Тенге					441559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3590				
	Транспортные расходы		Тенге				4372				
		Накладные расходы	Тенге				464567				
		Сметная прибыль	Тенге				106596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1439044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					441559			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1439044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					441559			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1439046
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				291935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					474909			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						96665		
		- Перевозка грузов	Тенге				4372				
		- Накладные расходы	Тенге							464569	
		- Сметная прибыль	Тенге							106595	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1 439 046				
		Стоимость общестроительных работ					1 439 046				
		Стоимость оборудования									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге									
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					1 456 315				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге					32 039				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					1 488 353				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					29 767				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					1 518 121				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					1 093 047				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					425 074				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					446 343				
		к-0,9	Тенге					1 385 451				
		НДС 12%	Тенге					166 254				
		ИТОГО	Тенге					1 551 705				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" **Жунусов А.Б.**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" **Баймбетов М.М.**