Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №8/2 за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-1-2, Подземная строительная часть здания (сооружения)												
		Фундаменты (КС 2-5)										
Устройство фундаментов												
1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство /Армопояс/**	м3	1,5		33736,90	5041,74	50605	7563	25751	18091	74192
		НР - 91%; СП - 8%				11527,31	1726,45	17291	2590		5496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0116		247607,00	--	2872	--	2872	--	3102
		СП - 8%				--	--	--	--		230	
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,197		923,32	24,94	14032	379	8744	4613	20136
		НР - 93%; СП - 8%				323,04	3,37	4909	51		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-1/**	м3	0,75		25714,31	1198,60	19286	899	14524	3746	24875
		НР - 91%; СП - 8%				5151,20	338,14	3863	254		1843	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0222	424735,72	1786,73	9429	40	5662	3402	13858
		НР - 91%; СП - 8%			167860,90	533,77	3727	12		1026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/**	м3	0,07	17188,00	--	1203	--	1203	--	1299
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,512	923,32	24,94	1396	38	870	459	2003
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	488	5		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				98823	8918	59626	30311	139465
							30278	2911	--	10331	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98823				
	Материалы		Тенге				55551				
	Всего заработная плата		Тенге					33190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2872				
	Местные материалы		Тенге				1203				
		Накладные расходы	Тенге				30312				
		Сметная прибыль	Тенге				10331				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33190			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (КС 6-10)									
Устройство фундаментов											
8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /ФМ-2/**	м3	1,5	26372,03	1198,60	39558	1798	30033	7493	50815
		НР - 91%; СП - 8%			5151,20	338,14	7727	507		3764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,02894	23263,19	1722,29	673	50	8	572	1345
		НР - 91%; СП - 8%			21252,90	480,50	615	14		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	21,035	923,32	24,94	19422	525	12102	6385	27872
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	6795	71		2065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,047616	32319,20	2515,00	98497	7665	73807	18557	126418
		НР - 93%; СП - 8%			5586,47	961,00	17025	2929		9364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,23	923,32	24,94	8522	230	5310	2802	12230
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	2982	31		906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Лист КС-11											
13	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство Монолитные заделки**	м3	3,5	22299,51	1410,65	78048	4937	60081	13567	98944
		НР - 91%; СП - 8%			3722,96	536,58	13030	1878		7329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство Монолитные участки между плитами**	м3	0,25	26492,31	1823,38	6623	456	4739	1457	8726
		НР - 91%; СП - 8%			5710,51	691,95	1428	173		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				251343	15661	186080	50833	326350
							49602	5603	--	24174	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251343				
	Материалы		Тенге				186081				
	Всего заработная плата		Тенге					55205			
		Накладные расходы	Тенге				50833				
		Сметная прибыль	Тенге				24174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					55205			
		РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)									
15	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,33228	2215,29	1288,69	736	428	--	445	1276
		НР - 93%; СП - 8%			926,60	514,13	308	171		95	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,0186	29229,00	--	29773	--	29773	--	32154
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	2482,21	1358,10	9929	5432	121	7613	18945
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	4376	2076		1403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,112	83948,00	--	9402	--	9402	--	10154
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
19	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/**	м3	1,5	24115,35	1410,65	36173	2116	28473	5814	45346
		НР - 91%; СП - 8%			3722,96	536,58	5584	805		3359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/**	м3	0,6	22441,61	1410,65	13465	846	10385	2326	17054
		НР - 91%; СП - 8%			3722,96	536,58	2234	322		1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка /Стена по уклону ступеней/**	м3 кладки	1,6835	34931,69	2263,50	58808	3811	42671	12817	77355
		НР - 93%; СП - 8%			7321,48	864,90	12326	1456		5730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	12,95	923,32	24,94	11957	323	7451	3931	17159
		НР - 93%; СП - 8%			323,04	3,37	4183	44		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,8	860,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				171790	12957	129824	32946	221115
							29011	4873	--	16379	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170242				
	Материалы		Тенге				89100				
	Всего заработная плата		Тенге					33884			
	Местные материалы		Тенге				39175				
		Накладные расходы	Тенге				32946				
		Сметная прибыль	Тенге				16255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33884			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1548				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33884			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								686930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108891				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13387			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						375530		
		- Накладные расходы	Тенге							114090	
		- Сметная прибыль	Тенге							50884	
		ИТОГО ПО АКТУ:					686 930				
		Стоимость общестроительных работ					686 930				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				8 243				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				695 173				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				15 294				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				710 467				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					14 209				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					724 676				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					521 767				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					202 909				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					213 062				
		к-0,9	Тенге					661 346				
		НДС 12%	Тенге					79 362				
		ИТОГО	Тенге					740 708				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов А.Б.**

Авторский надзор:
И.о. Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**