Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №8/3 за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 2-1-3, Надземная строительная часть здания (сооружения)										
		Устройство проемов										
Усиление кирпичного столба (КС-17)												
1	1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Колонны эстакад железобетонные. Усиление стальными обоймами**	т усиления	0,23724		78098,62	18367,83	18528	4358	1151	12219	33207
		НР - 84%; СП - 8%				54878,04	6436,94	13019	1527		2460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	5,1		2313,44	3,59	11799	18	7857	2832	15801
		НР - 72%; СП - 8%				769,49	1,75	3924	9		1170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1211-0101-0603 РСНБ РК 2015	**Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Толщина слоя до 20 мм**	м2	5,1		3934,55	15,02	20066	77	2062	12936	35642
		НР - 72%; СП - 8%				3515,13	7,66	17927	39		2640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1211-0101-0604 РСНБ РК 2015	**Штукатурка столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Добавлять на каждые следующие 10 мм**	м2	5,1	949,96	7,51	4845	38	1032	2732	8183
		НР - 72%; СП - 8%			740,29	3,83	3775	20		606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**55238**	**4491**	**12102**	**30719**	**92833**
							38646	**1595**	**--**	**6876**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55238**				
	Материалы		Тенге				**12101**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40241**			
		Накладные расходы	Тенге				**30719**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6877**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**92833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40241**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**92833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40241**			

РАЗДЕЛ 2.Перемычки

Устройство перемычек (КС 12-13,15)

5	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	23	2482,21	1358,10	57091	31236	695	43772	108932
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	25160	11936		8069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,054	7708,69	3271,31	416	177	72	248	718
		НР - 118%; СП - 8%			3083,92	815,86	167	44		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Колонна К-1/**	т конструкций	0,08668	35949,07	20147,43	3116	1746	197	1131	4586
		НР - 69%; СП - 8%			13537,40	5366,38	1173	465		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-1/**	т конструкций	0,30217	62685,46	35579,24	18942	10751	1935	6180	27132
		НР - 69%; СП - 8%			20704,26	8937,86	6256	2701		2010	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Устройство перемычек (КС-16,20,21)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	37	2482,21	1358,10	91842	50250	1118	70416	175238
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	40474	19201		12981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Плиты покрытий. Установка**	м3 сборных конструкций	0,054	7708,69	3271,31	416	177	72	248	718
		НР - 118%; СП - 8%			3083,92	815,86	167	44		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-2,МБ-3/**	т конструкций	0,37239	196483,00	50447,43	73168	18786	1928	40477	122737
		НР - 69%; СП - 8%			140858,90	16669,55	52454	6208		9092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-2,МБ-3/**	т конструкций	0,37239	62685,46	35579,24	23343	13249	2384	7617	33437
		НР - 69%; СП - 8%			20704,26	8937,86	7710	3328		2477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,025	386376,02	2509,04	9659	63	7662	1824	12402
		НР - 93%; СП - 8%			77377,98	1074,15	1934	27		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,01146	738929,06	1663,16	8468	19	7503	868	10083
		НР - 91%; СП - 8%			82507,90	713,70	946	8		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МС-1/**	т	0,01288	938086,06	1663,16	12083	21	8434	3310	16624
		НР - 91%; СП - 8%			281664,90	713,70	3628	9		1231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				298544	126475	32000	176091	512607
							140069	43971	--	37972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179975				
	Материалы		Тенге				25558				
	Всего заработная плата		Тенге					103743			
		Накладные расходы	Тенге				120687				
		Сметная прибыль	Тенге				24053				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					103743			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				118569				
	Материалы		Тенге				6443				
	Всего заработная плата		Тенге					80296			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				55404				
		Сметная прибыль	Тенге				13918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					80296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				512607				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					184039			
		РАЗДЕЛ 3.Вход в подвал (КС 84-87)									
16	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	2	2482,21	1358,10	4964	2716	60	3806	9472
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	2188	1038		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	0,044	83948,00	--	3694	--	3694	--	3989
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8658	2716	3754	3806	13461
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2188	1038	--	997	
	Материалы		Тенге				8658				
	Всего заработная плата		Тенге				60				
	Местные материалы		Тенге					3226			
		Накладные расходы	Тенге				3694				
		Сметная прибыль	Тенге				3806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13462				
		Сметная заработная плата	Тенге					3226			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								618901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180903				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46603			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47856		
		- Накладные расходы	Тенге							210616	
		- Сметная прибыль	Тенге							45845	
		ИТОГО ПО АКТУ:					618 901				
		Стоимость общестроительных работ					618 901				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				7 427				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				626 328				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				13 779				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				640 107				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					12 802				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					652 909				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					470 095				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					182 815				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					191 962				
		к-0,9	Тенге					595 851				
		НДС 12%	Тенге					71 502				
		ИТОГО	Тенге					667 353				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов.А.Б.**

Авторский надзор:
И.о. Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**