Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №8/5 за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкавручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами**	м3 грунта		12,44	1675,52	--	20843	--	--	15007	38719
		НР - 72%, СП - 8%				1675,52	--	20843	--		2868	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройствопостели**	м кабеля		24	486,95	406,19	11687	9748	--	4213	17172
		НР - 72%, СП - 8%				80,76	163,07	1938	3914		1272	
3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		1,08	1516,00	--	1637	--	1637	--	1768
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		2,16	795,62	--	1719	--	--	1237	3192
		НР - 72%, СП - 8%				795,62	--	1719	--		236	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля		5	425,90	345,14	2129	1726	--	790	3153
		НР - 72%, СП - 8%				80,76	138,56	404	693		234	
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.		0,042	54239,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,024	148792,24	--	3571	--	41	2683	6754
		НР - 76%, СП - 8%				147098,00	--	3530	--		500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	24	1359,00	--	32616	--	32616	--	35225
		СП - 8%			--	--	--	--		2609	
9	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	24	603,39	302,26	14481	7254	1089	6113	22242
		НР - 72%; СП - 8%			255,74	98,04	6138	2353		1648	
10	2306-0137-0808 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,2244	2282497,00	--	512192	--	512192	--	553168
		СП - 8%			--	--	--	--		40975	
11	1308-0201-1903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	4221,99	81,40	16888	326	410	11724	30900
		НР - 72%; СП - 8%			4038,00	32,68	16152	131		2289	
12	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4	12570,00	--	50280	--	50280	--	54302
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	4941,33	112,38	9883	225	4358	3863	14845
		НР - 72%; СП - 8%			2650,00	32,68	5300	65		1100	
14	2307-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Рубильник разрывной ВР-32-35 Ф-А71240-250А +/ВА 57-35/**	шт.	2	13940,00	--	27880	--	27880	--	30110
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	92	650,77	23,98	59870	2206	40881	12560	78225
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	16783	661		5794	
16	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,034	262504,00	--	8925	--	8925	--	9639
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				776880	21485	682587	58190	901874
							72807	7817	--	66804	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				705291				
	Материалы		Тенге				46739				
	Всего заработная плата		Тенге					54531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				590352				
		Накладные расходы	Тенге				39263				
		Сметная прибыль	Тенге				59564				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				804118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					54531			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38973				
	Материалы		Тенге				41				
	Всего заработная плата		Тенге					26092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				3915				
		Накладные расходы	Тенге				18928				
		Сметная прибыль	Тенге				4632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					26092			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				32616				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32616				
		Сметная прибыль	Тенге				2609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				901876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					80624			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								901874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				72807				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21485			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7817			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						682587		
		- Накладные расходы	Тенге							58190	
		- Сметная прибыль	Тенге							66804	

		ИТОГО ПО АКТУ:									
		Стоимость общестроительных работ					901 874				
		Стоимость оборудования					901 874				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				10 822				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				912 696				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				20 079				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				932 776				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				18 656				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				951 431				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				685 031				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				266 401				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				279 730				
		к-0,9	Тенге				868 285				
		НДС 12%	Тенге				104 194				
		ИТОГО	Тенге				972 479				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов.А.Б.**

Авторский надзор:
И.о. Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**