Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №10/1 за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1, Внутренние инженерные системы элктроснабжения и освещения										
		Щиты электромонтажные, ВРУ										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		20086,30	824,14	20086	824	10193	6772	29007
		НР - 72%; СП - 8%				9069,07	337,01	9069	337		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	--	236158	--		--	236158
						--	--	--	--	236158	--	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2		1324,94	81,40	2650	163	54	1798	4804
		НР - 72%; СП - 8%				1216,26	32,68	2433	65		356	
4	2307-0501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2		54502,00	--	109004	--	109004	--	117724
		СП - 8%				--	--	--	--		8720	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	2		3978,34	403,14	7957	806	1767	4097	13018
		НР - 72%; СП - 8%				2692,00	153,24	5384	306		964	
6	2307-0503-0115 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 150/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	2		3231,00	--	6462	--	6462	--	6979
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
7	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1		1582,44	166,44	1582	166	18	1054	2847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1398,00	65,36	1398	65		211	
8	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12837,00	--	12837	--	12837	--	13864
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
ЩР-1											
9	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%; СП - 8%			3916,05	55,56	3916	56		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00	--	5780	--	5780	--	6242
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
ЩР-2											
18	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7038,42	272,89	7038	273	2128	3418	11293
		НР - 72%; СП - 8%			4636,50	110,70	4637	111		837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
ЩР-3											
26	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7038,42	272,89	7038	273	2128	3418	11293
		НР - 72%; СП - 8%			4636,50	110,70	4637	111		837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
ЩР-4											
34	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%; СП - 8%			3916,05	55,56	3916	56		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106,00	--	6106	--	6106	--	6594
		СП - 8%			--	--	--	--		488	
ЩАО											
39	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	5913,52	141,37	5914	141	1857	2860	9475
		НР - 72%; СП - 8%			3916,05	55,56	3916	56		702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 прим./ЩРН-6/	шт.	1	9019,00	--	9019	--	9019	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
43	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4995,43	107,18	19982	429	4181	11162	33635
		НР - 72%; СП - 8%			3843,00	32,68	15372	131		2491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2307-0209-0201 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 16А 220/380V, IP 55 +/LR2K 1.8-2.6A (LE1M35M708)/	шт.	4	6704,00	--	26816	--	26816	--	28961
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				513044	3358	218852	40299	578717
							54677	1293	236158	25376	
	Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				236158				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				224983				
	Материалы		Тенге				6020				
	Всего заработная плата		Тенге					25154			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				192812				
		Накладные расходы	Тенге				18111				
		Сметная прибыль	Тенге				19448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				262541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					25154			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51904				
	Материалы		Тенге				20019				
	Всего заработная плата		Тенге					30815			
		Накладные расходы	Тенге				22187				
		Сметная прибыль	Тенге				5927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30815			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				578717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					55970			
		РАЗДЕЛ 4.Кабели, трубы									
59	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	12	264,31	3,45	3172	41	65	2210	5812
		НР - 72%, СП - 8%			255,49	0,24	3066	3		431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	12	140,00	--	1680	--	1680	--	1814
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
61	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	21	239,27	3,17	5025	66	114	3491	9197
		НР - 72%, СП - 8%			230,74	0,13	4845	3		681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	21	71,00	--	1491	--	1491	--	1610
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
63	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	33	144,63	1,62	4773	53	549	3005	8400
		НР - 72%, СП - 8%			126,40	0,06	4171	2		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка подштукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	698,35	254,90	2,60	178006	1813	34926	101750	302136
		НР - 72%, СП - 8%			202,29	0,07	141267	52		22380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				194146	1974	38825	110456	328969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							153349	60	--	24367	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				190975				
	Материалы		Тенге				35652				
	Всего заработная плата		Тенге					153409			
		Накладные расходы	Тенге				110455				
		Сметная прибыль	Тенге				24114				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					153409			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3171				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3171				
		Сметная прибыль	Тенге				254				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3425				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				328969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					153409			
		ИТОГО ПО АКТУ:					**907 686**				
		Стоимость общестроительных работ					**671 528**				
		Стоимость оборудования					**236 158**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**8 058**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**679 586**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**14 951**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**694 537**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**13 891**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**708 428**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**680 102**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**264 484**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**277 718**				
		к-0,9	Тенге				**862 038**				
		НДС 12%	Тенге				**103 445**				
		ИТОГО	Тенге				**965 482**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**