Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №11/2 за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-2, Подземная строительная часть здания (сооружения)										
		РАЗДЕЛ 3. Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)										
66	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		4974,57	3201,51	9949	6403	928	5446	16627
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1309,22	998,54	2618	1997		1232	
70	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14		2369,68	1482,83	33175	20760	3449	18001	55270
		НР - 118%; СП - 8%										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				640,46	449,18	8966	6288		4094	
77	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,25		3130,00	--	47733	--	47733	--	51551
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			--	--	--	--		3819	
								90857	27163	52110	23447	123448
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					11585	8286	--	9145	
		Материалы	Тенге					90857				
		Всего заработная плата	Тенге					4377				
		Местные материалы	Тенге						19870			
								47733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				32540				
		Сметная прибыль	Тенге				9020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29648			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1548				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1548				
		Сметная прибыль	Тенге				124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1672				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					29648			
		ИТОГО ПО АКТУ:					**123 448**				
		Стоимость общестроительных работ					**123 448**				
		Стоимость оборудования									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**1 481**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**124 929**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге				**2 748**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**127 678**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**2 554**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**130 231**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**93 767**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**36 465**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**38 289**				
		к-0,9	Тенге				**118 850**				
		НДС 12%	Тенге				**14 262**				
		ИТОГО	Тенге				**133 112**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Жунусов А.Б**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**