Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №12 за август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Исключить из предыдущих Формы										
		Локальная смета №2-1-2, Подземная строительная часть здания (сооружения)										
		Фундаменты (КС 6-10)										
Устройство фундаментов												
38	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	-6907,65	-4518,73	-13815	-9037	-1480	-7426	-22940
		НР - 118%; СП - 8%				-1648,76	-1497,70	-3298	-2995		-1699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,358	-23177,00	--	-31474	--	-31474	--	-33992
		СП - 8%				--	--	--	--		-2518	
40	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		1	-3327,26	-2065,95	-3327	-2066	-362	-1805	-5542
		НР - 118%; СП - 8%				-898,79	-630,53	-899	-631		-411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		0,331	-26643,00	--	-8819	--	-8819	--	-9524
		СП - 8%				--	--	--	--		-706	
44	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		0,477	-29229,00	--	-13942	--	-13942	--	-15058
		СП - 8%				--	--	--	--		-1115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,84	-923,32	-24,94	-776	-21	-484	-255	-1113
		НР - 93%; СП - 8%			-323,04	-3,37	-271	-3		-82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.	Пояса в опалубке. Устройство /Армопояс/	м3	0,21	-33736,90	-5041,74	-7085	-1059	-3605	-2533	-10387
		НР - 91%; СП - 8%			-11527,31	-1726,45	-2421	-363		-769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	-221450,00	--	-7086	--	-7086	--	-7653
		СП - 8%			--	--	--	--		-567	
56	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /подливка/	м3	0,3	-17188,00	--	-5156	--	-5156	--	-5569
		СП - 8%			--	--	--	--		-413	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-91481	-12183	-72408	-12019	-111778
							-6888	-3991	--	-8280	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-91481				
	Материалы		Тенге				-5931				
	Всего заработная плата		Тенге					-10880			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-7086				
	Местные материалы		Тенге				-59392				
		Накладные расходы	Тенге				-12018				
		Сметная прибыль	Тенге				-8280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-111779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-10880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-111779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-10880			
		РАЗДЕЛ 2.Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)									
65	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,0234	-2215,29	-1288,69	-52	-30	--	-31	-90
		НР - 93%; СП - 8%			-926,60	-514,13	-22	-12		-7	
69	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,915	-29229,00	--	-85203	--	-85203	--	-92019
		СП - 8%			--	--	--	--		-6816	
70	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	-2369,68	-1482,83	-7109	-4449	-739	-3857	-11844
		НР - 118%; СП - 8%			-640,46	-449,18	-1921	-1348		-877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,764	-29229,00	--	-22331	--	-22331	--	-24117
		СП - 8%			--	--	--	--		-1786	
74	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/	м3	1,5	-24115,35	-1410,65	-36173	-2116	-28473	-5814	-45346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			-3722,96	-536,58	-5584	-805		-3359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм.	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Монолитные заделки/	м3	0,6	-22441,61	-1410,65	-13465	-846	-10385	-2326	-17054
		НР - 91%; СП - 8%			-3722,96	-536,58	-2234	-322		-1263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,25	-3130,00	--	-47733	--	-47733	--	-51551
		СП - 8%			--	--	--	--		-3819	
79	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,09	-923,32	-24,94	-2853	-77	-1778	-938	-4094
		НР - 93%; СП - 8%			-323,04	-3,37	-998	-10		-303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-214918	-7518	-196642	-12966	-246115
							-10759	-2497	--	-18230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-214918				
	Материалы		Тенге				-41374				
	Всего заработная плата		Тенге					-13256			
	Местные материалы		Тенге				-155266				
		Накладные расходы	Тенге				-12967				
		Сметная прибыль	Тенге				-18231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-246115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-13256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-246115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-13256			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-3, Надземная строительная часть здания (сооружения)

		Перемычки									
Устройство перемычек (КС-16)											
78	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	10	-2482,21	-1358,10	-24822	-13581	-302	-19031	-47362
		НР - 118%; СП - 8%			-1093,89	-518,94	-10939	-5189		-3508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,484	-83948,00	--	-40631	--	-40631	--	-43881
		СП - 8%			--	--	--	--		-3250	
80	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,17	-100329,00	--	-17056	--	-17056	--	-18420
		СП - 8%			--	--	--	--		-1364	
83	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /Балка МБ-3/	т конструкций	0,19203	-196483,00	-50447,43	-37731	-9687	-995	-20873	-63292
		НР - 69%; СП - 8%			-140858,90	-16669,55	-27049	-3201		-4688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м /Балка МБ-3/	т конструкций	0,19203	-62685,46	-35579,24	-12037	-6832	-1229	-3928	-17242
		НР - 69%; СП - 8%			-20704,26	-8937,86	-3976	-1716		-1277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	2105-0203-0901 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 20Ш-35Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1414	-359442,00	--	-50825	--	-50825	--	-54891
		СП - 8%			--	--	--	--		-4066	
86	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,02214	-349438,00	--	-7737	--	-7737	--	-8355
		СП - 8%			--	--	--	--		-619	
87	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0194	-330179,00	--	-6405	--	-6405	--	-6918
		СП - 8%			--	--	--	--		-512	
88	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00589	-267007,00	--	-1573	--	-1573	--	-1698
		СП - 8%			--	--	--	--		-126	
89	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032	-262504,00	--	-840	--	-840	--	-907
		СП - 8%			--	--	--	--		-67	
90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических	0,0125	-386376,02	-2509,04	-4830	-31	-3832	-912	-6201
		НР - 93%; СП - 8%			-77377,98	-1074,15	-967	-13		-459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,78	-109,51	-3,04	-633	-18	-315	-208	-908
		НР - 69%; СП - 8%			-51,84	-0,34	-300	-2		-67	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,78	-166,28	-4,30	-961	-25	-586	-244	-1302
		НР - 69%; СП - 8%			-60,60	-0,67	-350	-4		-96	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	5,78	-4281,92	-52,08	-24749	-301	-21814	-1823	-28698
		НР - 69%; СП - 8%			-455,78	-1,35	-2634	-8		-2126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	ТССЦ РК 8.04-08-2018,тех.ч.,табл.6	Доплата на применение марки стали С255	т	0,19203	-10504,00	--	-2017	--	-2017	--	-2178
		СП - 8%			--	--	--	--		-161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-232847	-30476	-156157	-47019	-302253
							-46215	-10134	--	-22386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-183079				
	Материалы		Тенге				-26849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					-20407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-69397				
	Местные материалы		Тенге				-57687				
		Накладные расходы	Тенге				-22219				
		Сметная прибыль	Тенге				-16424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-221722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-15
		Сметная заработная плата	Тенге					-20407			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-49768				
	Материалы		Тенге				-2223				
	Всего заработная плата		Тенге					-35942			
		Накладные расходы	Тенге				-24800				
		Сметная прибыль	Тенге				-5965				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-80534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-26
		Сметная заработная плата	Тенге					-35942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-302256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-41
		Сметная заработная плата	Тенге					-56349			
		РАЗДЕЛ 4.Кровля (КС 78-84)									
Тип В (S=33 м2)											
358	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0005627	-395060,00	--	-222	--	-222	--	-240
		СП - 8%			--	--	--	--		-18	
360	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,4726	-25953,00	--	-12265	--	-12265	--	-13247
		СП - 8%			--	--	--	--		-981	
364	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0027522	-17706,31	-1760,33	-49	-5	--	-42	-98
		НР - 91%; СП - 8%			-15914,62	-754,55	-44	-2		-7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
365	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027522	-306489,00	--	-844	--	-844	--	-911
		СП - 8%			--	--	--	--		-67	
369	2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	6,394	-821,00	--	-5249	--	-5249	--	-5669
		СП - 8%			--	--	--	--		-420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	2110-0403-2201 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,197	-1026,00	--	-3280	--	-3280	--	-3543
		СП - 8%			--	--	--	--		-262	
371	2110-0403-0602 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	3,197	-479,00	--	-1531	--	-1531	--	-1654
		СП - 8%			--	--	--	--		-123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-23441	-5	-23391	-42	-25362
							-44	-2	--	-1878	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-23441				
	Всего заработная плата		Тенге					-46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-23392				
		Накладные расходы	Тенге				-42				
		Сметная прибыль	Тенге				-1879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-25361				
		Сметная заработная плата	Тенге					-46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-25361				
		Сметная заработная плата	Тенге					-46			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №2-1-9, Внутренние инженерные системы водопровода и канализации									
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17П2 Водопровод В1,В2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	90	-3145,74	-26,04	-283116	-2344	-233824	-46929	-356449
		НР - 98%; СП - 8%			-521,64	-10,43	-46948	-939		-26404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-283116	-2344	-233824	-46929	-356449
							-46948	-939	--	-26404	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-283116				
	Материалы		Тенге				-233825				
	Всего заработная плата		Тенге					-47887			
		Накладные расходы	Тенге				-46929				
		Сметная прибыль	Тенге				-26404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-356449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-47887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-356449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-36
		Сметная заработная плата	Тенге					-47887			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-1-10, Отделочные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стены,перегородки									
Првый этаж на отметке 0,000(АР-19)											
15	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,86	-40512,31	-19,20	-75353	-36	-47207	-23612	-106882
		НР - 84%; СП - 8%			-15112,79	--	-28110	--		-7917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-75353	-36	-47207	-23612	-106882
							-28110	--	--	-7917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-75353				
	Материалы		Тенге				-47207				
	Всего заработная плата		Тенге					-28110			
		Накладные расходы	Тенге				-23612				
		Сметная прибыль	Тенге				-7917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-106882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-27
		Сметная заработная плата	Тенге					-28110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-106882				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-27
		Сметная заработная плата	Тенге					-28110			
		РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка (АР-27)									
42	1211-0101-0105 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	2,62	-508,98	-7,51	-1334	-20	-270	-759	-2260
		НР - 72%; СП - 8%			-398,47	-3,83	-1044	-10		-167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1211-0101-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	3,72	-421,06	-7,07	-1566	-26	-363	-857	-2618
		НР - 72%; СП - 8%			-316,51	-3,60	-1177	-13		-194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,72	-1907,83	-27,54	-7097	-102	-3228	-2769	-10656
		НР - 72%; СП - 8%			-1012,54	-21,39	-3767	-80		-789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-9997	-148	-3861	-4385	-15534
							-5988	-103	--	-1150	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9997				
	Материалы		Тенге				-3861				
	Всего заработная плата		Тенге					-6091			
		Накладные расходы	Тенге				-4386				
		Сметная прибыль	Тенге				-1151				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-15533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6091			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-15533				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-6091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1164373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-144953				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-52709			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-17666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-733490		
		- Накладные расходы	Тенге							-146972	
		- Сметная прибыль	Тенге							-86245	

ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ:

РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2, Подземная строительная часть здания (сооружения)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты (КС 6-10)									
1	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3327,26	2065,95	13309	8264	1450	7218	22170
		НР - 118%; СП - 8%			898,79	630,53	3595	2522		1642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона классаВ7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,976	29229,00	--	28528	--	28528	--	30810
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41837	8264	29978	7218	52980
							3595	2522	--	3924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41837				
	Материалы		Тенге				1450				
	Всего заработная плата		Тенге					6117			
	Местные материалы		Тенге				28528				
		Накладные расходы	Тенге				7218				
		Сметная прибыль	Тенге				3924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6117			

РАЗДЕЛ 2.Вход в подвал лестница Л-3(КС 115-119)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	4974,57	3201,51	14924	9605	1391	8169	24941
		НР - 118%; СП - 8%			1309,22	998,54	3928	2996		1847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,629	23177,00	--	37755	--	37755	--	40776
		СП - 8%			--	--	--	--		3020	
5	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	2369,68	1482,83	7109	4449	739	3857	11844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			640,46	449,18	1921	1348		877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,517	29229,00	--	15111	--	15111	--	16320
		СП - 8%			--	--	--	--		1209	
7	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,552276	21530,30	2643,71	11891	1460	2800	7223	20643
		НР - 91%; СП - 8%			13816,58	555,23	7631	307		1529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,552276	306489,00	--	169267	--	169267	--	182808
		СП - 8%			--	--	--	--		13541	
9	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	2,5	44864,84	19581,76	112162	48954	45661	25216	148369
		НР - 91%; СП - 8%			7018,86	4065,26	17547	10163		10990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				368219	64467	272724	44465	445701
							31027	14813	--	33013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				368219				
	Материалы		Тенге				50591				
	Всего заработная плата		Тенге					45840			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				169267				
	Местные материалы		Тенге				52867				
		Накладные расходы	Тенге				44466				
		Сметная прибыль	Тенге				33015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				445700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45840			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				445700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					45840			

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-1-3, Надземная строительная часть здания (сооружения)

Перемычки

Устройство перемычек

10	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	2482,21	1358,10	7447	4074	91	5709	14209
		НР - 118%; СП - 8%			1093,89	518,94	3282	1557		1052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,204	100329,00	--	20467	--	20467	--	22104
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,054	7708,69	3271,31	416	177	72	248	718
		НР - 118%; СП - 8%			3083,92	815,86	167	44		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2104-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2851,00	--	5702	--	5702	--	6158
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34032	4251	26332	5957	43189
							3448	1601	--	3198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34032				
	Материалы		Тенге				164				
	Всего заработная плата		Тенге					5049			
	Местные материалы		Тенге				26169				
		Накладные расходы	Тенге				5958				
		Сметная прибыль	Тенге				3199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				43189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5049			

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-1-7, Технологические решения

15	1307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 0,18 т. Монтаж оборудования	шт.	4	51792,78	1306,78	207171	5227	21882	111034	343662
		НР - 61%; СП - 8%			45015,60	490,20	180062	1961		25456	
16	прайс-лист ТОО "Костанайская торгтехника", г.Астана	Холодильная установка HG 5532	комплект	4	3342000,00	--	13368000	--		--	13368000
					--	--	--	--	13368000	--	
17	прайс-лист ТОО "Костанайская торгтехника", г.Астана	Медный трубопровод диаметром 16 мм, 12 мм	комплект	4	132142,86	--	528571	--		--	528571
					--	--	--	--	528571	--	
18	прайс-лист ТОО "Костанайская торгтехника", г.Астана	Фреон	кг	40	4464,29	--	178571	--		--	178571
					--	--	--	--	178571	--	
19	прайс-лист ТОО "BioVitrum Astana", г.Астана	Тележка подъемно-транспортная "Tanartis" с гидравлическим приводом для поддонов на колесах BV31024a 222x90x35-196 см	шт	2	2669642,86	--	5339286	--		--	5339286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	5339286	--	
		Устройство холодильных камер (Тех.решение КС-1,2,3)									
21	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой -Изоспан В (без стекловолокнистых материалов). Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	122,77	602,89	8,57	74017	1052	49244	18420	99832
		НР - 76%; СП - 8%			193,21	4,21	23721	516		7395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	4,7485	40222,92	1096,66	190999	5208	118408	53093	263619
		НР - 76%; СП - 8%			14190,32	521,58	67383	2477		19527	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	1,39	40222,92	1096,66	55910	1524	34661	15542	77168
		НР - 76%; СП - 8%			14190,32	521,58	19725	725		5716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	94,97	1680,00	18,08	159549	1717	51171	96589	276629
		НР - 90%; СП - 8%			1123,10	6,94	106661	660		20491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	27,8	2796,37	17,92	77739	498	36657	36700	123594
		НР - 90%; СП - 8%			1459,87	6,94	40584	193		9155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,04	3009,35	64,20	15167	324	2151	8851	25940
		НР - 69%; СП - 8%			2518,24	26,94	12692	136		1921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазФростСервис", г.Алматы	Дверь распашная световой проем 1200мм х2100мм, без порога, накладная	шт	2	357633,93	--	715268	--	715268	--	772489
		СП - 8%			--	--	--	--		57221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20910249	15550	1029442	340229	21397362
							450828	6667	19414429	146882	
	Стоимость оборудования		Тенге				19414429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19414429				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				207171				
	Материалы		Тенге				21882				
	Всего заработная плата		Тенге					182023			
		Накладные расходы	Тенге				111034				
		Сметная прибыль	Тенге				25456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				343662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					182023			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1273481				
	Материалы		Тенге				290141				
	Всего заработная плата		Тенге					262644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				715268				
		Накладные расходы	Тенге				220343				
		Сметная прибыль	Тенге				119506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1613331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								209
		Сметная заработная плата	Тенге					262644			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15167				
	Материалы		Тенге				2152				
	Всего заработная плата		Тенге					12828			
		Накладные расходы	Тенге				8851				
		Сметная прибыль	Тенге				1921				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21397361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					457495			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №2-1-8. Внутренние инженерные системы отопления,вентиляции и холодоотведения									
		Вентиляция									
				Система В8,В9							
28	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	9107,52	212,27	54645	1274	4424	48220	111095
		НР - 98%; СП - 8%			8157,87	42,89	48947	257		8229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	прайс-лист ТОО "Корф", г.Алматы	Канальный вытяжной вентилятор в комплекте с гибкими вставками, N=0,295 кВт, WNK 315/1	комплект	6	333742,95	--	2002458	--		--	2002458
					--	--	--	--	2002458	--	
				Система В10							
30	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	4	9107,52	212,27	36430	849	2950	32147	74063
		НР - 98%; СП - 8%			8157,87	42,89	32631	172		5486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	прайс-лист ТОО "Корф", г.Алматы	Канальный вытяжной вентилятор в комплекте с гибкими вставками, N=0,295 кВт, WNK 250/1	комплект	4	333742,95	--	1334972	--		--	1334972
					--	--	--	--	1334972	--	
				Система ВЕ6							
32	2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 300х300/	шт.	1	21674,00	--	21674	--	21674	--	23408
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
				Система ВЕ7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 300х300/	шт.	1	21674,00	--	21674	--	21674	--	23408
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
				Система ВЕ10							
34	2305-0308-0715 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 300х300/	шт.	4	21674,00	--	86696	--	86696	--	93632
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
				Система ВЕ12							
35	2305-0308-0711 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 250х250/	шт.	1	20526,00	--	20526	--	20526	--	22168
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
				Система ВЕ15							
36	2305-0308-0711 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 250х250/	шт.	1	20526,00	--	20526	--	20526	--	22168
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
				Система ВЕ17							
37	2305-0308-0711 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 прим./Клапан противопожарный КПУ 250х250/	шт.	1	20526,00	--	20526	--	20526	--	22168
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3620126	2123	198996	80367	3729539
							81579	429	3337429	29045	
	Стоимость оборудования		Тенге				3337429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3337429				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				282697				
	Материалы		Тенге				7374				
	Всего заработная плата		Тенге					82008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191622				
	Сдача и испытание		Тенге				3986				
		Накладные расходы	Тенге				80367				
		Сметная прибыль	Тенге				29045				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				392110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3729539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					82008			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-1-9, Внутренние инженерные системы водопровода и канализации									
		Водопровод В1,В2									
38	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	160	1663,53	22,18	266165	3549	36175	222360	527607
		НР - 98%; СП - 8%			1415,25	2,86	226441	458		39082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 40 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	110	1663,53	22,18	182988	2440	24870	152873	362730
		НР - 98%; СП - 8%			1415,25	2,86	155678	315		26869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	160	173,00	--	27680	--	27680	--	29894
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
41	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные	м	110	716,00	--	78760	--	78760	--	85061
		СП - 8%			--	--	--	--		6301	
		Водопровод Т3,Т4									
42	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 20 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	270	1663,53	22,18	449153	5990	61044	375233	890337
		НР - 98%; СП - 8%			1415,25	2,86	382119	772		65951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	270	173,00	--	46710	--	46710	--	50447
		СП - 8%			--	--	--	--		3737	
		Канализация									
46	1146-0301-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	6	1722,62	767,14	10336	4603	86	7397	19152
		НР - 84%; СП - 8%			941,12	526,62	5647	3160		1419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1146-0301-0222 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0206 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм	отверстие	60	2057,06	860,85	123424	51651	2675	88570	228953
		НР - 84%; СП - 8%			1151,64	605,70	69098	36342		16959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НР - 84%; СП - 8%			33254,55	19230,98	26604	15385		7665	
49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,5	3078,68	199,37	50798	3290	27515	20755	77278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1211,71	58,89	19993	972		5724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5	44,21	44,21	729	729	--	192	996
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	267		74	
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,5	193,90	95,91	3199	1583	--	1689	5279
		НР - 72%; СП - 8%			97,99	44,17	1617	729		391	
52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаное над трубопроводы. Устройство	м3 основания	49,5	3078,68	199,37	152395	9869	82546	62266	231833
		НР - 99%; СП - 8%			1211,71	58,89	59980	2915		17173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,5	44,21	44,21	2188	2188	--	577	2987
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	802		221	
54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,5	193,90	95,91	9598	4748	--	5067	15838
		НР - 72%; СП - 8%			97,99	44,17	4851	2186		1173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1702616	126793	482271	1111224	3038948
							1093552	64587	--	225107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				413207				
	Материалы		Тенге				112822				
	Всего заработная плата		Тенге					250546			
		Накладные расходы	Тенге				221784				
		Сметная прибыль	Тенге				50799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				685790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					250546			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1289409				
	Материалы		Тенге				144699				
	Всего заработная плата		Тенге					907593			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				224750				
		Накладные расходы	Тенге				889441				
		Сметная прибыль	Тенге				174308				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2353159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								790
		Сметная заработная плата	Тенге					907593			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3038948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								949
		Сметная заработная плата	Тенге					1158139			

РАЗДЕЛ 7.Кровля (КС 78-84)

Тип А (S=525 м2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	120,75	29460,53	2007,68	3557360	242427	2960066	399625	4273543
		НР - 92%; СП - 8%			2938,86	658,45	354867	79508		316559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип Б (S=108 м2)											
56	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	17,28	29460,53	2007,68	509078	34693	423602	57189	611568
		НР - 92%; СП - 8%			2938,86	658,45	50783	11378		45301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип В (S=33 м2)											
57	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,28	29460,53	2007,68	155552	10601	129434	17474	186868
		НР - 92%; СП - 8%			2938,86	658,45	15517	3477		13842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Тип Г (S=57 м2)											
58	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,12	29460,53	2007,68	268680	18310	223568	30183	322772
		НР - 92%; СП - 8%			2938,86	658,45	26802	6005		23909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4490669	306030	3736670	504471	5394751
							447970	100368	--	399611	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4490669				
	Материалы		Тенге				3736669				
	Всего заработная плата		Тенге					548338			
		Накладные расходы	Тенге				504471				
		Сметная прибыль	Тенге				399611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5394751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					548338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5394751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					548338			

РАЗДЕЛ 8. Локальная смета №4-1, Наружные инженерные сети электроснабжения

Земляные работы

62	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,656	192,98	183,35	3793	3604	--	793	4953
		НР - 72%; СП - 8%			9,63	46,37	189	911		367	
63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,184	1926,85	--	4208	--	--	3030	7817
		НР - 72%; СП - 8%			1926,85	--	4208	--		579	
64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,2	3078,68	199,37	16009	1037	8671	6541	24354
		НР - 99%; СП - 8%			1211,71	58,89	6301	306		1804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	52	524,29	431,42	27263	22434	--	9962	40203
		НР - 72%; СП - 8%			92,87	173,20	4829	9007		2978	
66	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	52	304,88	258,45	15854	13439	--	5623	23195
		НР - 72%; СП - 8%			46,44	103,76	2415	5395		1718	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента	м	52	178,57	--	9286	--	9286	--	10029
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
68	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,84	44,21	44,21	966	966	--	255	1318
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	354		98	
69	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,84	193,90	95,91	4235	2095	--	2235	6988
		НР - 72%; СП - 8%			97,99	44,17	2140	965		518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				81614	43574	17957	28439	118857
							20083	16938	--	8805	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				52403				
	Всего заработная плата		Тенге					21646			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9286				
		Накладные расходы	Тенге				15585				
		Сметная прибыль	Тенге				5439				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21646			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29211				
	Материалы		Тенге				8672				
	Всего заработная плата		Тенге					15375			
		Накладные расходы	Тенге				12854				
		Сметная прибыль	Тенге				3365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					15375			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				118857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37021			
		РАЗДЕЛ 9. Локальная смета №6-1. Наружные сети теплоснабжения									
70	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные на гравии. Разборка	м3	0,69876	19341,06	8387,43	13515	5861	--	8661	23950
		НР - 84%; СП - 8%			10953,64	3802,45	7654	2657		1774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13515	5861	--	8661	23950
							7654	2657	--	1774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13515				
	Всего заработная плата		Тенге					10311			
		Накладные расходы	Тенге				8661				
		Сметная прибыль	Тенге				1774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				23950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					10311			
		РАЗДЕЛ 10. Локальная смета №6-2, Наружные инженерные сети водопровода и канализации									
71	1125-0204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м	34	70906,31	27000,02	2410815	918001	1071581	595999	3247359
		НР - 91%; СП - 8%			12389,19	6873,86	421233	233711		240545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1125-0205-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух	м	34	5172,40	3686,96	175862	125357	7185	69526	265019
		НР - 91%; СП - 8%			1274,11	973,02	43320	33083		19631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Дополнительные работы									
73	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82,45	192,98	183,35	15911	15117	--	3324	20774
		НР - 72%; СП - 8%			9,63	46,37	794	3823		1539	
74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,55	1926,85	--	4913	--	--	3538	9127
		НР - 72%; СП - 8%			1926,85	--	4913	--		676	
75	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	3078,68	199,37	5542	359	3002	2264	8430
		НР - 99%; СП - 8%			1211,71	58,89	2181	106		624	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство защитного слоя из мягкого грунта толщиной 30 см над трубопроводы. Устройство	м3 основания	5,4	1411,08	199,37	7620	1077	--	6793	15565
		НР - 99%; СП - 8%			1211,71	58,89	6543	318		1153	
77	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,8	44,21	44,21	3439	3439	--	907	4695
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,20	--	1260		348	
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,8	193,90	95,91	15086	7462	--	7963	24893
		НР - 72%; СП - 8%			97,99	44,17	7624	3436		1844	

Прокладка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	677234,79	248758,51	12190	4478	258	8664	22522
		НР - 99%; СП - 8%			414085,10	72098,44	7454	1298		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	18,18	2270,00	--	41269	--	41269	--	44570
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
81	2302-0308-1204 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3	1148,00	--	3444	--	3444	--	3720
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
82	2302-1103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	6	386,00	--	2316	--	2316	--	2501
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2698407	1075289	1129055	698978	3669175
							494061	277035	--	271790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2651378				
	Материалы		Тенге				1082028				
	Всего заработная плата		Тенге					771097			
		Накладные расходы	Тенге				698978				
		Сметная прибыль	Тенге				268029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3618385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					771097			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				47029				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47029				
		Сметная прибыль	Тенге				3762				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				50791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3669176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					771097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37914452
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2633797				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1652202			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					487618			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6923425		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						22751858		
		- Накладные расходы	Тенге							2830009	
		- Сметная прибыль	Тенге							1123149	
		Итого по смете Включить:	Тенге				**37 914 450**				
		Итого по смете Исключить:	Тенге				**- 1 164 373**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**36 750 077**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13 998 219**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**22 751 858**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					167 979				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					14 166 198				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге					311 656				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					14 477 854				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					289 557				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					14 767 411				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					27 013 874				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					10 505 395				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					11 031 043				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге					38 044 917				
		к-0,9	Тенге					34 240 425				
		НДС 12%	Тенге					4 108 851				
		ИТОГО	Тенге					38 349 276				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алцысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
Директора ТОО "АСКОС+" _____ **Сапрыкина Н.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**