Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
( наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

## Акт выполненных работ №13/5 за сентябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета 6-2, Наружные инженерные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Канализация** | | | | | | | | | | |
| **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3 | м3 грунта | 749,5 | | 155,05 | 146,68 | 116213 | 109937 | -- | 24537 | 152009 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8,37 | 37,09 | 6276 | 27802 | | 11260 | |
| 50 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 27,47 | | 206,87 | 197,48 | 5683 | 5425 | 3 | 1268 | 7507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,28 | 54,83 | 255 | 1506 | | 556 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 51 | 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 45,323 | | 355,00 | -- | 16090 | -- | | -- | 17377 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1287 | |
| 52 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 23,4 | | 1675,52 | -- | 39207 | -- | -- | 28229 | 72831 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1675,52 | -- | 39207 | -- | | 5395 | |
| 53 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Мягкий грунт/ | м3 основания | 12,322 | | 1213,16 | 159,50 | 14948 | 1965 | -- | 13428 | 30647 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1053,66 | 47,11 | 12983 | 580 | | 2270 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 761,243 | 35,37 | 35,37 | 26923 | 26923 | -- | 7104 | 36749 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,96 | -- | 9866 | | 2722 | |
| 55 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного | 761,243 | 161,94 | 76,73 | 123276 | 58409 | -- | 66070 | 204494 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 85,21 | 35,33 | 64867 | 26897 | | 15148 | |
| **Прокладка трубопроводов** | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0585 | 471989,78 | 152085,34 | 27611 | 8897 | 522 | 20562 | 52027 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 310973,00 | 44061,28 | 18192 | 2578 | | 3854 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 59,085 | 1149,00 | -- | 67889 | -- | 67889 | -- | 73320 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5431 | |
| 58 | 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | км трубопровода | 0,061 | 572024,29 | 197559,11 | 34893 | 12051 | 877 | 25215 | 64917 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 360074,00 | 57465,16 | 21965 | 3505 | | 4809 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | м | 61,61 | 2270,00 | -- | 139855 | -- | 139855 | -- | 151043 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11188 | |
| 60 | 2302-0308-1203 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 10 | 431,00 | -- | 4310 | -- | 4310 | -- | 4655 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 345 | |
| 61 | 2302-0308-1204 РСНБ РК 2015 | Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 | шт. | 30 | 1148,00 | -- | 34440 | -- | 34440 | -- | 37195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2755 | |
| 62 | 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 | шт. | 20 | 365,00 | -- | 7300 | -- | 7300 | -- | 7884 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 584 | |
| 63 | 2302-1103-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73 | шт. | 60 | 386,00 | -- | 23160 | -- | 23160 | -- | 25013 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1853 | |
| 64 | 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие | врезка | 1 | 22604,99 | -- | 22605 | -- | 1774 | 20623 | 46686 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 20831,08 | -- | 20831 | -- | | 3458 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| **Устройсво колодцев К1 (17 шт)** | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 389,4 | 155,05 | 146,68 | 60378 | 57117 | -- | 12748 | 78976 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,37 | 37,09 | 3261 | 14445 | | 5850 | |
| 66 | 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 237,27 | 206,87 | 197,48 | 49083 | 46855 | 26 | 10953 | 64839 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,28 | 54,83 | 2202 | 13011 | | 4803 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67 | 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 391,4955 | 42,00 | -- | 16443 | -- | | -- | 17758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1315 | |
| 68 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 32,34 | 1675,52 | -- | 54186 | -- | -- | 39014 | 100657 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1675,52 | -- | 54186 | -- | | 7456 | |
| 69 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 379,61 | 35,37 | 35,37 | 13426 | 13426 | -- | 3542 | 18326 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 12,96 | -- | 4920 | | 1357 | |
| 70 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 42,13 | 873,83 | -- | 36814 | -- | -- | 26506 | 68386 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 873,83 | -- | 36814 | -- | | 5066 | |
| 71 | 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 9,669 | 31271,13 | 7209,69 | 302361 | 69710 | 117172 | 142503 | 480452 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 11943,24 | 2943,75 | 115479 | 28463 | | 35589 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 72 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 17155,00 | -- | 188705 | -- | 188705 | -- | 203801 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15096 | |
| 73 | 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 18 | 14267,00 | -- | 256806 | -- | 256806 | -- | 277350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20544 | |
| 74 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 9 | 17650,00 | -- | 158850 | -- | 158850 | -- | 171558 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12708 | |
| 75 | 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 9413,00 | -- | 103543 | -- | 103543 | -- | 111826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8283 | |
| 76 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 19869,00 | -- | 218559 | -- | 218559 | -- | 236044 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17485 | |
| 77 | 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 23 | 2322,00 | -- | 53406 | -- | 53406 | -- | 57678 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4272 | |
| 78 | 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 11 | 6580,00 | -- | 72380 | -- | 72380 | -- | 78170 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5790 | |
| 79 | 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 11 | 25737,00 | -- | 283107 | -- | 283107 | -- | 305756 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22649 | |
| 80 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные,подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) +/Упор/ | м3 | 0,55 | 49384,00 | -- | 27161 | -- | 27161 | -- | 29334 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2173 | |
| 81 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 126,52 | 876,19 | 19,96 | 110856 | 2525 | 72792 | 33368 | 155763 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 280,90 | 2,69 | 35539 | 341 | | 11538 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2710468 | 413241 | 1832637 | 475670 | 3441028 |
| | | | | | | | 432058 | 133914 | -- | 254889 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2150408 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 193167 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 565971 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 1079410 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 32532 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 475670 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 210086 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2836164 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 485 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 565971 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 560060 | | | | |
| | **Стоимость материалов и конструкций** | | Тенге | | | | 560060 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 44805 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 604865 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3441029 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 485 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 565971 | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | Тенге | | | | **3441029** | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **3 441 029** | | | | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,2% | Тенге | | | | **41 292** | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | Тенге | | | | **3 482 321** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | Тенге | | | | **76 611** | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | Тенге | | | | **3 558 932** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | **71 179** | | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами 2% | Тенге | | | | **3 630 111** | | | | |
| | | Итого в ценах 2020 года 72% | Тенге | | | | **2 613 680** | | | | |
| | | Итого в ценах 2021 года 28% | Тенге | | | | **1 016 431** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На 2021 год 28% К=1,050036 | Тенге | | | | | 1 067 289 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г. | Тенге | | | | | 3 680 969 | | | | |
| | | к-0,9 | Тенге | | | | | 3 312 872 | | | | |
| | | НДС 12% | Тенге | | | | | 397 545 | | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | | | 3 710 417 | | | | |

**Заказчик:**
**Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"** **Алпысбаев М.Ж.**

**Технадзор:**
**Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек"** **Будиженов М.К.**

**Авторский надзор:**
**И.о.директора ТОО "АСКОС+"** **Гиршфельд Д.Ю.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"** **Баймбетов М.М.**