Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь
(без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование		код
		Договор №69 Доп/с № 69/7	11.04.2021 12.10.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**279 277 607,00**									
в том числе в отчетном месяце		39 294 444							4 715 333	44 009 777
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	13 963 880	1 964 722							235 767	2 200 489
Итого выполнено	265 313 727	37 329 722							4 479 566	41 809 288

Заказчик _____
БИН 050140007544

Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков А. Г.**
БИН 040140001355

Подрядчик: _____ **Колбик М.Л.**
БИН 101140006154

Форма 4

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей). Корректировка сметной документации
Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 12 за август 2024 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
			ОБЩИЕ РАБОТЫ										
			УЗЕЛ КИРПИЧНОГО ПОЯСА ПО ФАСАДУ (АС44)										
1	35	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (Мр100). Устройство**	**м² стяжки**	**21,5**		**1099,85**	**190,37**	**23647**	**4093**	**10162**	**9625**	**35934**
			НР - 92%, СП - 8%				**436,82**	**49,80**	**9392**	**1071**		**2662**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**23647**	**4093**	**10162**	**9625**	**35934**
									9392	**1071**	--	**2662**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**23647**				
		Материалы		Тенге					**10162**				
		Всего заработная плата		Тенге						**10463**			
			Накладные расходы	Тенге					**9625**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2662**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35934**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
			Сметная заработная плата	Тенге						**10463**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**35934**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6**
			Сметная заработная плата	Тенге						**10463**			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	38	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	13	4876,41	2182,66	63393	28374	15845	30501	101406
			НР - 118%; СП - 8%			1474,93	513,41	19174	6674		7512	
3	39	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	74	6077,41	2547,16	449728	188490	130252	206881	709138
			НР - 118%; СП - 8%			1770,08	599,15	130986	44337		52529	
4	41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит**	м^2 поверхности	13,125	825,64	11,50	10837	151	--	8177	20535
			НР - 76%; СП - 8%			814,14	5,65	10686	74		1521	
5	43	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1,3-УМ5,6,7,8,10,12 из бет.В15)**	м^3	6,7	61773,65	4691,69	413883	31434	261944	116267	572562
			НР - 91%; СП - 8%			17985,81	1083,76	120505	7261		42412	
6	44	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-13 из бетона кл.В15)**	м^3	2,4	57195,52	4630,22	137269	11113	92349	33092	183990
			НР - 91%; СП - 8%			14086,33	1065,65	33807	2558		13629	
7	55	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м^3	1,068	117405,44	62254,18	125389	66487	--	75800	217284
			НР - 84%; СП - 8%			55151,26	29341,27	58902	31336		16095	
8	56	Е12-190101-0403 1219-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах, опирающихся на стену бетоном кл.В7,5)**	отверстие	1567	1334,54	2,74	2091224	4294	100037	1432442	3805553
			НР - 72%; СП - 8%			1267,96	1,67	1986893	2617		281888	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3291723	330343	600427	1903160	5610468
								2360953	94857	--	415586	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3291723				
		Материалы		Тенге				600429				
		Всего заработная плата		Тенге					2455810			
			Накладные расходы	Тенге				1903160				
			Сметная прибыль	Тенге				415586				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5610469				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
			Сметная заработная плата	Тенге					2455810			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5610469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1267
			Сметная заработная плата	Тенге					2455810			
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
9	167	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022 прим.	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Подставочный профиль 50х50)**	$м^3$	0,212	139715,00	--	29620	--	29620	--	31990
			СП - 8%			--	--	--	--		2370	
10	168	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-3)**	$м^2$	13,536	7793,18	310,51	105488	4203	57044	41774	159043
			НР - 90%; СП - 8%			3268,41	160,60	44241	2174		11781	
11	169	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2,6,11)**	$м^2$	13,568	6657,50	307,57	90329	4173	52458	32266	132402
			НР - 90%; СП - 8%			2483,63	158,67	33698	2153		9808	
12	170	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-9)**	$м^2$	10,176	5568,02	307,01	56660	3124	30278	22403	85388
			НР - 90%; СП - 8%			2285,54	160,60	23258	1634		6325	
13	171	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-1,7,8)**	$м^2$	68,176	5015,25	303,42	341920	20685	196918	121621	500624
			НР - 90%; СП - 8%			1823,47	158,67	124317	10817		37083	
14	172	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-5,10,12)**	$м^2$	15,28	7251,51	298,37	110803	4559	59077	44603	167838
			НР - 90%; СП - 8%			3086,84	156,52	47167	2392		12432	
15	173	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	$м^2$	36,52	8260,79	316,75	301684	11568	185100	99899	433709
			НР - 90%; СП - 8%			2875,57	163,82	105016	5983		32127	
16	182	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	$м^3$	2,643795	17888,00	--	47292	--	47292	--	51075
			СП - 8%			--	--	--	--		3783	
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	184	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90									
			СП - 8%	шт.	1036	105,00	--	108780	--	108780	--	117482
18	190	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство			--	--	--	--		8702	
			НР - 80%; СП - 8%	м	79,98	2318,70	6,59	185450	527	118572	53214	257757
						829,60	2,08	66351	166		19093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1378026	48839	885139	415780	1937308
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				444048	25319	--	143504	
		Материалы		Тенге				1378026				
		Всего заработная плата		Тенге				699446				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					469367			
			Накладные расходы	Тенге				185692				
			Сметная прибыль	Тенге				415780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				143504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1937310				
			Сметная заработная плата	Тенге								235
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					469367			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1937310				
			Сметная заработная плата	Тенге								235
									469367			
			РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
			Облицовка стен 5го этажа и парапета									
19	193	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка									
			НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ вертикальной проекции	2515	1320,59	77,34	3321284	194510	735587	2312668	6084665
20	194	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (анкер ИМ2-ИМ6)			950,77	37,99	2391187	95545		450713	
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,13195	1220203,31	2375,59	1381209	2689	1223589	142109	1645183
21	195	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (анкер ИМ1-ИМ1-1)			136870,72	1089,11	154931	1233		121865	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,936255	1130529,39	2375,59	1058464	2224	1012052	41139	1187571
22	196	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (забивка ершей в шов кладки)			47196,80	1089,11	44188	1020		87968	
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,014	1550580,91	2375,59	21708	33	15134	5967	29889
23	199	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)			467248,32	1089,11	6541	15		2214	
			НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	153,5	255,78	5,07	39262	778	23878	10180	53398
						95,15	0,97	14606	149		3956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	204	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм (58,8:((L=1+0,6):2)=73,13м.п.)(АС-72). Устройство** *НР - 80%, СП - 8%*	м	73,13	845,22 829,60	6,59 2,08	61811 60669	482 152	660	48656 8837	119304
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5883738	200716	3010900	2560719	9120010
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2672122	98114	--	675553	
		Материалы		Тенге				5883738				
		Всего заработная плата		Тенге				3010898				
			Накладные расходы	Тенге					2770236			
			Сметная прибыль	Тенге				2560719				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				675553				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9120010				
			Сметная заработная плата	Тенге								1400
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2770236			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9120010				
			Сметная заработная плата	Тенге								1400
									2770236			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
25	82	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%, СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1569,334	2502,09 1740,58	135,54 112,63	3926615 2731551	212707 176754	982357	2326648 500257	6753519
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3926615	212707	982357	2326648	6753519
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2731551	176754	--	500257	
		Материалы		Тенге				3926615				
		Всего заработная плата		Тенге				982356				
			Накладные расходы	Тенге					2908305			
			Сметная прибыль	Тенге				2326648				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				500257				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6753520				
			Сметная заработная плата	Тенге								1323
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2908305			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6753520				
			Сметная заработная плата	Тенге								1323
									2908305			
			Локальная смета №2-1-4									
			РАЗДЕЛ 2.Отопление выше 0.000									
26	25	Е11-160501-601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	899	1825,01 1812,42	3,39 0,24	1640684 1629366	3048 216	8270	1596993 259011	3496687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	26	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	890,01	485,00	--	431655	--	431655	--	466187
			СП - 8%			--	--	--	--		34532	
28	27	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	890,01	65,00	--	57851	--	57851	--	62479
			СП - 8%			--	--	--	--		4628	
29	29	Е11-160301-103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1498,10	32,22	47939	1031	23818	23032	76649
			НР - 98%, СП - 8%			721,56	12,88	23090	412		5678	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2178129	4079	521594	1620025	4102002
								1652456	628	--	303849	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				489506				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				489506				
			Сметная прибыль	Тенге				39160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				528666				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1688623				
		Материалы		Тенге				32089				
		Всего заработная плата		Тенге					1653084			
			Накладные расходы	Тенге				1620025				
			Сметная прибыль	Тенге				264689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3573337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
			Сметная заработная плата	Тенге					1653084			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4102003				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								721
			Сметная заработная плата	Тенге					1653084			

Локальная смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

30	72	Е11-210101-201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм (и винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением	м	65	613,68	4,59	39889	298	1062	27749	73049
			НР - 72%, СП - 8%			592,76	0,16	38529	10		5411	
31	73	Е11-210101-203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм (винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	757,52	5,52	6818	50	418	4577	12306
			НР - 72%, СП - 8%			705,61	0,66	6350	6		912	
32	74	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111,00	--	2220	--	2220	--	2398
			СП - 8%			--	--	--	--		178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	75	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	9,09	331,00	--	3009	--	3009	--	3250
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
34	76	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	45,45	164,00	--	7454	--	7454	--	8050
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
35	79	Ц13-80206-2301 1308-0206-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)	м трубок	28	569,01	29,43	15932	824	2918	9046	26977
			НР - 72%; СП - 8%			435,37	13,35	12190	374		1998	
36	80	Е11-210202-102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (кабель)	м	519,6	315,19	0,99	163773	514	31447	94941	279410
			НР - 72%; СП - 8%			253,68	0,10	131812	52		20696	
37	81	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	1208,4	414,29	2,80	500628	3384	91741	292058	856103
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	405503	133		63417	
38	82	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабель для уравнивания потенциалов)	м	150	414,29	2,80	62144	421	11387	36254	106270
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	50336	17		7872	
39	83	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	163,2	414,29	2,80	67612	457	12390	39444	115621
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	54765	18		8565	
40	84	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	61,4	173,63	1,68	10661	103	1018	6873	18937
			НР - 72%; СП - 8%			155,37	0,10	9540	6		1403	
41	85	Е11-210201-102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	122,6	67,57	0,22	8284	27	1427	4926	14267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			55,71	0,10	6830	12		1057	
42	86	Е11-210201-105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	23,4	242,56 210,11	2,68 0,55	5676 4917	63 13	696	3549 738	9963
43	87	Е11-210201-106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР - 72%, СП - 8%	м	46,6	107,94 83,33	1,22 0,55	5030 3883	57 26	1090	2814 628	8472
44	88	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	9	395,42 314,43	18,73 8,49	3559 2830	168 76	561	2093 452	6104
45	89	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	36	252,71 193,50	18,73 8,49	9098 6966	675 306	1457	5235 1147	15480
46	90	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (в гофротрубе для уравнивания потенциалов) НР - 72%, СП - 8%	м	60	173,63 155,37	1,68 0,10	10418 9322	101 6	995	6716 1371	18505
47	93	С1261-107-0782 261-107-0782 РСНБ РК 2022	Трубка поливинилхлоридная ХВТ (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12) СП - 8%	кг	28	495,00 --	-- --	13860 --	-- --	13860	-- 1109	14969
48	94	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	1,4688	480684,00 --	-- --	706029 --	-- --	706029	-- 56482	762511
49	95	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,1836	675858,00 --	-- --	124088 --	-- --	124088	-- 9927	134015
50	96	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,01734	800694,00 --	-- --	13884 --	-- --	13884	-- 1111	14995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	97	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66**	км	0,1428	327111,00	--	46711	--	46711	--	50448
			СП - 8%			--	--	--	--		3737	
52	99	С1243-106-0103 243-106-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66**	км	0,153	297470,00	--	45513	--	45513	--	49154
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
53	100	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км	0,14892	1106610,00	--	164796	--	164796	--	177980
			СП - 8%			--	--	--	--		13184	
54	101	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,25132	154925,00	--	38936	--	38936	--	42051
			СП - 8%			--	--	--	--		3115	
55	102	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2**	км	0,0459	346867,00	--	15921	--	15921	--	17195
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
56	103	С1243-142-0113 243-142-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2**	км	0,033166	522882,00	--	17342	--	17342	--	18729
			СП - 8%			--	--	--	--		1387	
57	104	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2**	км	0,038934	902372,00	--	35133	--	35133	--	37944
			СП - 8%			--	--	--	--		2811	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2144418**	**7142**	**1393503**	**536275**	**2895153**
								743773	**1055**	--	**214460**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**49903**				
			Материалы	Тенге				**4935**				
			Всего заработная плата	Тенге					**22742**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21314**				
			Накладные расходы	Тенге				**16374**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5302**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**71579**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**22742**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2094515**				
			Материалы	Тенге				**153672**				
			Всего заработная плата	Тенге					**722086**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1213582**				
			Накладные расходы	Тенге				**519901**				
			Сметная прибыль	Тенге				**209158**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2823574**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**342**
			Сметная заработная плата	Тенге					**722086**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2895153**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
			Сметная заработная плата	Тенге					**744828**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
58	141	Е11-210101-202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	27	721,82	4,67	19489	126	430	13639	35778
			НР - 72%, СП - 8%			701,21	0,36	18933	10		2650	
59	142	Е11-210101-204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	13,6	844,04	6,98	11479	95	1712	6976	19931
			НР - 72%, СП - 8%			711,18	1,22	9672	17		1476	
60	143	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	27,27	111,00	--	3027	--	3027	--	3269
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
61	144	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	13,736	331,00	--	4547	--	4547	--	4911
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
62	145	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15,2	395,42	18,73	6010	285	946	3534	10307
			НР - 72%, СП - 8%			314,43	8,49	4779	129		763	
63	146	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	60,8	252,71	18,73	15365	1139	2461	8842	26144
			НР - 72%, СП - 8%			193,50	8,49	11765	516		1936	
64	147	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2	км	0,07752	346867,00	--	26889	--	26889	--	29040
			СП - 8%			--	--	--	--		2151	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86806	1645	40012	32991	129380
								45149	672	--	9582	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				21375				
		Материалы		Тенге				3407				
		Всего заработная плата		Тенге					17189			
			Накладные расходы	Тенге				12376				
			Сметная прибыль	Тенге				2699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				36450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					17189			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65431				
		Материалы		Тенге				2142				
		Всего заработная плата		Тенге					28632			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34463				
			Накладные расходы	Тенге				20615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				6883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					28632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				129379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					45821			
			Протокол замены №1									
			Включить									
			Локальная смета №2-1-2									
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
65	8	Е11-80201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный, хол.парапета)**	$м^3$ кладки	41,9	19615,12	3459,99	821874	144974	202478	473222	1398704
			НР - 93%; СП - 8%			11322,73	821,45	474422	34419		103608	
66	9	Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный, хол.парапета)**	$м^3$ кладки	17,92	20750,56	3568,12	371850	63940	86597	219939	639132
			НР - 93%; СП - 8%			12350,04	847,12	221313	15180		47343	
67	10	Е11-80201-1001 1108-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный, хол.парапета-толщ.380мм)**	$м^3$ кладки	47,1	23148,34	4000,62	1090287	188430	227605	668658	1899660
			НР - 93%; СП - 8%			14315,32	949,80	674252	44736		140715	
68	11	Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кру125 Мр25 в чердаке)**	$м^3$ кладки	9,92	23147,33	4973,66	229622	49338	51218	132725	391335
			НР - 93%; СП - 8%			13010,72	1375,93	129066	13649		28988	
69	13	Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр25-силикатный стенки лоджий, над кровлей)**	$м^3$ кладки	12,586	23147,33	4973,66	291332	62598	64981	168395	496506
			НР - 93%; СП - 8%			13010,72	1375,93	163753	17317		36778	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2804965	509280	632879	1662939	4825337
								1662806	125301	--	357432	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2804965				
		Материалы		Тенге				632878				
		Всего заработная плата		Тенге					1788107			
			Накладные расходы	Тенге				1662939				
			Сметная прибыль	Тенге				357432				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4825336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
			Сметная заработная плата	Тенге					1788107			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4825336				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								888
			Сметная заработная плата	Тенге					1788107			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35409114

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**12322250**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1318844**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**523771**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8076971**		
			- Накладные расходы	Тенге								**11068162**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**2622885**	
		ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**					**35 409 114**				
		Временные здания и сооружения		Тенге			2,90%		1 026 864				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге					36 435 978				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки		Тенге			1,02%		371 647				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР		Тенге					36 807 625				
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге			2%		736 153				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		Тенге					37 543 778				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079		Тенге			1,079		2 965 958				
		ИТОГО с коэффициентом		Тенге					40 509 736				
		Конкурсная скидка		Тенге			3%		1 215 292				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ		Тенге					39 294 444				
		НДС 12%		Тенге			12%		4 715 333				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%		**Тенге**					**44 009 777**				

Принял
Заказчик:

КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

_____

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

_____ **Сыздыков А.Г.**

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

_____ **Хуснутдинов Р.К.**

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

_____ **Колбик М.Л.**