Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №15/2 за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-3 Надземная строительная часть здания (сооружения)										
		РАЗДЕЛ 11. Вход в подвал (КС 84-87)										
247	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,7165		901,21	26,93	11460	342	1056	9374	22501
		НР - 92%; СП - 8%				791,26	10,02	10062	127		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
248	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,624		2220,00	--	32465	--	32465	--	35063
		СП - 8%				--	--	--	--		2597	
249	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	8,548		749,26	18,85	6405	161	1350	4529	11808
		НР - 92%; СП - 8%				572,58	3,32	4894	28		875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250	2110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,9		583,00	--	5189	--	5189	--	5604
		СП - 8%				--	--	--	--		415	
251	2110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,9		647,00	--	5758	--	5758	--	6219
		СП - 8%				--	--	--	--		461	
252	2110-0102-0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,8		895,00	--	1611	--	1611	--	1740
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
253	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной	12,7165		308,09	2,69	3918	34	3453	402	4665
		НР - 90%; СП - 8%				33,93	1,20	431	15		346	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					66806	538	50882	14305	87600
								15388	171	--	6490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					66806				
		Накладные расходы	Тенге					14305				
		Сметная прибыль	Тенге					6489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				87600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15559			
		РАЗДЕЛ 14. Устройство вентканалов (КС 85-86)									
392	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	32319,20	2515,00	193269	15040	144822	36413	248056
		НР - 93%; СП - 8%			5586,47	961,00	33407	5747		18375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				193269	15040	144822	36413	248056
							33407	5747	--	18375	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193269				
		Накладные расходы	Тенге				36413				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				248056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39154			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**335 656**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**335 656**				
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**4 028**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**339 684**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**7 473**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**347 157**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**6 943**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**354 100**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**254 952**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**99 148**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**104 109**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**359 061**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**323 155**				
		НДС 12%	Тенге				**38 779**				
		Всего с НДС:	Тенге				**361 934**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Тиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**