Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№3 от 27.01.2020г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №15/7 за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 7-1-1 Покрытие площадок, дорожек, проездов												
РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие Тип 1(S=1490,91 м2)												
3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в	149,091		2857,51	1045,14	426029	155822	248802	60531	525486
		НР - 108%; СП - 8%				143,57	232,36	21405	34643		38925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1490,91		786,16	205,66	1172100	306627	814649	151222	1429188
		НР - 108%; СП - 8%				34,09	59,83	50824	89196		105866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Установка бортовых камней												
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72		1904,90	31,78	137153	2288	79282	60983	213987
		НР - 108%; СП - 8%				771,99	12,26	55583	883		15851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из ласса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	3,096		41222,00	--	127623	--	127623	--	137833
		СП - 8%				--	--	--	--		10210	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1862906	464737	1270356	272736	2306494
								127811	124722	--	170852	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1862906				
		Накладные расходы	Тенге					272736				
		Сметная прибыль	Тенге					170851				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2306494				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									191
		Сметная заработная плата	Тенге						252534			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**2 306 494**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2 306 494**				
		Стоимость оборудования	Тенге									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					**27 678**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**2 334 172**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	Тенге					**51 352**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге					**2 385 524**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**47 710**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге					**2 433 234**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге					**1 751 929**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге					**681 306**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге					**715 395**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге					**2 467 324**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге					**2 220 592**				
		НДС 12%	Тенге					**266 471**				
		Всего с НДС:	Тенге					**2 487 063**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**