Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447 Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39 тел.: 87215422248

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest" г. Караганда, пр-т Бухар Жырау, 57а БИН 171040017278, Тел.: 87212567040

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к 10-ти 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети. Генеральный план (корректировка)

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма 3

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		№ 53	12.07.2022г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к 10-ти 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети. Генеральный план (корректировка)	4 526 839,00	4 041 820,54							485 018,46	4 526 839,00
удержание аванса 30%										1 358 052
резерв 5%										226 342
Всего к оплате:	**Два миллиона девятьсот сорок две тысячи четыреста сорок пять тенге,00 тиын.**									**2 942 445**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Аринов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Life Stroy Invest", БИН 171040017278**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: **ТОО "Glad Servis", БИН 190140016640**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Уманцев А.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447 Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39 тел.: 87215422248

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.: 87212567040

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к 10-ти 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети. Генеральный план (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №53 от 12.07.2022

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 4-1-1 Сети электроснабжения работы

в текущих ценах 3 квартала 2022г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КЛ-0,4кВ										
1	1	Е11-010101-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	19,98	203,23 8,37	194,86 60,21	4061 167	3893 1203	0	987 404	5452	
2	2	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	13,32	47,9 0	47,9 13,94	638 0	638 186	0	134 62	834	
3	3	С1211-401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный,50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м^3	6,66	3645		24276		24276	1942	26218	Казахстан
4	4	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	111	334,81 117,79	217,02 97,96	37164 13075	24090 10874	0	17243 4352	58759	
5	5	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	108	477,96 215,94	205,37 71,48	51620 23322	22180 7720	6118	22350 5917	79887	
6	6	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	447,95 196,31	194,34 67,87	8063 3534	3498 1222	1031	3424 919	12406	
7	7	С1243-113-0664	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1	км	0,129	9516675		1227651		1227651	98212	1325863	Казахстан
8	10	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,108	37770,35 13081,64	24688,71 6433,21	4079 1413	2667 695	0	1286 429	5794	
9	11	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	108	40		4320		4320	346	4666	
			Итого по разделу: 1. КЛ-0,4кВ									1519879	
			ИТОГО:					1361872 41511	56966 21900	1263396	45424 112583	1519879	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения 1,3%								1,3%	19 758	
			Итого с временными									1 539 637	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%								1,76%	27 098	
			Итого с зимними									1 566 735	
			Непредвиденные работы и затраты-2%								2%	31 335	
			Итого с непредвиденными									1 598 070	
			Итого в текущих ценах									1 598 070	
			Итого с понижающим коэффициентом								0,95	1 518 166	
			НДС 12%								12%	182 180	
			Итого с НДС									1 700 346	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Glad Servis", БИН/ИИН 190140016640

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент",", БИН/ИИН 001140003288

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Аринов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

УМАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ИИН 871024350991

№KZ39VJE00067298;KZ55VJE00067301;KZ66VJE00067297 от 21.07.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Ануаров Дилшат Ануарович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447 Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39 тел.: 87215422248
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.: 87212567040
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к 10-ти 12-ти квартирным арендным жилым домам в п.Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Наружный водопровод и канализация. Тепловые сети. Генеральный план (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода и канализации

Договор подряда (контракт) **№53** от **12.07.2022**

Акт выполненных работ № 2

за июль 2023 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м^3** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	336		213,76 11,24	202,52 48,42	71823 3777	68047 16269	--	14435 6901	93159
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	10,39		3011,50 3011,50	-- --	31289 31289	-- --	--	22528 4305	58123
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	10,39		247,86 127,61	120,25 52,95	2575 1326	1249 550	--	1351 314	4240
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м^3 основания	7,02		6278,29 1579,94	264,25 70,60	44074 11091	1855 496	31128	11471 4444	59988
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	46,6		1309,64 1309,64	-- --	61029 61029	-- --	--	43941 8398	113368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	46,6	247,86 127,61	120,25 52,95	11550 5947	5603 2467	--	6058 1409	19017
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	232	38,24 --	38,24 10,95	8872 --	8871 2540	--	1828 856	11556
8	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	232	16,91 --	16,91 4,84	3923 --	3923 1123	--	807 378	5109
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,08	594159,58 315226,78	278932,80 83226,31	47533 25218	22315 6658	--	31557 6327	85418
10	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	560825,75 303463,53	257362,22 81901,95	8412 4552	3861 1229	--	5723 1131	15265
11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	80,8	2542,00 --	-- --	205394 --	-- --	205394	-- 16431	221825
12	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм *СП - 8%*	м	15,15	857,00 --	-- --	12984 --	-- --	12984	-- 1039	14023
13	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	5	2943,75 2502,53	134,06 60,51	14719 12513	671 303	1535	12687 2192	29599
14	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	5	37572,00 --	-- --	187860 --	-- --	187860	-- 15029	202889
15	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройник, отвод, переход/ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0286	1936832,53 753682,05	708717,35 226424,70	55393 21555	20270 6476	13568	27751 6652	89795
16	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	10	1625,43 1446,14	98,38 --	16254 14461	984 --	809	14317 2446	33017
17	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	10	4905,00 --	-- --	49050 --	-- --	49050	-- 3924	52974
		Водопроводные колодцы D=2000мм /4 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,758	34454,32 15539,73	13645,98 5682,90	267297 120557	105866 44088	40874	162999 34424	464719
19	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	шт.	3	70605,00 --	-- --	211815 --	-- --	211815	-- 16945	228760
20	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** *СП - 8%*	шт.	3	38935,00 --	-- --	116805 --	-- --	116805	-- 9344	126149
21	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	6	52898,00 --	-- --	317388 --	-- --	317388	-- 25391	342779
22	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1** *СП - 8%*	шт.	3	65834,00 --	-- --	197502 --	-- --	197502	-- 15800	213302
23	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	3	6778,00 --	-- --	20334 --	-- --	20334	-- 1627	21961
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	11,25	1206,93 420,99	29,55 4,03	13578 4736	332 45	8510	4447 1442	19467
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				1977453	243847	1415556	361900	2526502
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				318051	82244	--	187149	
	Материалы		Тенге				1977453				
	Всего заработная плата		Тенге				96424				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					400295			
		Накладные расходы	Тенге				1319132				
		Сметная прибыль	Тенге				361900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2526502				
		Сметная заработная плата	Тенге								249
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					400295			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2526502				
		Сметная заработная плата	Тенге								249
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					400295			
		- Накладные расходы	Тенге								2526502
		- Сметная прибыль	Тенге							2526502	
		В том числе :								187149	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Временные здания и сооружения 1,3%						0			
		Итого с временными							1,3%	32 845	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%							1,76%	2 559 347 45 044	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними								2 604 391	
		Непредвиденные работы и затраты-2%							2%	52 088	
		Итого с непредвиденными								2 656 479	
		Итого в текущих ценах								2 656 479	
		Итого с понижающим коэффициентом							0,95	2 523 655	
		НДС 12%							12%	302 839	
		Итого с НДС								2 826 493	

Сдал
(Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Glad Servis", БИН/ИИН 190140016640
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент",", БИН/ИИН 001140003288
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял
(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: **Аринов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

УМАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ИИН
871024350991№KZ39VJE00067298;KZ55VJE00067301;KZ66VJE00067297 от 21.07.2021
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Ануаров Дилшат Ануарович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)