Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№5 от 22.12.2021г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №20/4 за январь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-6, Охранная сигнализация										
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1		2459,83	0,22	2460	--	83	1450	4222
		НР - 61%; СП - 8%				2376,60	--	2377	--		313	
2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1		25628,00	--	25628	--	25628	--	27678
		СП - 8%				--	--	--	--		2050	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		7410,95	1,82	7411	2	159	4423	12780
		НР - 61%; СП - 8%				7250,00	--	7250	--		947	
4	2308-0306-0308 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-30	шт.	1		4015,00	--	4015	--	4015	--	4336
		СП - 8%				--	--	--	--		321	
5	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	2		2218,00	--	4436	--	4436	--	4791
		СП - 8%				--	--	--	--		355	
6	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Корзина коническая для пожарных извещателей. Монтаж оборудования	шт.	49		225,20	--	11035	--	--	6731	19187
		НР - 61%; СП - 8%				225,20	--	11035	--		1421	
7	2308-0301-0506 РСНБ РК 2015	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PRO476 Plus +/Colt-XS/	шт.	17		3531,00	--	60027	--	60027	--	64829
		СП - 8%				--	--	--	--		4802	
8	2308-0301-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М +/ Арфа ИР-329-3/	шт.	19		14272,00	--	271168	--	271168	--	292861
		СП - 8%				--	--	--	--		21693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические модели PATROL 501	шт.	19	5021,00	--	95399	--	95399	--	103031
		СП - 8%			--	--	--	--		7632	
10	2308-0301-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	31	212,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
11	1310-0701-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по деревянному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	678,35	3,38	1357	7	12	818	2348
		НР - 61%; СП - 8%			668,97	1,35	1338	3		174	
12	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575,00	--	1575	--	1575	--	1701
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
13	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	896,00	--	896	--	896	--	968
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
14	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	67	154,00	--	10318	--	10318	--	11143
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
15	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	340	93,61	1,18	31826	403	3770	19912	55877
		НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	27653	2		4139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	316	32,40	0,06	10240	19	474	7024	18644
		НР - 72%; СП - 8%			30,85	0,02	9747	8		1381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,001	23748,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
18	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,005	44127,00	--	221	--	221	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
19	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E прим.КВП-5е 2х2х0,52	км	0,65	88013,00	--	57208	--	57208	--	61785
		СП - 8%			--	--	--	--		4577	
20	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	340	293,08	2,54	99647	863	4784	67705	180741
		НР - 72%; СП - 8%			276,47	0,10	94000	35		13388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	330	24,00	--	7920	--	7920	--	8554
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
22	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	90,00	--	900	--	900	--	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								883810
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153399				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1294			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						555589		
		- Накладные расходы	Тенге							108063	
		- Сметная прибыль	Тенге							65468	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**883 810**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**883 810**				
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**10 606**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**894 416**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**19 677**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**914 093**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**18 282**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**932 375**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**671 310**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**261 065**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**274 128**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**945 437**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**850 894**				
		НДС 12%	Тенге				**102 107**				
		Всего с НДС:	Тенге				**953 001**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**