Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№5 от 22.12.2021г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №20/8 за январь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-11. Телефонизация										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1		3917,05	963,38	3917	963	158	2248	6659
		НР - 72%; СП - 8%				2796,00	326,80	2796	327		493	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Альянс", г.Алматы	Шкаф настенный антивандальный 19" (800х600 мм) 12U с блоком силовых розеток 8 шт, и 5-ю полками ШС19-12U	шт	1		40617,86	--	40618	--	40618	--	43867
		СП - 8%				--	--	--	--		3249	
3	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1		1096,93	--	1097	--	128	591	1823
		НР - 61%; СП - 8%				969,12	--	969	--		135	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Maxtel	Мини-АТС (6 внешних, 18 внутренних линий)KX-NS500	шт	1		281388,86	--	281389	--	281389	--	303900
		СП - 8%				--	--	--	--		22511	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Крепеж в 19" стойку KX-A244	шт	1		31,88	--	32	--	32	--	34
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
6	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	15		1096,93	--	16454	--	1917	8867	27347
		НР - 61%; СП - 8%				969,12	--	14537	--		2026	
7	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	15		5632,00	--	84480	--	84480	--	91238
		СП - 8%				--	--	--	--		6758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1096,93	--	1097	--	128	591	1823
		НР - 61%; СП - 8%			969,12	--	969	--		135	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Белый ветер	Аппарат телефонный цифровой системный KX-DT521RU	шт	1	12476,79	--	12477	--	12477	--	13475
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Альянс",	Оптическая распределительная коробка OPK-16-1SC/APC	шт	1	14280,00	--	14280	--	14280	--	15422
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Альянс",	Сплиттер оптический PLC с делением 1/16, Сп-1/16	шт	1	12713,57	--	12714	--	12714	--	13731
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
12	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	20	1141,20	--	22824	--	304	13737	39486
		НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	22520	--		2925	
13	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	20	467,00	--	9340	--	9340	--	10087
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
14	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 11, Cat.5e, UTP	шт.	32	38,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
15	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8	239,27	3,17	1914	25	43	1330	3504
		НР - 72%; СП - 8%			230,74	0,13	1846	1		260	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	8	71,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
17	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	6	285,02	4,35	1710	26	80	1157	3096
		НР - 72%; СП - 8%			267,30	0,46	1604	3		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	6	194,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
19	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	140	264,69	3,62	37056	506	2311	24656	66650
		НР - 72%; СП - 8%			244,57	0,04	34239	6		4937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	80	290,37	4,36	23229	349	1320	15539	41869
		НР - 72%; СП - 8%			269,50	0,27	21560	22		3101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	140	46,00	--	6440	--	6440	--	6955
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
22	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 30 мм х 20 мм	м	80	127,00	--	10160	--	10160	--	10973
		СП - 8%			--	--	--	--		813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01178	267007,00	--	3145	--	3145	--	3397
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
24	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	575	76,82	0,81	44172	467	6189	27060	76930
		НР - 72%; СП - 8%			65,25	0,12	37516	67		5699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Кабель связи оптический на 6 волокон ОКЛ-НГ-0.22-6-П	м	5	215,84	--	1079	--	1079	--	1166
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
26	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,57	88013,00	--	50167	--	50167	--	54181
		СП - 8%			--	--	--	--		4013	
27	2307-0202-0110 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм	шт.	5	9062,00	--	45310	--	45310	--	48935
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
28	2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм	шт.	1	2311,00	--	2311	--	2311	--	2496
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
29	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	30	285,02	4,35	8550	130	401	5784	15481
		НР - 72%; СП - 8%			267,30	0,46	8019	14		1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	2301-0501-1407 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5	407,00	--	2035	--	2035	--	2198
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
31	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	184,00	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				745546	2468	596504	101560	914874
							146575	439	--	67767	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				617401				
	Материалы		Тенге				2635				
	Всего заработная плата		Тенге					42118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				572013				
		Накладные расходы	Тенге				26035				
		Сметная прибыль	Тенге				51475				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				694912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42118			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				119777				
	Материалы		Тенге				10344				
	Всего заработная плата		Тенге					104896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3145				
		Накладные расходы	Тенге				75525				
		Сметная прибыль	Тенге				15624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					104896			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8367				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8367				
		Сметная прибыль	Тенге				669				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9036				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				914875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					147014			
		РАЗДЕЛ 2.Локальная сеть									
32	1310-0202-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	7030,15	592,41	7030	592	1614	3049	10886
		НР - 61%; СП - 8%			4824,00	174,98	4824	175		806	
33	2308-0102-0501 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор агрегации - MES3124: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3 +/CISCO CATALYST WS-C3750X-24T-S/	шт.	1	456678,00	--	456678	--	456678	--	493212
		СП - 8%			--	--	--	--		36534	
34	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Альянс", г.Алматы	Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 8 SC портов (с розетками)SNR-ODF-24R-8SC	шт	1	14207,14	--	14207	--	14207	--	15344
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Белый ветер КЗ", г.Костанай	Модем ASUS DSL-N17U, ADSL, WiFi , 2.4 ГГц	шт	1	25408,93	--	25409	--	25409	--	27442
		СП - 8%			--	--	--	--		2033	
36	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	64	38,00	--	2432	--	2432	--	2627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
37	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТД"SHEGEN", г.Шымкент	Персональный компьютер Ci7-7700 3.60 GHz/8GB/2000GB/GT1030 2GB/DVD-RW Системный блок Neo Multimedia,Клавиатура проводная, USB/Мышь оптическая проводная, USB	шт	1	225492,86	--	225493	--	225493	--	243532
		СП - 8%			--	--	--	--		18039	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story Connection", г.Алматы	Бесперебойный источник питания V-1500-F-LCD с аккумулятором 900 W/1500 VA, Вход 230V/Выход 230V	шт	1	35700,00	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				766949	592	761533	3049	831599
							4824	175	--	61600	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				766949				
	Материалы		Тенге				1614				
	Всего заработная плата		Тенге					4999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				759919				
		Накладные расходы	Тенге				3049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				61600				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				831598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				831598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4999			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1746472
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1 746 472**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 746 472**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**343 538**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**20 958**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**1 767 430**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**38 883**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**1 806 313**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**36 126**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**1 842 439**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**1 573 904**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**612 074**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**642 699**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**2 216 603**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**1 994 943**				
		НДС 12%	Тенге				**239 393**				
		Всего с НДС:	Тенге				**2 234 336**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**