Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№5 от 22.12.2021г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №20/9 за январь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-12 Слаботочные системы коммуникации и безопасности (СКД)										
1	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		1410,68	--	1411	--	13	1007	2611
		НР - 72%; СП - 8%				1398,00	--	1398	--		193	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Контроллер СКУД Sigur R500U с поддержкой управления до 4 точек доступа, RS-485	шт	1		3278,57	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%				--	--	--	--		262	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1		7410,95	1,82	7411	2	159	4423	12780
		НР - 61%; СП - 8%				7250,00	--	7250	--		947	
4	2308-0306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1 /прим.ББП-20М/	шт.	1		6058,00	--	6058	--	6058	--	6543
		СП - 8%				--	--	--	--		485	
5	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1		2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%				--	--	--	--		177	
6	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3		1709,63	325,60	5129	977	114	3190	8984
		НР - 72%; СП - 8%				1346,00	130,72	4038	392		665	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Считыватель смарт-карт MR1	шт	3		12299,20	--	36898	--	36898	--	39849
		СП - 8%				--	--	--	--		2952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1709,63	325,60	5129	977	114	3190	8984
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	130,72	4038	392		665	
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Замок электромагнитный сдвоенного типа AX180KGE, 12 В	шт	1	14389,29	--	14389	--	14389	--	15540
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Замок электромагнитный CTV-M180, 12 В	шт	2	22221,43	--	44443	--	44443	--	47998
		СП - 8%			--	--	--	--		3555	
11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	1709,63	325,60	5129	977	114	3190	8984
		НР - 72%; СП - 8%			1346,00	130,72	4038	392		665	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ДД и	Кнопка выхода EB-1405A	шт	3	2685,70	--	8057	--	8057	--	8702
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Story	Карта бесконтактная Mifare Classic	шт	50	11201,79	--	560089	--	560089	--	604896
		СП - 8%			--	--	--	--		44807	
14	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	2	38,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
15	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1PVC CAT5E	км	0,00306	88013,00	--	269	--	269	--	291
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
16	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	80	239,27	3,17	19142	253	430	13298	35035
		НР - 72%; СП - 8%			230,74	0,13	18459	10		2595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	80	40,00	--	3200	--	3200	--	3456
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
18	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	93,61	1,18	7488	95	886	4685	13147
		НР - 72%; СП - 8%			81,33	0,01	6507	1		974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1121-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	173	32,40	0,06	5606	11	259	3845	10207
		НР - 72%; СП - 8%			30,85	0,02	5336	4		756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5	км	0,09	23748,00	--	2137	--	2137	--	2308
		СП - 8%			--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,08	71349,00	--	5708	--	5708	--	6165
		СП - 8%			--	--	--	--		457	
22	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,083	241728,00	--	20063	--	20063	--	21668
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								864166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51064				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3291			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1192			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						708973		
		- Накладные расходы	Тенге							36828	
		- Сметная прибыль	Тенге							64011	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**864 166**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**864 166**				
		Стоимость оборудования	Тенге				**343 538**				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**10 370**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**874 536**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**19 240**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**893 776**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**17 876**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**911 651**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**903 736**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**351 453**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**369 038**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**1 272 775**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**1 145 497**				
		НДС 12%	Тенге				**137 460**				
		Всего с НДС:	Тенге				**1 282 957**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**