Форма 4

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "Компания Құрылыс көмек"**
(организация, адрес, телефон)

Автор **ТОО "АСКОС+"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция здания пищеблока КГП "Костанайская областная больница" под здание судебно-медицинской экспертизы.**
(наименование, адрес)

Объект **Здание пищеблока**
(наименование)

Доп.соглашение **№5 от 22.12.2021г.** к договору подряда (контракт) **№157** от **09.11.2020г.**

Акт выполненных работ №20/12 за январь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1-2 Малые архитектурные формы										
1	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.		6	82844,00	201,00	497064	1206	461718	29958	569184
		НР - 4993 Тенге; СП - 7027 Тенге				5690,00	53,00	34140	318		42162	
2	8601-0303-0203 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,309 м х0,332 м х 0,71 м)	шт.		9	24125,00	--	217125	--	217125	--	234495
		СП - 1930 Тенге				--	--	--	--		17370	
3	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция		6	37390,00	7868,00	224340	47208	150504	31398	276198
		НР - 5233 Тенге; СП - 3410 Тенге				4438,00	2648,00	26628	15888		20460	
4	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект		1	82126,00	--	82126	--	82126	--	88696
		СП - 8%				--	--	--	--		6570	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1168573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					60768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						48414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16206			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							911473		
		- Накладные расходы	Тенге								61356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							86562	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**1 168 573**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1 168 573**				
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				**14 023**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**1 182 596**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2 %	Тенге				**26 017**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге				**1 208 613**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				**24 172**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге				**1 232 785**				
		Итого в ценах 2020 года 72%	Тенге				**887 605**				
		Итого в ценах 2021 года 28%	Тенге				**345 180**				
		На 2021 год 28% К=1,050036	Тенге				**362 451**				
		Итого в текущих ценах 2021 г.	Тенге				**1 250 057**				
		Коэфициент пониж. к-0,9	Тенге				**1 125 051**				
		НДС 12%	Тенге				**135 006**				
		Всего с НДС:	Тенге				**1 260 057**				

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" _____ **Алпысбаев М.Ж.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Компания Құрылыс көмек" _____ **Будикенов М.К.**

Авторский надзор:
И.о.директора ТОО "АСКОС+" _____ **Гиршфельд Д.Ю.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" _____ **Баймбетов М.М.**