Форма №3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркеста**
Инженер: **ТОО "Конструктор Сапа"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Подрядчик: **ТОО "Шымкенткұрылыс"**

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №8)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2020год

Код	Код	Договор		источник финансирование			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4673513	13244	№146	16.06.2020	За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов	467003034431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начало строительства	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне ценах 2020 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2020 года	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	40000000,00	40000000,00	35714285,71	35714285,71			-	-	-	4285714,29	40000000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства акимата города Туркестан"
Керимжанов М.А.

Технадзор:
Директор
ТОО "Конструктор Сапа"
Базарбаев. Т.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"
Потаренко Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Шымкенткұрылыс"
А.Полатбеков

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан**
Подрядчик: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
Авторский надзор: **ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"**
Инженер: **ТОО "Конструктор-Сапа"**

Наименование объекта: **«Строительство 12-ти этажных жилых домов в АДЦ г. Туркестан» Участок №7 (без наружных сетей и без пристроек) 1-этап (жилой дом №8)**

Основание: **Договор №146 от 16-06-2020 год.**

АКТ №1
о стоимости выполненных работ июнь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3.1.8
на Жилой дом. Блок 8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2182,9185**	**184,83**	**175,42**	**403462,54**	**382929,75**	**162,76**	**84434,25**	**526928,53**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,33**	**44,39**	**20370,03**	**96899,75**		**39031,74**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
2	**Е11-010205-0108 1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**38,8815**	**3978,37**	**--**	**154685,16**	**--**	**--**	**111373,32**	**287343,16**
		НР - 72%; СП - 8%			**3978,37**	**--**	**154685,16**	**--**		**21284,68**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Откидка грунта от бровки									
		3. Устройство и разборка полок									
		4. Зачистка дна и стенок									
3	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 / Погрузка разработанного вручную грунта**	**м3 грунта**	**38,8815**	**184,83**	**175,42**	**7186,36**	**6820,63**	**2,90**	**1503,92**	**9385,50**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,33**	**44,39**	**362,82**	**1725,95**		**695,22**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
4	**С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3621,534**	**42,00**	**--**	**152104,43**	**--**		**--**	**164272,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12168,35**	
5	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2221,8**	**24,17**	**20,48**	**53699,02**	**45500,12**	**165,66**	**18800,16**	**78299,12**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,62**	**8,14**	**8033,24**	**18078,09**		**5799,93**	
		Состав работ:									
		1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов									
		2. Содержание проездов на отвале									
		3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
6	**Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/Погрузка грунта для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**1239,704**	**184,83**	**175,42**	**229130,92**	**217470,12**	**92,43**	**47951,16**	**299248,65**
		НР - 72%; СП - 8%			**9,33**	**44,39**	**11568,37**	**55030,46**		**22166,57**	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	2020,71752	42,00	--	84870,14	--		--	91659,75
		СП - 8%			--	--	--	--		6789,61	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	216,9482	1009,37	--	218981,74	--	--	157666,85	406780,48
		НР - 72%; СП - 8%			1009,37	--	218981,74	--		30131,89	
		Состав работ:									
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием									
		2. Поливка водой при необходимости									
9	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1218,00918	43,84	43,84	53402,09	53402,09	--	11873,21	70497,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,54	--	16490,57		5222,02	
		Состав работ:									
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1239,704	186,03	87,66	230623,25	108678,03	--	124203,21	383212,58
		НР - 72%; СП - 8%			98,37	40,78	121945,22	50559,24		28386,12	
		Состав работ:									
		1. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1588145,65	814800,74	423,75	557806,07	2317627,86
							535946,60	238784,05	--	171676,14	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1588145,65				
	Материалы		Тенге				423,75				
	Всего заработная плата		Тенге					774730,66			
	Транспортные расходы		Тенге				236974,56				
		Накладные расходы	Тенге				557806,07				
		Сметная прибыль	Тенге				171676,14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2317627,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691,48
		Сметная заработная плата	Тенге					774730,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2317627,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								691,48
		Сметная заработная плата	Тенге					774730,66			
РАЗДЕЛ 2. Фундамент Пфм 1 отм.-4,150 лист 2											
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	65,912	5053,43	2003,48	333081,61	132053,64	134150,69	115112,06	484049,17
		НР - 93%; СП - 8%			1014,64	863,26	66877,28	56899,13		35855,49	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	49,28	18327,76	1278,26	903191,98	62992,84	767746,82	78563,35	1060295,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**1470,22**	**281,68**	**72452,32**	**13881,03**		**78540,43**	
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
13	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**580,79**	**23248,27**	**1964,13**	**13502364,04**	**1140745,00**	**11009444,99**	**1470249,36**	**16170422,47**
		НР - 91%; СП - 8%			**2328,16**	**453,67**	**1352174,08**	**263484,56**		**1197809,07**	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
14	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**27,168778**	**23213,48**	**1586,68**	**630681,82**	**43108,04**	**7824,61**	**538546,55**	**1262766,64**
		НР - 91%; СП - 8%			**21338,80**	**443,90**	**579749,17**	**12060,22**		**93538,27**	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
15	**Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**20,057786**	**18948,24**	**1092,15**	**380059,82**	**21906,19**	**5776,64**	**327144,92**	**763781,12**
		НР - 91%; СП - 8%			**17568,09**	**355,12**	**352376,99**	**7122,92**		**56576,38**	
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Гнутье арматурных стержней									
		3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
16	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**27,168778**	**214625,00**	**--**	**5831099,00**	**--**	**5831099,00**	**--**	**6297586,90**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**466487,92**	
17	**С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**20,057786**	**212713,00**	**--**	**4266551,83**	**--**	**4266551,83**	**--**	**4607876,00**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**341324,15**	
		Гидроизоляция									
18	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**65,429**	**920,85**	**22,72**	**60250,11**	**1486,24**	**37532,30**	**19934,43**	**86599,31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**324,50**	**3,11**	**21231,57**	**203,31**		**6414,76**	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**25907280,20**	**1402291,92**	**22060126,87**	**2549550,67**	**30733377,34**
							2444861,41	**353651,17**	**--**	**2276546,47**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25907280,20**				
	Материалы		Тенге				**11962476,06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2798512,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10097650,81**				
		Накладные расходы	Тенге				**2549550,67**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2276546,47**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30733377,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2323,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2798512,58**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**30733377,34**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2323,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2798512,58**			
		РАЗДЕЛ 3.Арматурные выпуски лист 8									
		Колонны									
19	**Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	**т арматуры**	**1,010219**	**15548,55**	**1350,19**	**15707,44**	**1363,99**	**--**	**13380,36**	**31414,82**
		НР - 91%; СП - 8%			**14198,36**	**356,59**	**14343,45**	**360,24**		**2327,02**	
		Состав работ:									
		1. Установка выпусков и анкеров									
20	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**0,054635**	**214625,00**	**--**	**11726,04**	**--**	**11726,04**	**--**	**12664,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**938,08**	
21	**С121-050301-3302 2105-0301-3302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**0,955584**	**212713,00**	**--**	**203265,14**	**--**	**203265,14**	**--**	**219526,35**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16261,21**	
		Пилоны									
22	**Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	**т арматуры**	**1,068627**	**15548,55**	**1350,19**	**16615,60**	**1442,85**	**--**	**14153,97**	**33231,14**
		НР - 91%; СП - 8%			**14198,36**	**356,59**	**15172,75**	**381,06**		**2461,57**	
		Состав работ:									
		1. Установка выпусков и анкеров									
23	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**1,068627**	**214625,00**	**--**	**229354,07**	**--**	**229354,07**	**--**	**247702,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18348,33**	
		Диафрагма жесткости, шахта									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	**т арматуры**	**1,868699**	**15548,55**	**1350,19**	**29055,56**	**2523,10**	**--**	**24750,93**	**58111,01**
		НР - 91%; СП - 8%			**14198,36**	**356,59**	**26532,46**	**666,36**		**4304,52**	
		Состав работ:									
		1. Установка выпусков и анкеров									
25	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**1,868699**	**214625,00**	**--**	**401069,52**	**--**	**401069,52**	**--**	**433155,08**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32085,56**	
		Стены подвала									
26	**Е11-370105-0503 1137-0105-0503 РСНБ РК 2015**	**Выпуски арматуры. Установка кранами на гусеничном ходу 25 т**	**т арматуры**	**2,355339**	**15548,55**	**1350,19**	**36622,11**	**3180,16**	**--**	**31196,48**	**73244,08**
		НР - 91%; СП - 8%			**14198,36**	**356,59**	**33441,95**	**839,89**		**5425,49**	
		Состав работ:									
		1. Установка выпусков и анкеров									
27	**С121-050301-3301 2105-0301-3301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	**т**	**2,355339**	**214625,00**	**--**	**505514,63**	**--**	**505514,63**	**--**	**545955,80**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40441,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1448930,12**	**8510,10**	**1350929,40**	**83481,74**	**1655004,81**
							89490,62	**2247,56**	**--**	**122592,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1448930,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**91738,17**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1350929,40**				
		Накладные расходы	Тенге				**83481,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122592,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1655004,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91738,17**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1655004,81**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74,56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**91738,17**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34706011**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3070298,63**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2225602,76**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**594682,78**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23411480,02**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**236974,57**				
		- Накладные расходы	Тенге							**3190838,48**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2570815,56**	
	Всего, сметная стимость СМР -										**34 706 011**
	- в том числе оборудование										0
	Временныме здания и сооружения 0,9%							**0,9%**			**312 354**
	Итого с временными сооружением										35 018 365
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%							**0,49%**			**171 590**
	Итого										35 189 955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				122592,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1655004,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,56
		Сметная заработная плата	Тенге					91738,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1655004,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74,56
		Сметная заработная плата	Тенге					91738,17			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**34706011**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3070298,63				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2225602,76			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					594682,78			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23411480,02		
		- Перевозка грузов	Тенге				236974,57				
		- Накладные расходы	Тенге							3190838,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							2570815,56	
	Всего, сметная стимость СМР -										**34 706 011**
	- в том числе оборудование										0
	Временныме здания и сооружения 0,9%							0,9%			**312 354**
	Итого с временными сооружением										35 018 365
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%							0,49%			**171 590**
	Итого										35 189 955
	Непредиденные работы и затраты							2%			**703 799**
	Понижающие коэффициент = 0,995							0,995			**35 714 286**
	Налог на добавленную стоимсоть							12%			4 285 714
	Итого с НДС										**40 000 000**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Конструктор Сапа"

_____ Калыбаев Г.

Авторский надзор:
ТОО "SK Best Spec Stroy KZ"

_____ Арманов А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ А.Полатбеков

Начальник участка
ТОО "Шымкентқұрылыс"

_____ Б.Нурсейтов